



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
 PROGRAMA DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

FORMATO
 CDI-IB-02
 VIGENCIA
 2008

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 18 NAVARRIT

Numero de obra: 1802/0003/2008

Municipio (s): 005 HUAJICORI
 Localidad (es): 0038 MINERAL DE CUCHARAS (CUCHARAS)
0070 LLANO DE TENEPANTA

No. De contrato: DGCM-47001002-005-08 Fecha: 23-Jun-08
 Dependencia Ejecutora: (CONADEPI)
 GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)
 Contratista: EFICIENCIA Y CALIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Estimación No. 1 De: 1 de Septiembre de 2008
 Periodo que abarca: Al: 30 de Septiembre de 2008
 Monto del contrato: \$3,133,801.99 (I.V.A. incluido)
 Importe del convenio: _____ (I.V.A. incluido)
 Importe del contrato modificado: _____ (I.V.A. incluido)
 Plazo de Ejecución: Inicio: 30 de Junio de 2008
Termino: 27 de Septiembre de 2008

Fecha de elaboración: 3 de Octubre de 2008

NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCION:	CALENDARIO DE EJECUCION PROGRAMADO											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MINERAL DE CUCHARAS (CUCHARAS)-LLANO DE TENEPANTA*						\$97,774.62	\$549,542.00	\$1,626,443.23	\$460,042.14			
AVANCES PROGRAMADOS						3.12%	30.30%	51.80%	14.88%			
FOR ALCANZAR (%)						3.12%	33.42%	85.92%	100.00%			
ACUMULADOS (%)												

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	NUMERO DE ESTIMACION										AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PARTIDA	
				1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)		
ESTRUCTURAS	P G	1.000	\$ 1,951,047.27	\$ 1,152,986.01											59%
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A 34.5 KV-220/127	P G	1.000	\$ 1,089,532.22	\$ 215,813.38											20%
RED DE ALUMBRADO Y ACOMETIDAS	P G	1.000	\$ 93,222.40												
IMPORTE DE LA ESTIMACION				\$ 1,368,799.39											
IMPORTE ACUMULADO				\$ 1,368,799.39											
SALDO DEL CONTRATO				\$ 1,785,002.60											
AMORTIZACION (30%)				\$ 410,639.82											
AVANCES POR ESTIMACION				43.68%											
ALCANZADO (%)				43.68%											
ACUMULADO (%)				43.68%											

Elaboró:

 ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Revisó:

 ING. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ
 DELEGACION ESTADAL DE LA CDI

Supervisó:

 ING. FELIPE PRADO JOFFNER
 PRESIDENTE DEL CORESE

Supervisión Externa:

 MARENA S. DE R.L. MI
 SUPERVISION EXTERNA

Fecha de Autorización: 3 de Octubre de 2008

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.



COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEMIENTO DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2008

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **18 MAYARI**

Fecha de elaboracion: **3 de Octubre de 2008**

Numero de obra: **18/02/0018/2008**

No. De contrato: **DGIUV-47001002-002-08**

Fecha: **02-Jun-08**

Monto del contrato: **\$8,292,312.49**

(I.V.A. incluido)

Municipio (s): **005 HUAJICORI**
Localidad (es): **0001 HUAJICORI, 0116 SAN ANDRES MIL PILLAS, 0182 LA MURALLTA, 0090 PACHECOS**

Dependencia Ejecutora: **GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)**
Contratista: **RALLA, S.A. DE C.V.**

Importe del convenio: _____
Importe del contrato modificado: _____
Plazo de Ejecucion: _____
Inicio: **16 de Junio de 2008**
Termino: **15 de Octubre de 2008**

Estimacion No. **ANTICIPO**
Periodo que abarca: **1 de Septiembre de 2008**
De: **30 de Septiembre de 2008**
Al: _____

NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCION:	CALENDARIO DE EJECUCION PROGRAMADO											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PACHECOS" EN EL KM. 14+300 DEL CAMINO ACAPONETA-LA MURALLTA (PINO REDONDO), EN EL CRUCE CON EL ARROYO PACHECOS							\$284,266.23	\$2,584,663.62	\$648,354.65	\$4,370,826.38	\$404,200.23	
AVANCES PROGRAMADOS							3.43%	31.17%	7.82%	52.71%	4.87%	
							3.43%	34.60%	42.42%	95.13%	100.00%	

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	NUMERO DE ESTIMACION										AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PARTIDA	
				1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4(CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10(DIEZ)		
SUBESTRUCTURA	P.G	1,000	\$ 2,885,277.30												
TERRACERIAS	P.G	1,000	\$ 3,505,389.41												
PAVIMENTOS	P.G	1,000	\$ 513,446.42												
TRABAJOS DIVERSOS	P.G	1,000	\$ 983,997.75												
SEÑALAMIENTO	P.G	1,000	\$ 176,992.13												
	P.G	1,000	\$ 227,208.10												

IMPORTE DE LA ESTIMACION	
IMPORTE ACUMULADO	
SALDO DEL CONTRATO	
AMORTIZACION (30%)	
AVANCES POR ESTIMACION	
ALCANZADO (%)	
ACUMULADO (%)	

Elaboro:
ING. HECTOR MANUEL IBARRA FORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Revisado:
ING. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ
DELEGACION ESTADAL DE LA CDI

Supervisado:
ING. FELIPE PRADO HOPFNER
PRESIDENTE DEL CORESE

Supervision Externa:
ING. GABRIELA MORA MARCUV, S.A DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

Fecha de Autorizacion: **3 de Octubre de 2008**

Este Programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEMIENTO DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2008

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 18 NAVARRIT

Numero de obra: 18/02/0021/2008

Municipio (s): 019 LA YESCA
Localidad (es): 0683 LOS AMOLES,
0934 MESA DE PALARTOS

No. De contrato: DGIUV-47001002-008-08
Dependencia Ejecutora: (CONADEPI)
Contratista: ADAHAN CASAS RIVAS

Fecha: 14-Ago-08
Gobierno del Estado (SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)

Estimación No. ANTICIPO
Periodo que abarca: De: 1 de Septiembre de 2008
Al: 30 de Septiembre de 2008
Monto del contrato: \$35,552,388.05 (I.V.A. incluido)
Importe del convenio: (I.V.A. incluido)
Importe del contrato modificado: (I.V.A. incluido)
Plazo de Ejecución: 28 de Agosto de 2008
Inicio: 14 de Enero de 2009
Termino: 14 de Enero de 2009

Fecha de elaboración: 3 de Octubre de 2008

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN:	CALENDARIO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO											
	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09

PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C", TEPIC AGUASCALIENTES, TRAMO: LOS AMOLES-PRESA EL CAJON, SUBTRAMO: LOS AMOLES MESA DE PALARTOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280			163,058.76	4,864,141.52	9,213,218.50	\$9,285,443.32	\$11,472,309.45	\$544,216.54					
AVANCES PROGRAMADOS				0.46%	13.68%	25.91%	26.15%	32.27%	1.53%				
				0.46%	14.14%	40.05%	66.20%	98.47%	100.00%				

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	NUMERO DE ESTIMACION										AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PARTIDA		
				1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4(CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)			
TERRACERIAS	P.G.	1,000	\$ 9,787,842.08													
OBRAS DE DRENAJE	P.G.	1,000	\$ 8,764,812.68													
RELLENOS	P.G.	1,000	\$ 36,841.00													
PAVIMENTOS	P.G.	1,000	\$ 14,190,059.78													
SEÑALAMIENTO	P.G.	1,000	\$ 2,606,485.17													
RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL	P.G.	1,000	\$ 166,347.36													

IMPORTE DE LA ESTIMACION		IMPORTE ACUMULADO	
IMPORTE DE LA ESTIMACION		ALCANZADO (%)	ACUMULADO (%)
SALDO DEL CONTRATO			
AMORTIZACION (30%)			
AVANCES POR ESTIMACION			

Elaboró:

ING. HECTOR MANUEL IBARRA FORTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Revisó:

ING. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ DÍAZ
DELEGACIÓN ESTATAL DE LA CDI

Visto Bueno:

ING. FELIPE BORRO HOPPNER
PRESIDENTE DEL CORESE

SUPERVISOR
CONSORCIO DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.
SUPERVISIÓN EXTERNA

Fecha de Autorización: 3 de Octubre de 2008

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.



COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEMIENTO DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2008

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 18 NAYARIT

Numero de obra: 18/02/0017/2008

Municipio (s): 017 TEPIIC
0122 FRANCISCO I. MADERO (PUCA), 0152 SAN FERNANDO, 0141 SANTIAGO DE POCHOTTAN, 0091 NARANJITO DE COPAL, 0069 LAS HIGUERAS, 0073 HUAYNAMOTA, 0157 ZOQUIPAN, 0018 ARROYO DE CAMARONES

No. De contrato: DGUV-47001002-003-08
Dependencia Ejecutora: (CONADEPI) GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)
Contralista: GABRIELA BERUMEN FLORES

Fecha: 19-Jun-08
Monto del contrato: \$16,531,822.26 (I.V.A. incluido)
Importe del convenio: (I.V.A. incluido)
Importe del contrato modificado:
Plazo de Ejecucion: Inicio: 30 de Junio de 2008, Termina: 31 de Diciembre de 2008

Estimación No. ANTICIPO
Periodo que abarca: De: 1 de Septiembre de 2008, Al: 30 de Septiembre de 2008

Fecha de elaboracion: 3 de Octubre de 2008

NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCION:	CALENDARIO DE EJECUCION PROGRAMADA											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO FCO. I MADERO-ARROYO DE CAMARONES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+1403, SUBTRAMO A MODERNIZAR: SAN FERNANDO-SANTIAGO POCHOTTAN DEL KM. 9+550 AL KM. 15+343								\$797,862.51	\$1,171,421.92	\$6,248,703.11	\$1,862,957.11	\$5,451,040.61	\$1,000,037.21
AVANCES PROGRAMADOS								4.83%	7.09%	37.80%	11.27%	32.97%	6.05%
ACUMULADOS (%)								4.83%	11.91%	49.71%	60.98%	93.95%	100.00%

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	NUMERO DE ESTIMACION										AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PARTIDA	
				1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)		
TERRACERIAS	P.G	1,000	\$ 3,165,722.13												
OBRAS DE DRENAJE	P.G	1,000	\$ 772,446.59												
PAVIMENTOS	P.G	1,000	\$ 10,902,081.19												
SEÑALAMIENTO	P.G	1,000	\$ 308,502.02												
TRABAJOS DIVERSOS	P.G	1,000	\$ 1,383,070.33												

IMPORTE DE LA ESTIMACION		ALCANZADO (%)
IMPORTE ACUMULADO		
SALDO DEL CONTRATO		
AMORTIZACION (30%)		
AVANCES POR ESTIMACION	ACUMULADO (%)	

Elaboro:
ING. HECTOR MANUEL IBARRA-HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Reviso:
ING. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ
DELEGACION ESTADAL DE LA CDI

Viso Bueno:
ING. FELIPE FRAJO HOPFNER
PRESIDENTE DEL CORESE

Superviso:
SUPERVISION EXTERNA

Fecha de Autorizacion: 3 de Octubre de 2008

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.