

CUENTA CONTABLE	APROBADO						EJERCIDO						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS
24.52.640F8 OPERACION DE LA OBRA PUBLICA	5,599,791		5,599,791				1,299,100		1,299,100				4,300,691		4,300,691			
2A.33.610D9 CONSERVACION RUTINARIA RED CARRETERA	12,000,000		12,000,000				216,700		216,700				11,783,300		11,783,300			
2A.33.610DA CONVENIO PROCOOP (CONV. SOCIALES)	3,500,000		3,500,000										3,500,000		3,500,000			
2A.33.610DD PROGRAMA DE SEÑALIZACION	2,500,000		2,500,000										2,500,000		2,500,000			
2A.33.630DG CONST. Y RECONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	5,500,000		5,500,000				960,065		960,065				4,539,935		4,539,935			
2A.33.640FI OBRA PUBLICA DIRECTA	3,000,000		3,000,000				794,033		794,033				2,205,967		2,205,967			
2A.33.690DF PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	4,000,000		4,000,000				257,328		257,328				3,742,672		3,742,672			
2A.36.630DG REHAB. Y EQUIPAMIENTO DEL EXHOTEL PALACIO	9,331,587		9,331,587										9,331,587		9,331,587			
2C.11.610IV VIAS DE COMUNICACION	29,629,578		29,629,578										29,629,578		29,629,578			
2C.11.630DI DESARROLLO URBANO	77,792,520		77,792,520				9,364,245		9,364,245				68,428,275		68,428,275			
24.52.670HA CENTROS DE SALUD	343,855		343,855										343,855		343,855			
SUMA DE LA HOJA	153,197,331		153,197,331				12,891,472		12,891,472				140,305,859		140,305,859			
SUBTOTAL	153,197,331		153,197,331				12,891,472		12,891,472				140,305,859		140,305,859			
TOTAL	153,197,331		153,197,331				12,891,472		12,891,472				140,305,859		140,305,859			

*[Signature]*  
ING. HECTOR MANUEL BARRA FORTA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OBRA PUBLICA  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 31-Mar-2008  
HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	APROBADO					EJERCIDO					SALDO							
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS
5C.- ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	46,461,302		46,461,302				9,139,204		9,139,204				37,322,098		37,322,098			
5K.- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	8,500,000		8,500,000				1,754,098		1,754,098				6,745,902		6,745,902			
5E.- URBANIZACION	10,836,114		10,836,114										10,836,114		10,836,114			
5F.- PAVIMENTACION	6,976,328		6,976,328				225,042		225,042				6,751,286		6,751,286			
5I.- VIALIDADES URBANAS	9,740,496		9,740,496										9,740,496		9,740,496			
5J.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,000,000		4,000,000				257,328		257,328				3,742,672		3,742,672			
5L.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,272,110		1,272,110										1,272,110		1,272,110			
5U.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	5,599,791		5,599,791				1,299,100		1,299,100				4,300,691		4,300,691			
5V.- CAMINOS RURALES	18,761,265		18,761,265				216,700		216,700				18,544,565		18,544,565			
5W.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	28,868,313		28,868,313										28,868,313		28,868,313			
5X.- SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES	11,837,757		11,837,757										11,837,757		11,837,757			
5Y.- CENTROS DE SALUD	343,855		343,855										343,855		343,855			
SUMA DE LA HOJA	153,187,331		153,187,331				12,891,472		12,891,472				140,305,859		140,305,859			
SUBTOTAL	153,187,331		153,187,331				12,891,472		12,891,472				140,305,859		140,305,859			
TOTAL	153,187,331		153,187,331				12,891,472		12,891,472				140,305,859		140,305,859			

*[Firma]*

ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



















FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OBRA PÚBLICA  
OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-2008  
HOJA 1 DE 2

PROGRAMA: 09 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

CUESTA CONTAB. E	CLAVE PREBU PUEST AL	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SU/RP ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC. DE	FECHAS INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	APROBADO				EJERCIDO				BALDO				METAS PROG.		OBSERVACIONES									
										FEDERAL	ESTATAL	MPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	OTROS		U.M.	CANT.	FR.	FIN.					
24.52.640F 6	640F6	2008/SP210 10-PR	AP-01-OP- 01/12/008 3007/08	02	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	VARIOS VARIAS	AD	01-Ene-08		393,006	131,250			393,006	131,250					261,756	261,756					INFORME	1	20	33				
24.52.640F 6	640F6	2008/SP210 12-PR	AP-01-OP- 01/30/008 3007/08	02	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA	VARIOS VARIAS	AD	01-Ene-08		1,315,820	373,684			1,315,820	373,684					942,136	942,136					INFORME	1	20	28				
24.52.640F 6	640F6	2008/SP210 13-PR	AP-01-OP- 01/12/008 3007/08	02	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION GRAL DE NORMATIVIDAD	VARIOS VARIAS	AD	01-Ene-08		490,110	168,243			490,110	168,243					321,867	321,867					INFORME	1	20	34				
24.52.640F 6	640F6	2008/SP210 15-PR	AP-01-OP- 01/6/2008 3101/08	02	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTU RA URBANA Y VIAL	VARIOS VARIAS	AD	01-Ene-08		1,662,833	282,792			1,662,833	282,792					1,580,041	1,580,041					INFORME	1	20	15				
24.52.640F 6	640F6	2008/SP210 20-PR	AP-01-OP- 01/6/2008 01/6/2008	02	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES, UNIDAD DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DE EDIFICACION	VARIOS VARIAS	AD	01-Ene-08		1,111,476	270,392			1,111,476	270,392					841,084	841,084					INFORME	1	20	24				
									SUMA DE LA HOJA	5,173,246	1,226,351			5,173,246	1,226,351					3,946,894	3,946,894												
									SUBTOTAL	5,173,246	1,226,351			5,173,246	1,226,351							3,946,894	3,946,894										
									TOTAL	5,173,246	1,226,351			5,173,246	1,226,351							3,946,894	3,946,894										


ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OBRA PÚBLICA  
FONDO: OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-2008  
HOJA 2 DE 2

Cuenta Contable	Clave Puesto	No. de Obra	No. de Oficio de Aprob. y Fecha	Subp. Rog.	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. de Ejec. de	Aprobado			Ejercicio			Saldo			Metas Prog.		Observaciones						
								Federal	Estatal	MPAL	Federal	Estatal	MPAL	Federal	Estatal	MPAL	U.M.	Cant.		FR.	FN.				
24-5266F6	640F8	2008/SP21030-PR	AP-01-OP-0282Z00811/0208	02	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEPARTAMENTO DE SUPERVISION (D.G.C.M.)	VARIOS VARIAS	AD	426,546			426,546	72,739			353,807			INFORME	1	20	17				
SUMA DE LA HOJA								426,546			426,546	72,739			353,807										
SUBTOTAL								426,546			426,546	72,739			353,807										
TOTAL								5,599,791			5,599,791	1,299,100			4,300,691										

  
ING. HECTOR MANUEL HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS















