


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE  
FECHA DE ELABORACION  
HOJA 1 DE 1  
SEGUNDO  
3-Jul-2008

Cuenta Contable	APROBADO					EN EJERCICIO					SALDO				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
60.239.6A015-07	1,512,048		1,512,048			1,139,327		1,139,327			1,512,048		1,512,048		
60.243.6A015-07	10,680,739	5,235,371	5,445,368			4,796,324	2,286,115	2,472,209			6,414,624	2,969,256	5,445,368		
PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR Y	811,235		811,235			714,357		714,357			811,235		811,235		
60.308.6A015	16,077		16,077								16,077		16,077		
60.321.6A015	4,734,520		4,734,520			1,354,992		1,354,992			4,734,520		4,734,520		
60.328.6A015	11,500,000		11,500,000			2,300,000		2,300,000			11,500,000		11,500,000		
60.332.6A015	29,284,519	5,235,371	24,019,248			10,246,910	2,286,115	7,960,795			26,908,504	2,969,256	24,019,248		

ING. HECTOR ENRIQUE IBARRA HERRERA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
FONDO:  
DEPENDENCIA EJECUTORA:


RAMO XXXIII: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE  
FECHA DE ELABORACION  
HOJA 1

SEGUNDO  
3-JUN-2008  
DE 1

CLIENTE/CONTRATE	APROBADO					EJECUCION					SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTA	ESTATAL RAMO 33	MIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTA	ESTATAL RAMO 33	MIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTA	ESTATAL RAMO 33	MIPAL	BENEF	OTROS
5C.- ESPACIOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	16,077			16,077		2,300,000	2,286,115		2,300,000		16,077			16,077			
5K.- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	11,500,000			11,500,000		6,759,823	2,286,115		4,493,508		11,500,000	2,969,296		11,500,000			
5L.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	15,796,317	5,235,371		10,562,946							13,592,202			10,562,946			
5L.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	218,181			218,181							218,181			218,181			
TI.- PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES	18,340			18,340							18,340			18,340			
UB.- CAMINOS RURALES	1,120,995			1,120,995		1,120,987					1,120,995			1,120,995			
UG.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	582,709			582,709		47,960					582,709			582,709			
<b>TOTAL</b>	<b>29,294,819</b>	<b>5,235,371</b>		<b>24,019,248</b>		<b>10,246,910</b>	<b>2,286,115</b>		<b>7,960,795</b>		<b>28,988,504</b>	<b>2,969,296</b>		<b>24,019,248</b>			

ING. HECTOR MATEO BARRAHONA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


PROGRAMA: SC- ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

NUMERO DE TRIMESTRE: 2  
FECHA ELABORACIÓN: 03-JUL-08

HOJA 1 DE 1

CANTIDAD DE OBRAS	CANTIDAD DE OBRAS	DE OBRAS	SUB	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO		EJERCIDO		SALDOS		METAS PROG.	N. AVANCE	OBSERVACIONES	
							INICIO (MM/AA)	TERMINO (MM/AA)		FEDERAL	ESTADAL	FEDERAL	ESTADAL	FEDERAL	ESTADAL				FEDERAL
60,321.64	2009CT10	72-CP	01	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE INFORMACION TURISTICA DEL PUERTO DE SAN BLAS (COMPLEMENTO)	SAN BLAS	C			16,077	16,077	16,077						100	INICIADA EL 24/12/07	
Subtotal									16,077		16,077								
Total									16,077		16,077								

Suma de la Hoja

  
DA. HECTOR MANUEL BARRIA HOYT  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS













ENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO VIII FONDO DE APORTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARIT  
 INFORME TRIMESTRAL  
 EJERCICIO 2008  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008  
 PROGRAMA: S.I.-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUMERO DE TRIMESTRE: SEGUNDO  
 FECHA ELABORACION: 03-Jul-08

HOJA 1 DE 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIGO DE DEPARTAMENTO	CODIGO DE MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA DE INICIO (MES)	FECHA DE TERMINACION (MES)	TOTAL	AEROPUERTO			EJERCICIO			SALUD			OBRAS PERS. U.M. CANT.	% AVANCE	OBSERVACIONES	
								FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33				
1308 6A	2808C000	06-CP	COE-DE-4933-02 FVIII-0092008 1202008	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA Y ATENCION URGENTE EN LA TERCERA CLINICA DE NAVARIT (COARPLAEMECI)	C	17-Mar-08 17-Mar-08	673,197				673,197							100	ESQUETA DEL 5/1208 AL 6/0708	
1308 6A	2808C010	07-CP	COE-DE-4933-02 FVIII-0092008 0700008	CONSTRUCCION DEL CARGANDO DE BOMBEO EN LA U.T.N.	C	18-Jun-08	138,036				138,036									
Suma de la Hoja							811,233				811,233									
Subtotal							811,233				811,233									
Total							811,233				811,233									

ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS







GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2008  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

VIENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 39 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: UB. CAMINOS RURALES

NUMERO DE TRIMESTRE: 2  
FECHA ELABORACION: 03-Jul-08

HOJA 1 DE 1

UNIDAD EJECUTIVA	UNIDAD ORGANIZACIONAL	DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO (LOCALIDAD)	MODO DE EJEC.	FECHA DE INICIO		10/A	APROBADO		EJERCIDO		SALDOS		U.M. CONV. FISICO	% AVANCE FINANC.	OBSERVACIONES		
						EMPA	MANEJO		FEDERAL	ESTATAL	BENEFIC.	OTROS	FEDERAL	ESTATAL				BENEFIC.	OTROS
10 239-601	2009/C040	COP-OP-439	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR AFROYO GRANDE EN KM. 4+879.25 SOBRE EL CAMINO CARREILLO PUERTO-ZAROTAN (COMPLEMENTO)	COMPOSTELA ZAROTAN	C			1,120,995		1,120,995		1,120,997		1,120,997		28.22			
	FVH-	04/2/2008														1,052			
	48-PH	08/04/08														19,128	100		
Suma de la Hoja								1,120,995		1,120,995		1,120,997		1,120,997					
Subtotal								1,120,995		1,120,995		1,120,997		1,120,997					
Total								1,120,995		1,120,995		1,120,997		1,120,997					

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECTOR GENERAL DEL BARAJA MOI

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: U9. DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUMERO DE TRIMESTRE: 2  
FECHA ELABORACION: 03-11-08  
HOJA 1 DE 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	MODALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBPROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJEC.	FECHA DE INICIO (MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (MM/AA)	TOTAL	APORTEADO			EFECTUADO			SALDOS			ESTADOS PROY. CANT.	% AVANCE FINAN. OBSERVACIONES		
									FEDERAL	ESTATAL	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	OTROS				
60243 SA	28-PR	COP-OP-R33-FVII-024/2008	02/2008	02	AD	24-Abr-08		209,996		209,996		47,860	47,860		162,036			1	23		
Suma de la Hoja								209,996		209,996		47,860	47,860		162,036						
Subtotal								209,996		209,996		47,860	47,860		162,036						
Total								209,996		209,996		47,860	47,860		162,036						

ING. HECTOR MANUEL HERRERA HOFFA



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 109.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

HOLA 1 DE 1

NUMERO DE TRIMESTRE: 2  
 FECHA ELABORACION: 03-Jul-08

Cuenta Contable	Módulo	Subprograma	Nombre de Proyecto	Municipio Localidad	Modo de Ejec.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EFECTUADO			TOTAL	SALDOS			METAS PROG. U.M.	CANT.	MONED.	OBSERVACIONES				
						Inicio	Termino		ESTATAL	FEDERAL	OTROS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS		ESTATAL	FEDERAL	OTROS								
60.238.6A	2008C120	44-CP	COR-DR-R39-FVIII- DE LA OBRA DE CABLEADO DE ALAMOS	SAN BLAS	C			372,713												1	520,000	MX\$				
Suma de la Hoja								372,713																		
Subtotal								372,713																		
Total								372,713																		

  
 ING. HECTOR MALUZA BARBA HORTA  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS