

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 3-Oct-2008

HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO			TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO			TOTAL	FEDERAL	SALDO					
			ESTATAL	RAMO 33	BENEF.			OTROS	ESTATAL	RAMO 33			BENEF.	OTROS	ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	OTROS
SG.- ELECTRIFICACION	14,110,217		14,110,217			5,422,491		5,422,491			8,687,726		8,687,726					
SL.- VALIDADES URBANAS	14,138,618		14,138,618			14,138,618		14,138,618			0		0					
SJ.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	29,005,706		29,005,706								29,005,706		29,005,706					
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,942,720		4,942,720								4,942,720		4,942,720					
SO.- CENTROS DE SALUD	1,472,023		1,472,023			294,405		294,405			1,177,618		1,177,618					
U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEAACION DEL DESARROLLO REGIONAL	13,477,805		13,477,805			72,036		72,036			13,405,769		13,405,769					
UB.- CAMINOS RURALES	15,983,269		15,983,269			1,284,866		1,284,866			14,698,403		14,698,403					
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	116,284,592		116,284,592			25,991,939		25,991,939			90,292,653		90,292,653					
SUMA DE LA HOJA	209,414,950		209,414,950			47,204,354		47,204,354			162,210,596		162,210,596					
SUBTOTAL	209,414,950		209,414,950			47,204,354		47,204,354			162,210,596		162,210,596					
TOTAL	209,414,950		209,414,950			47,204,354		47,204,354			162,210,596		162,210,596					

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT


INFORME TRIMESTRAL
RESUMEN

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

HORACION 8-Jul-2008
HOJA NUM: 1 DE 1

Cuenta Contable	TOTAL	FEDERAL	APROBADO				TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO				TOTAL	FEDERAL	SALDO					
			ESTATAL		BENEF.	OTROS			ESTATAL		BENEF.	OTROS			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33							DIRECTA	RAMO 33		
60.282.6C0U 07	1,472,023		1,472,023			294,405		294,405				1,177,618		1,177,618						
60.286.6C0GK-07	2,020,696		2,020,696			2,020,696		2,020,696												
60.289.6C0GK 07	5,945,654		5,945,654			41,019		41,019				5,904,635		5,904,635						
60.296.6C0GK-07	82,022		82,022			72,036		72,036				9,986		9,986						
60.298.6C0GK 07	12,117,922		12,117,922			12,117,922		12,117,922			0			0						
60.351.6C0GK	4,942,720		4,942,720									4,942,720		4,942,720						
60.352.6C0GK	126,322,207		126,322,207			27,235,786		27,235,786				99,086,421		99,086,421						
60.355.6C0GK	10,059,443		10,059,443			5,422,491		5,422,491				4,636,952		4,636,952						
60.356.6C0GK	779,116		779,116									779,116		779,116						
60.358.6C0GK	29,005,706		29,005,706									29,005,706		29,005,706						
60.374.6C0U V	12,616,667		12,616,667									12,616,667		12,616,667						
60.376.6C0GK	4,050,774		4,050,774																	
SUMA DE LA HOJA	209,414,950		209,414,950			47,204,354		47,204,354				158,159,822		158,159,822						
SUBTOTAL	209,414,950		209,414,950			47,204,354		47,204,354				158,159,822		158,159,822						
TOTAL	209,414,950		209,414,950			47,204,354		47,204,354				158,159,822		158,159,822						


ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)
FONDO: ELECTRIFICACION
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 3-Oct-2008

CUESTA CONTRAB LE	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG		% AVANCE FISIC FINA O NC.	OBSERVACIONES					
							INICIO (M/AÑO)	TERM. (M/AÑO)		FEDERAL	ESTATAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS			U.M.	CANTI.			
60.355.66 00K	2008/CFR0500 6-PR 2	COP-SGC-DP- FR-02/12/08 27/09/2008	02	CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA -EL- ARRAYAN- GUAYABO III-EL- COLOMO	HUAJICORI EL COLOMO	C	30-Jun-08		5,530,350	5,530,350				4,473,341	4,473,341				1,057,009	1,057,009			73	81	COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI		
60.355.66 00K	2008/CFR0500 6-PR 1	COP-SGC-DP- FR-02/12/08 27/09/2008	02	CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MINERAL DE CUCHARAS- (CUCHARAS)- LLANO DE TENEPANTA APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLANO DE TENEPANTA- CONTADERO	HUAJICORI LLANO DE TENEPANTA	C	30-Jun-08		1,573,856	1,573,856				949,150	949,150				624,706	624,706			89	60	COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI		
60.355.66 00K	2008/CFR0500 8-PR	COP-SGC-DP- FR-02/6/2008 02/09/2008	02	CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLANO DE TENEPANTA- CONTADERO	HUAJICORI O	C			2,955,237	2,955,237				5,422,491	5,422,491				4,536,952	4,536,952					COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI		
SUMA DE LA HOJA									10,059,443	10,059,443				5,422,491	5,422,491				4,536,952	4,536,952							
SUBTOTAL									10,059,443	10,059,443				5,422,491	5,422,491				4,536,952	4,536,952							
TOTAL									10,059,443	10,059,443				5,422,491	5,422,491				4,536,952	4,536,952							

[Handwritten Signature]
ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION),
FONDO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE COMUNICACIONES ESTATALES
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 3-Oct-2008

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG. U.M.	CANT. O. PERSONAS JORNALAS	% AVANCE FISIC/FINA O. INC.	OBSERVACIONES					
							INICIO (MAIO)	TERM. (MAIO)		FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL RAMO 33					BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA
60.332.6C.03K02	2008/CFR130	FR-009/2008 04/07/2008	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (CHAPALLA-AMADO NERVO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000)	SAN PEDRO LAGUNILLAS VARIAS	C	14-Ago-08		17,565,738	17,565,738										436 PERSONAS JORNALAS	1270 5,381	10 29.1					
60.332.6C.03K02	2008/C20017	FR-012/2008 15/09/2008	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO COCATLANTE-FORTUNA DE VALLEJO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+604.93	BAHIA DE BANDERAS VARIAS	C			9,264,645	9,264,645										4.81 PERSONAS JORNALAS	615 6,381						
60.332.6C.03K02	2008/C0420	FR-013/2008 15/09/2008	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. MIRAVALLS DEL KM. 0+000 AL 4+420	COMPOSTELA MIRAVALLS	C			9,465,775	9,465,775										4.42 PERSONAS JORNALAS	624 65,920						
60.332.6C.03K02	2008/CFR160	FR-013/2008 18/09/2008	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" NOVILLERO-PALMAR DE CUAUTLA DEL KM. 5+000 AL 18+000	TECUALA VARIAS	C	21-May-08		16,798,389	16,798,389										3,359,674	3,359,674			COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA 2008			
60.332.6C.03K02	2008/CFR090	FR-018/2008 28/08/2008	02	APORTACION A LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RUIZ-ZACATECAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 179+900, SUBTRAMO A MODERNIZAR, JESUS MARIA-SAN PEDRO JACATLAN DEL KM. 84+320 AL KM. 73+00	EL NAYAR VARIAS	C	15-Sep-08		34,994,637	34,994,637											9,518,165	9,518,165			COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI		
SUMA DE LA HOJA									88,089,164	88,089,164																	
SUBTOTAL									88,089,164	88,089,164																	
TOTAL									88,089,164	88,089,164																	

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

