

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT

FONDO:


DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 3-Oct-2008

HOJA 1 DE 1

PERSONALIA	SUPERGRUPO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS		APROBADO	GASTOS INDIRECTOS NOMINATIVA	RECURSO DEPOSITADO A FINANZAS	EJERCIDO	REDUCCION	AMPLIACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL MODIFICADO	METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)									U.M.	CANT.	FISC.	FIN.			
UC	02	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C", TRAMO FCO. L. MADERO-POCHOTTAN 3a ETAPA DEL KM. 3+080 AL KM. 9+550	TEPIC VARIAS	C	05-Sep-08		20,000,000			5,933,644					KILOMETR O PERSONA JORNALES	6.47	8909	1	30		
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO NOVILLERO-PALMAR DE CUAUTLA (1era ETAPA) DEL KM. 0+300 AL KM. 5+000	TECUALA VARIAS	C	09-Sep-08		15,000,000			4,146,899					KILOMETR O PERSONA JORNALES	5	2265	1	28		
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", A CAMPO LOS LIMONES	SANTAGO IXCUINTLA CAMPO LOS LIMONES	C			20,000,000								KILOMETR O PERSONA JORNALES	6.82	618				
SUMA DE LA HOJA								55,000,000			10,140,543										
SUBTOTAL								55,000,000			10,140,543										
TOTAL								55,000,000			10,140,543										

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS




CONVENIO SCT  
INFORME MENSUAL  
EJERCICIO 2008

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT  
FONDO:  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 9-Sep-2008  
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	SUBPROGRA MA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	RECURSO DEPOSITADO A FINANZAS	EJERCIDO	REDUCCION	AMPLIACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL MODIFICADO	METAS PROG. U.M. CANT.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)													
UC	02	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C", TRAMO FCO. L. MADERO-POCHOTTITAN 3a ETAPA DEL KM. 3+080 AL KM. 9+550	TEPIC VARIAS	C			20,000,000		5,993,644						KILOMETR O PERSONA JORNALES	6.47 8909 29,378	30		
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO NOVILLERO-PALMAR DE CUAUTLA (1era ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	TECUALA VARIAS	C			15,000,000		4,146,899						KILOMETR O PERSONA JORNALES	5 2265 21,000	28		
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", A CAMPO LOS LIMONES	SANTIAGO IXCUINTLA CAMPO LOS LIMONES	C			20,000,000		10,140,543						KILOMETR O PERSONA JORNALES	6.62 618 45,320			
SUMA DE LA HOJA							55,000,000		10,140,543										
SUBTOTAL							55,000,000		10,140,543										
TOTAL							55,000,000		10,140,543										



ING. HECTOR MANIZEL BARRAHORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 9-Ago-2008

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	FECHAS		APROBADO	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	RECURSO DEPOSITADO A FINANZAS	EJERCIDO	REDUCCION	AMPLIACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL MODIFICADO	METAS PROG.		% AVANCE	OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)									U.M.	CANT.				
UC	02	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C", TRAMO FCO. I. MADERO-POCHOTTAN 3a ETAPA DEL KM. 3+080 AL KM. 9+550	TEPIC VARIAS	C			20,000,000								KILOMETR O PERSONA JORNALES	6.47 8909 29,378				
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO NOVILLERO- PALMAR DE CUAUTLA (1era ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	TECUALA VARIAS	C			15,000,000								KILOMETR O PERSONA JORNALES	5 2265 21000				
SUMA DE LA HOJA							35,000,000													
SUBTOTAL							35,000,000													
TOTAL							35,000,000													

ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS