

JUNIO 2007 AGOSTO 2008  
 Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	3	OCTUBRE	2008
	día	mes	año

OFICIO DE APROBACION	No del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION N SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA Z/ C	Total D=B+C	FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo 1/			Programado A	Ejercido B	INICIO			TERMINO		
COP-DP- FEFIF- 08/2008 14/03/2008 COP-DP- FEFIF- 16/2008 07/05/08 COP-DP- FEFIF- 33/2008 22-09-08	23	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES MEXICO MINA (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (REPROGRAMADO)	AHUACATLAN MAQUUEZADO	SOP	8,673 815 3763	100%	METRO CUADRADO PERSONALES JORNALES	182,196	182,196	182,196			14-Ene-08 24-Mar-08			
COP-DP- FEFIF- 24/2008 25/06/08	44	REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 9114	72%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONAS	58,164	58,164	58,163			3-Jun-08			COMPLEMENTO EN FEFIF 3er Y 4to ANTIQIPO 2007
COP-DP- FEFIF- 12/2008 02/04/08	49	REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 (AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2007) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	VARIOS	SOP	1 18,066 4,125	20%	OBRA PERSONAS JORNALES	852,290	852,290	852,290			30-Jun-08			COMPLEMENTO RECURSO FEDERAL
COP-DP- FEFIF- 13/2008 22/04/08 COP-DP- FEFIF- 30/2008 31/07/2008	52	CONSTRUCCION DE BASE REGIONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL ZONA NORTE (CON RECURSO DE RENDIMIENTO FINANCIERO) (REPROGRAMADO)	ACAPONETA ACAPONETA	SOP	2 60,054	100%	ANEXO PERSONAS	60,054	60,054	51,718			12-Oct-07 5-Ene-08			COMPLEMENTO RAMO 20 MICROREGIONES
COP-DP- FEFIF- 15/2008 25/04/08	53	CONSTRUCCION DE AULA 6,00x8,00 AISLADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARAMARA" (COMPLEMENTO) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	EL NAYAR TIERRA BLANCA	SOP	1 46	100%	AULA PERSONAS	34,038	34,038	29,063			11-Oct-07 15-Dic-07			COMPLEMENTO RAMO 20 MICROREGIONES
COP-DP- FEFIF- 14/2008 22/04/08	54	CONSTRUCCION DE DIRECCION AISLADA 6x5,30 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRESCOLAR "JOSE LOPEZ PORTILLO" (COMPLEMENTO) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	EL NAYAR SANTA BARBARA	SOP	1 1,03 779 6,381	100%	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	78,972	78,972	78,972			9-Abr-07 30-Ago-08			COMPLEMENTO RAMO 33 FONDO VIII
COP-DP- FEFIF- 17/2008 07/05/08	57	PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO FED.200-LIMA DE ABAJO (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	COMPOSTEL A LIMA DE ABAJO	SOP	1 2000 3846	100%	OBRA ALUMNO JORNALES	96,020	96,020	96,020			5-Dic-06 12-Ago-07			COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA FIES 2006 4to ANTIQIPO
COP-DP- FEFIF- 25/2008 26/09/08	60	CONSTRUCCION DE TERA ETAPA DE ESTADO DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT (COMPLEMENTO) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	XALISCO XALISCO	SOP												

JUNIO 2007 - AGOSTO 2008

Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	3	OCTUBRE	2008
	dia	mes	año

OFICIO DE APROBACION	No del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION N SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo %			Recursos depositados por Programado A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta Z/ C	Total D=B+C	INICIO	
COP-DP- FEIEF- 32/2008 01/09/2008	66	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD RUIZ-NAVARIT DEL TRAMO 0+000 AL 0+960 COMPLEMENTO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	RUIZ	SOP	13,440	100%	METRO CUADRADO PERSONA JORNALES	193,181	193,181	193,181		21-Abr-08	18-Ago-08	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN: • FIES 0a y 4a ANTIPOZO • FIES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 1er, 3er y 4to ANTIPOZO OBRA PUBLICA
<b>T O T A L</b>					<b>1,563,354</b>	<b>1,563,354</b>	<b>1,550,042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de pagar

<b>T O T A L</b>	<b>1,563,354</b>	<b>1,563,354</b>	<b>1,550,042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

NOTA: La entidad federativa sujeta, por sí misma, planeante, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y/o acciones contenidas en este formato y que reciben recursos del FES, así como en todo lo relativo a su contratación, ejecución, supervisión, documentación comprobatoria e integración de Libros Bitácora.

Y/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentajes (%) respecto de la meta total programada a recibir con el apoyo del FES.

Z/ En caso de que no se hayan asignado y aplicado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como subtotal (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D=B+C).

AUTORIZA  
Nombre:  
Puesto / Institución:  
Firma:

Entidad Federativa: 18 Nayarit

JUNIO 2007 - AGOSTO 2008  
 Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Fecha:	3	OCTUBRE	2008
	día	mes	año

OFICIO DE APROBACION	No del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION N SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			INICIO	TERMINO	OBSERVACIONES
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 1/			Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta C			
COP-DP-FEIEF-07/2007		REHABILITACION DE EMPEDRADO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, SEGUNDA ETAPA (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SOP	3,700.75	100%	M2	1,105,724	1,105,724	1,105,724		10-Sep-07	8-Nov-07	
COP-DP-FEIEF-13/07/2007	6	ADQUINAMIENTO DE CALLE MEXICO, ALLENDE Y OAXACA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	ACAPONETA	SOP	3054.88	100%	METRO CUADRADO PERSONA JORNAL	1,357,478	1,357,478	1,356,770		4-Mar-08	2-May-08	
COP-DP-FEIEF-18/12/2007		2ª ETAPA DEL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS PARA LA PESCA DEPORTIVA	TEPIC AGUAMILPA	SOP	920,185	100%	OBRA PERSONAS	100,000	100,000	99,991		14-Mar-08	22-Jul-08	
COP-DP-FEIEF-44/2007	39	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN ESC. SECUNDARIA TECNICA AMADO NERVO (COMPLEMENTO)	EL NAYAR LOS GAVILANES	SOP	289	100%	ANEJO ALUMNOS	8,393	8,396	8,335		10-Dic-07	18-Ene-08	COMPLEMENTO EN RAMO 20 MICROREGIONES
COP-DP-FEIEF-42/2007	40	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIMARIA INDIGENA ABRAHAM CASTELLANOS* (COMPLEMENTO)	EL NAYAR SANTA TERESA	SOP	2330	100%	ANEJO ALUMNOS	13,850	13,850	13,694		16-Oct-07	5-Ene-08	COMPLEMENTO EN RAMO 20 MICROREGIONES
COP-DP-FEIEF-09/2008		CONSTRUCCION DE CLUB DE LA TERCERA EDAD (REPROGRAMADO)	HUAJICORI QUIVICINTA	SOP	1416	68%	OBRA PERSONAS JORNAL	645,985	645,985	645,637		9-Jul-08		PENDIENTE COMPLEMENTO \$507,077
COP-DP-FEIEF-04/2008	43	REHABILITACION DE CLUB DE LA TERCERA EDAD	ROSAMORADA A CHILAPA	SOP	11856	60%	OBRA PERSONAS JORNAL	329,575	329,575	327,792		13-Jun-08		

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

JUNIO 2007 - AGOSTO 2008  
 Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	3	OCTUBRE	2008
	día	mes	año

OFICIO DE APROBACION	No del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION N SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo 1/			Programado A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta C	Total D=B+C	INICIO	
COP-DP-FEIEF-07/2008 12/03/08	44	REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 9114 536	72%	USOS MULTIPLES JORNALES	402,184	402,184	402,184		3-Jun-08		COMPLEMENTO EN FEIEF RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COP-DP-FEIEF-05/2008 12/03/08	45	PAVIMENTACION DE CAMINO (SAN BLAS-GUADALUPE VICTORIA) CHACALILLA (TRAMO DEL KM 2+900 AL 4+270.113)	SAN BLAS CHACALILLA	SOP	1.59 1183 22699	71%	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	7,154,342	7,154,342	7,154,342		20-May-08		COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
COP-DP-FEIEF-03/2008 12/03/08	46	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO C LAS LABORES E.C. SAN ANDRES KM. 0+000 AL 0+800	SANTAGO IXCUINTLA VARIAS	SOP	8 1935 6381	100%	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	1,607,166	1,607,166	1,592,308		28-Abr-08	4-Jun-08	
COP-DP-FEIEF-02/2008 12/03/2008	47	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA	SANTA MARIA DEL ORO COL. EL AHUALAMO	SOP	1 1707 6381	100%	OBRA PERSONAS JORNALES	281,004	281,004	255,920		27-May-08	5-Jul-08	
COP-DP-FEIEF-06/2008 12/03/08 COP-DP-FEIEF-26/2008 09/07/08	48	ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA EL CAMINO TIPO C' EL JICOTE-SALAZARES, TRAMIO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 (REPROGRAMADO)	TEPIC VARIAS	SOP	1 1982 879	100%	ESTUDIO PERSONAS JORNALES	449,544	449,544	449,544		5-May-08	2-Ago-08	
COP-DP-FEIEF-10/2008 02/04/09 COP-DP-FEIEF-27/2008 10/07/2008	50	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (REPROGRAMADO)	COMPOSTEL A IXTAPA DE LA CONCEPCION	SOP	1 1,745 6,381	74%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONAS JORNALES	1,948,221	1,948,221	1,920,438		23-Jun-08		
COP-DP-FEIEF-11/2008 02/04/08	51	CONSTRUCCION DE DOS PORTICOS DE ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO(MODIFICADO)	COMPOSTEL A ZACUALPAN	SOP	1 4,468 1,262	60%	OBRA PERSONAS JORNALES	946,790	946,790	946,790		30-Jun-08		PENDIENTE COMPLEMENTO POR UN MONTO DE \$187907
COP-DP-FEIEF-18/2008 07/05/08	58	OBRA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION E INSTALACIONES EN EL CUARTO DE SEGURIDAD DE CASA AGUIRRE (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1 295,204 1,282	100%	OBRA PERSONAS JORNALES	247,323	247,323	247,323		4-Jun-07	15-Oct-07	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA

Entidad Federativa: 18 Nayarit

JUNIO 2007 - AGOSTO 2008  
 Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Fecha: 3 OCTUBRE 2008  
 día mes año

OFICIO DE APROBACION	No del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION N SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS	OBSERVACIONES		
					Programada Total	Avance en el periodo 1/			Recursos depositados Ejercido A	B	Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C			Total D=B+C	INICIO
COP-DP-FEIEF-20/2008	59	CONSTRUCCION DE TORRE PARA EL CAMPANARIO DEL CENTRO SOCIAL DE REUNIONES	SANTIAGO IXCUINTLA MAYORQUIN	SOP	1	685	PERSONA	117,290	117,300	116,366		17-Jun-08	28-Ago-08		
COP-DP-FEIEF-28/2008	64	CONSTRUCCION DE TEMPLO (COMPLEMENTO)	SAN BLAS ATICAMA	SOP	1	1,312	OBRA PERSONA	110,369	111,532	100,362		25-Sep-08	16-Feb-08	COMPLEMENTO EN FEIEF 2007 1er ANTICIPO	
								SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de asignar T O T A L			16,825,298	16,826,414	16,743,520	0	0

NOTA: La entidad federativa asume, por sí misma, debidamente los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones judiciales, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura. No se permite la ejecución de obras de infraestructura que no estén autorizadas por el Comité de Asesoría y Vigilancia de la Entidad Federativa. El presente informe es una herramienta de control y seguimiento de los recursos asignados a las obras de infraestructura. No se permite la ejecución de obras de infraestructura que no estén autorizadas por el Comité de Asesoría y Vigilancia de la Entidad Federativa. El presente informe es una herramienta de control y seguimiento de los recursos asignados a las obras de infraestructura.

AUTORIZA  
 Nombre:  
 Puesto / Institución:  
 Firma: