

JUNIO 2007 - AGOSTO 2008  
 Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE AGOSTO 2008

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	3	OCTUBRE	2008
	dia	mes	año

OFICIO DE APROBACION N	No del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo 1/		Programado A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta C	Total D=B+C	INICIO	TERMINO	
COP-DP-FIES-10/2008 05/05/08	28	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL Y DE REUNION (CON INCLUTLA DE PAPALOTE, EL RECURSOS FINANCIEROS)	SANTIAGO DE BAHIA DE BANDERAS NUEVO VALLARTA	SOP	1 450 288	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNAL	215,701	215,701	214,896		17-Jul-08	25-Ago-08	
COP-DP-FIES-15/2008 07/05/08	32	CONSTRUCCION LABORATORIO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS (AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2006) (CON RECURSOS DE FINANCIEROS)	SANTIAGO DE BAHIA DE BANDERAS NUEVO VALLARTA	SOP		100%		42,193	42,193	42,193		15-Ago-08	1-Sep-08	
COP-DP-FIES-14/2008 07/05/08	33	CONSTRUCCION LABORATORIO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS (AJUSTE DE COSTOS DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2006) (CON RECURSOS FINANCIEROS)	SANTIAGO DE BAHIA DE BANDERAS NUEVO VALLARTA	SOP		100%		31,398	31,398	31,399		15-Ago-08	1-Sep-08	
COP-DP-FIES-13/2008 07/05/08	34	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 AISLADA Y LETRINA DE 2 UNIDADES EN PRESCOLAR BENITO JUAREZ (SEPEIN) (COMPLEMENTO) (CON RECURSOS FINANCIEROS)	EL NAVAR HORMIGAS, LAS	SOP	1 27	100%	ANEXO PERSONAS	9,276	9,306	4,437		10-Dic-07	15-Feb-08	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN RAMO 20 MICROREGIONES
	35	BLINDAJE A MUROS DE BARRERA PRIMARIA DEL BUNKER DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA (CON RECURSOS FINANCIEROS)	TEPIC	SOP	1 601,842		CENTRO DE SALUD PERSONAS							

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

JUNIO 2007 - AGOSTO 2008

Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE AGOSTO 2008

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	3	OCTUBRE	2008
	día	mes	año

OFICIO DE APROBACION	No del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEP/LAN	Avance Financiero (pesos)			Rendimientos financieros de la cuenta C/	Total D=B+C	INICIO	TERMINO	OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo 1/			Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Total D=B+C					
COP-DP-FIES 19/2008 10/05/08	38	CONSTRUCCION DE CAMINO: JOMULCO-LOS AGUAJES, DEL KM. 0+000 AL KM. 05+200 (AJUSTE DE COSTOS DE MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2007) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	JALISCO VARIAS	SCP	5.2 16071	100%	KILOMETRO PERSONA	58,827	58,827	58,827		58,827	15-Jun-08	15-Jul-08		
COP-DP-FIES 21/2008 23/05/08	39	REHABILITACION DE MESANINE Y MOLDURA EN CENTRO DE REUNION SOCIAL (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SANTAGO IXCUINTLA DE MEXCALTTIAN	SCP	1 895	100%	OBRA PERSONA	42,514	42,514	42,514		42,216	22-Ago-08	29-Ago-08		
COP-DP-FIES 30/2008 26/08/2008 COP-DP-FIES 31/2008 22-09-08	46	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD RUIZ-NAYARIT DEL TRAMO 0+000 AL 0+960 (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)(REPROGRAMADO)	RUIZ RUIZ	SCP	13,440 12457 6381	100%	METROS CUADRADOS PERSONA JORNALES	961,109	961,112	961,544		961,544	21-Abr-08	18-Ago-08	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN: FIES 199 Y 46 ANTERIO) FIEER (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 10, 20, 30 Y 40 ANTERIO) OBRA PUBLICA	

SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de asignar

T O T A L

1,391,018	1,391,051	1,355,311	0	0
-----------	-----------	-----------	---	---

NOTA: La entidad federativa asume, por sí misma, plenamente las responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y/o acciones conexas en este formato y que recaen en los recursos del FIES, así como en todo lo relativo a su contratación, ejecución, supervisión, documentación comprobatoria e integración de Libros Blancos. 1/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES. 2/ En caso de que no se hayan asignado y aplicado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como adicional (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D=B+C).

AUTORIA  
Nombre:  
Puesto / Institución:  
Firma:

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) L

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Periodo: JUNIO 2007-AGOSTO 2008  
 JUNIO DEL 2007 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Fecha:	3	OCTUBRE	2008
	dia	mes	año

OFICIO DE APROBACION	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo %			Recursos depositados por Banners	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta Z/ C	Total D=B+C	INICIO	
COP-DP-FIES-09/2007 17/12/07 COP-DP-FIES-01/2008 28/02/08	9	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL COMISARIADO EJIDAL "SAN ANDRES" LAS HACIENDAS (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	SANTAGO ICXQUINTLA MAYORQUIN	SOP	1 685 1684	100%	OBRA PERSONAS JORNIALES	1,261,136	1,261,136	1,261,136		4-Feb-08	13-May-08	
COP-DP-FIES-12/2007 19/12/07 COP-DP-FIES-13/2007 28/12/07	10	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL REFUGIO UBICADA EN EL PANTEON HIDALGO (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1 285,817	99%	OBRA PERSONAS	4,945,112	4,945,112	4,945,112		2-Abr-07		COMPLEMENTO EN FIEF 2006
COP-DP-FIES-10/2007 17/12/07 COP-DP-FIES-03/2008 26/02/2008	11	PAVIMENTACION DE CALLES JUAREZ, LEONDO, AQUILES SERDAN Y ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARIA DEL ORO	SOP	3216 3515 6381	100%	METRO CUADRAD O PERSONA JORNIALES	913,017	913,017	913,017		26-Feb-08	25-Abr-08	
COP-DP-FIES-15/2007 07/03/07	12	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PUBLICAS PARA LA FERIA DE LA MEXICANIDAD (PRIMERA ETAPA)	TEPIC	SOP	1 949,664	100%	OBRA PERSONAS	2,359,756	2,359,756	2,359,756		1-Feb-08	20-Feb-08	
COP-DP-FIES-20/2007 17/12/2007	13	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION (PROYECTOS NOS. 8, 9, 10, 11 Y 12)	VARIOS	VARIAS	1	100%	INFORME	100,867	147,547	80,671		1-Ene-08	30-Ago-08	EL MONTO DE APROBACION POR PARTE DE SEPLAN CORRESPONDE A LOS PROYECTOS NOS. 9, 10 Y 12
COP-DP-FIES-14/2007 28/12/07	14	CONSTRUCCION DE DIRECCION-BIBLIOTECA 6X8 AULAS EN ESC. PRIM. BILINGÜE VENUSTIANO CARRANZA (COMPLEMENTO)	EL NAVAYAR SANTA BARBARA	SOP	4 139	100%	ANEXO PERSONAS	94,020	94,020	75,654		11-Oct-07	15-Dic-07	COMPLEMENTO EN RAMO 20 MICROREGIONES
COP-DP-FIES-18/2007 28/12/07	15	CONSTRUCCION DE RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA (APROBACION PARCIAL/COMPLEMENTO)	SANTAGO ICXQUINTLA	SOP	1 501	100%	OBRA ALUMNIO	3,275,459	3,275,459	3,275,459		7-Dic-06	21-Oct-07	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA 2006, FIEF 2006 Y OBRA PUBLICA 2007
COP-DP-FIES-17/2007 28/12/07	16	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS	TEPIC	SOP	2 1,009	100%	AULA ALUMNIO	752,591	752,591	730,589		16-Jul-07	25-Sep-07	

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Periodo: JUNIO 2007-AGOSTO 2008  
 JUNIO DEL 2007 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Fecha: 3 OCTUBRE 2008  
 día mes año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo 1/			Recursos depositados por Bantobras Programado A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta Z/ C	Total D=B+C	INICIO	
COP-DP-FIES-18/2007 COP-DP-FIES-04/2008 27/02/08	17	REHABILITACION DE CENTRO DE EVENTOS MULTIPLES (REPROGRAMADO)	JALA JALA	SOP	1 8972 1762	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNALES	1,321,722	1,321,722	1,312,062		27-Nov-07	24-Abr-08	
COP-DP-FIES-19/2007 28/12/07	18	ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO LOS ANOLES-EL CAJON DEL KIL. 0+000 AL 97+000 (COMPLEMENTO)	YESCA, LA VARIAS	SOP	1 265,817	100%	ESTUDIO PERSONA	1,007,282	1,007,282	1,007,284		5-Mar-07	9-Nov-07	COMPLEMENTO FIES 2006
COP-DP-FIES-02/2008 26/02/2008	21	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA DE LA UAN (AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE JUNIO 2007)	TEPIC	SOP	1 1432	100%	OBRA ALUMNO	101,723	101,723	101,723		2-Ene-08	30-Ene-08	
COP-DP-FIES-07/2008 12/03/08	23	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MEGA CENTRO CONTRA LAS ADICCIONES "MARA KAME" (SUMINISTRO DE MATERIALES)	TEPIC	SOP	1 949684 6381	100%	OBRA PERSONAS JORNALES	7,349,497	7,349,497	7,347,992		11-Feb-08	30-Abr-08	
COP-DP-FIES-09/2008 11/04/08	24	PAVIMENTACION DEL ENTRONQUE CARRETERO C.F. NO 15 ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE DEL KIL. 93+065 AL KIL. 93+515	ROSAMORADA	SOP	0.45 2,239 5,381	95%	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	2,499,181	2,499,181	2,499,159		18-Jun-08		PENDIENTE RECURSO PARA COMPLEMENTO
COP-DP-FIES-08/2008 24/03/08	25	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. FED. 15 BIFURCACION ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE DEL KIL.0+000 AL KIL. 1+500	ROSAMORADA	SOP	1.5 2239 6381	95%	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	3,531,740	3,531,740	3,531,716		2-Jun-08		PENDIENTE RECURSO PARA COMPLEMENTO
COP-DP-FIES-05/2008 12/03/08	26	CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD	TUXPAN PENITAS, LAS	SOP	1 1836 648	100%	OBRA PERSONAS JORNALES	486,234	486,234	485,568		19-May-08	17-Jul-08	
COP-DP-FIES-06/2008 12/03/08	27	CONSTRUCCION DEL CENTRO POPULAR SOCIAL	TEPIC REFUGIO, EL	SOP	1 770 1678	84%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNALES	1,258,226	1,258,226	1,258,178		12-May-08		
COP-DP-FIES-11/2008 06/05/08	29	CONSTRUCCION DE VADOS Y REHABILITACION DEL CAMINO DE TECUALA - CAMALOTTA	TECUALA CAMALOTTA	SOP	2.5 42,227 15,308	100%	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	1,856,075	1,856,075	1,834,880		16-Jun-08	30-Ago-08	PENDIENTE RECURSO PARA COMPLEMENTO

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) J

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Periodo: JUNIO 2007-AGOSTO 2008  
 JUNIO 2007-AGOSTO 2008  
 JUNIO DEL 2007 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Fecha: 3 día OCTUBRE mes 2008 año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del Proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLUN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES	
					Programada Total	Avance en el periodo 1/			Recursos depositados por Bantobras	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta Z/	Total D=B+C	INICIO		TERMINO
COP-DP-FIES-12/2008 07/05/08 COP-DP-FIES-28/2008 10/07/2008	31	OBRA COMPLEMENTARIAS DE ALBANILERIA Y RESTAURACION DEL EXHOTEL PALACIO (CANCELADO)	TEPIC TEPIC	SOP	1 949,684 11,336		OBRA PERSONAS JORNALES								
COP-DP-FIES-16/2008 09/05/08	36	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL COMSABADO EJIDAL	XALISCO ACUILLES SERDAN	SOP	1 986		OBRA PERSONAS	192,231	192,231	192,028		23-Jun-08	25-Ago-08		
COP-DP-FIES-20/2008 17/06/08	40	REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SANTIAGO XICUITLA GAVILAN CHICO	SOP	1 366 77		OBRA PERSONAS JORNALES	57,987	57,988	57,823		17-Jun-08	20-Jun-08		
COP-DP-FIES-23/2008 11/07/2008	43	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ROSALES ENTRE CALOCA Y T. GRANDE, ITAMO DEL 0+000 AL 0+170	COMPOSTELA COMPOSTELA	SOP	1,615 15,797 6,381		METRO CUADRAD O PERSONA JORNALS	356,892	356,892	349,145		28-Abr-08	27-May-08		
COP-DP-FIES-22/2008 10/07/2008	44	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA FIES DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL (DGIUV) (PROYECTOS NOS. 24 Y 25) Z)	VARIOS	SOP	1 1 221		INFORME PERSONAS JORNALS	66,280	66,280	66,074		18-Jul-08	30-Ago-08		
COP-DP-FIES-29/2008 06/08/2008	46	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD RUIZ-NAAYARIT DEL TRAMO 0+00 AL 0+980	RUIZ RUIZ	SOP	13,440 12,457 6,381		METRO CUADRAD O PERSONA JORNALS	3,555,701	3,555,701	3,555,701		21-Abr-08	19-Ago-08	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN: FIES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 1er, 2o y 4to ANTIPO) FIEF (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 1o, 2o, 3o y 4to ANTIPO) OBRA PUBLICA	
SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de asignar					T O T A L			37,342,719	37,389,400	37,240,723					

NOTA: La entidad federativa asume, por sí misma, plena responsabilidad y responsabilidad compartida con las organizaciones, instituciones y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública por acciones cometidas en este formato y que requieran recursos del FIES, así como en todo lo relativo a su contratación, ejecución, supervisión, documentación contable y de registro de Libros, Bitácoras, etc.

1/ Si no se especifica el avance en el período como porcentaje (%), respecto de la meta total programada, se entenderá que el avance es del 100%.

2/ En caso de que se hayan asignado y aplicado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como subtotal (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D=B+C).

AUTORIZA  
 Nombre:  
 Puesto / Institución:  
 Firma: