



Nayarit
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2008
RESUMEN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMAS Y CONVENIOS
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 3-Oct-2008
DE 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	APROBADO					EJERCIDO					SALDO				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF. OTROS
2C.11.720UA	17,200,000		17,200,000			5,261,183		5,261,183			11,938,817		11,938,817		
2C.11.720UY	59,915		59,915								59,915		59,915		
24.52.720JW	12,512,407	1,050,000	11,462,407			5,555,314	5,555,314	5,555,314			6,967,093	1,050,000	5,907,093		
24.52.720HQ	1,323,715		1,323,715			89,400		89,400			1,234,315		1,234,315		
TOTAL	31,096,037	1,050,000	30,046,037			10,905,896	10,905,896	10,905,896			20,190,141	1,050,000	19,140,141		

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMAS Y CONVENIOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

NUMERO DE TRIMESTRE 2
FECHA DE ELABORACION 3-Oct-2008
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	APROBADO					EJERCIDO					SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS
51.- EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	911,105		911,105			1,433,383		1,433,383			911,105		911,105			
5K.- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	11,974,657		11,974,657			2,341,120		2,341,120			10,541,274		10,541,274			
SE.- URBANIZACION	3,530,679		3,530,679			3,514,412		3,514,412			1,189,559		1,189,559			
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,179,820		4,179,820			402,788		402,788			665,408		665,408			
SS.- ASISTENCIA SOCIAL	1,458,133		1,458,133			448,330		448,330			1,055,345		1,055,345			
U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,759,915	1,050,000	709,915			2,095,512		2,095,512			2,759,135		2,759,135			
UB.- CAMINOS RURALES	4,854,647		4,854,647			670,351		670,351			1,756,730		1,756,730			
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	2,427,081		2,427,081			10,905,896		10,905,896			19,140,141		19,140,141			
TOTAL	31,096,037	1,050,000	30,046,037			10,905,896		10,905,896			19,140,141		19,140,141			

ING. ALEJANDRO MANUEL BARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2008
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMAS Y CONVENIOS
FONDO: ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 3-Oct-08

PROGRAMA: SE URBANIZACION

HOJA 1 DE 1

CUENTA	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO	SUB.	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD. DE EJE. DE	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO						SALDO						METAS PROG. U.M.	CANT.	FISC. 0	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS							
24.52.720UV	2008SP2011 8	AP-01-PC-1112008 2804008 AP-01-PC-1582008 2808008	07*	PROYECTO DE PASO A DESNIVEL E.C. FEDERAL 200- BOLLIVARD DE ACCESO A NUEVO VALLARTA	BAHIA DE BANDERAS VARIAS	C	01-Jul-08		1,767,080		1,767,080							1,476,439		1,476,439								PROYECTO PERSONAS JORNAALES	1	83739	79	84	
24.52.720UV	2008SP2011 5	AP-01-PC-1112008 2804008 AP-01-PC-1582008 2808008	07*	PROYECTO DE PASO A DESNIVEL E.C. FEDERAL 200- ACCESO A HOTEL DECAMERON	BAHIA DE BANDERAS VARIAS	C	23-Jun-08		1,763,599		1,763,599							864,681		864,681								PROYECTO PERSONAS JORNAALES	1	83739	32	49	
							SUMA DE LA HOJA		3,530,679		3,530,679							2,341,120		2,341,120													
							SUBTOTAL		3,530,679		3,530,679								2,341,120		2,341,120												
							TOTAL		3,530,679		3,530,679								2,341,120		2,341,120												

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2008

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMAS Y CONVENIOS
FONDO: ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 3-Oct-08
HOJA 1 DE 1

CUENTA	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO	SUB-	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD. DE ELEC. DE	FECHAS		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDO			METAS PROG. U.M.	CANT.	% AVANCE		OBSERVACIONES			
							INICIO	TERMINO		FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.			BENEF.	OTROS		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL
2452.720JW	2008/SP1910	AP-01-PC-186/2008	04*	ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION EL CAMINO TIPO "C" (TEPIC-AGUASCALIENTES) TRAMO LOS AMOLES-P.H. EL CAJON EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, DEL KM. 9+200 AL KM. 87+000	LA YESCA VARIAS	C	16-Jun-08		1,404,210	1,404,210				421,263	421,263			992,947	992,947				1	20	30	
2452.720JW	2008/SP2113	AP-01-PC-126/2008	04*	PROYECTO GEOMETRICO PARA CAMINO TIPO "D" CARRETERA FED. NO. 28 TEPIC-MIRAMAR-EL CUARENTENO DEL KM. 0+000 AL 2+000	VARIOS VARIAS	C	21-Jul-08		1,022,871	1,022,871			249,088	249,088			773,783	773,783				1	8	24.35		
SUMA DE LA HOJA									2,427,081	2,427,081			670,351	670,351			1,756,730	1,756,730								
SUBTOTAL									2,427,081	2,427,081			670,351	670,351			1,756,730	1,756,730								
TOTAL									2,427,081	2,427,081			670,351	670,351			1,756,730	1,756,730								

ING. HECTOR MIGUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

PROGRAMAS Y CONVENIOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 3-Oct-08

CUENTA	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO	SUB-	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD. DE ELEC. DE	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO						SALDO						METAS PROG.		OBSERVACIONES			
							INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	U.M.	CANT.		% AVANCE FISIC O	% AVANCE FIN.	
24.52.720.UV	2008/SP2116 6	AP-01-PC- 167/2008 02/07/2008	01	ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT (1a ETAPA)	VARIOS VARIAS	C	08-Sep-08		1,500,000	1,050,000	450,000					448,330		448,330									PROYECTO PERSONAS JORNALES	1 949,604 2,143	5 30			
24.52.720.UV	2008/SP1716 9	AP-01-PC- 173/2008 11/07/2008	01	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC TEPIC	C	29-Sep-08		200,000		200,000					448,330		448,330									ESTUDIO PERSONAS JORNALES	1 949,604 286	5			
SUMA DE LA HOJA								1,700,000	1,050,000	650,000						448,330		448,330														
SUBTOTAL								1,700,000	1,050,000	650,000							448,330		448,330													
TOTAL								1,700,000	1,050,000	650,000							448,330		448,330													

ING. HECTOR MANUEL PARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



