

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION 2009)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 8-Ene-2010

HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO				TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO				TOTAL	FEDERAL	SALDO			
			ESTATAL		BENEF.	OTROS			ESTATAL		BENEF.	OTROS			ESTATAL		BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33		
5C.- ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	3,000,000	1,500,000	1,500,000			2,989,956	1,494,978	1,494,978			10,044	5,022	5,022					
SF.- PAVIMENTACION	44,210,740		44,210,740								44,210,740			44,210,740				
SI.- VIALIDADES URBANAS	109,540,737	18,000,000	91,540,737			108,679,730	18,000,000	90,679,730			861,007		861,007					
SN.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	55,829,754		55,829,754			55,829,754		55,829,754			0		0					
SUMA DE LA HOJA	109,540,737	18,000,000	91,540,737			108,679,730		90,679,730			861,007		861,007					
SUBTOTAL	109,540,737	18,000,000	91,540,737			108,679,730		90,679,730			861,007		861,007					
TOTAL	109,540,737	18,000,000	91,540,737			108,679,730		90,679,730			861,007		861,007					

ING. HECTOR MANUEL IBARRA MORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE PRADO HOPFNER
COORDINADOR DEL COPLADE Y SECRETARIO DE
PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

9

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2009)
FONDO: 601003092A 02020101K01 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2009
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


PROGRAMA: SN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

FECHA DE ELABORACION: 8-Ene-2010

Cuenta Contable	No. de Obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Sub Prog	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. de Ejec.	FECHAS DE		TOTAL	Aprobado			Ejercido			Saldos			Metas Prog		1 DE	1	OBSERVACIONES													
							Inicio (M/AÑO)	Termin. (M/AÑO)		FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	U.M.	CAV.	% AVANCE	FINA NC.			
60132810	2009CFR040	11CP C	03	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO COMPLEMENTARIO	COMPOSTEL A	C	10-Dic-08	05-Oct-09	15,793,557	15,793,557			15,793,557			0			0										100	100	COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008					
60132810	2009CFR040	10PR C	02	OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	COMPOSTEL A LAS VAÑAS	C	15-Dic-08	10-Oct-09	13,456,112	13,456,112			13,456,112			0			0											100	100	COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008				
60132810	2009CFR020	009PR C	02	OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	BAHIA DE BANDERAS TONDOROL E	C	10-Dic-08	05-Oct-09	26,580,085	26,580,085			26,580,085			0			0												100	100	COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008			
SUMA DE LA HOJA									55,829,754	55,829,754			55,829,754			0			0																	
SUBTOTAL									55,829,754	55,829,754			55,829,754			0			0																	
TOTAL									55,829,754	55,829,754			55,829,754			0			0				0													

ING. HECTOR MANUEL BARRAHORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE PRADO HOPFNER
COORDINADOR DEL COPLADE Y SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



9



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (CONREGION) (2009)
FONDO: 50.09.6104.07070105F02 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SI VIALIDADES URBANAS
FECHA DE ELABORACION: 8-Ene-2010

CUESTA CONTABIL E	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD DE ELEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG		% AVANCE FISC O NO.	1 DE OBSERVACIONES							
							INICIO (MES/AÑO)	TERM. (MES/AÑO)		FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS			TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	
69.98.6104.2009.6104.07070105F02	PR	024/2009 28/08/2009	02	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN E.C. FED. NO BOULEVARD DE ACCESO A NUEVO VALLARTA	BAHIA DE BANDERAS NUEVO VALLARTA	C	12-Nov-09		66,000,000	18,000,000	48,000,000				65,999,978	18,000,000	47,999,978				22		22			1	62	100	MONTO PARA 2010 \$40,148,845 PARA COMPLEMENTO DE CONTRATO
SUMA DE LA HOJA									66,000,000	18,000,000	48,000,000				65,999,978	18,000,000	47,999,978				22		22						
SUBTOTAL									66,000,000	18,000,000	48,000,000				65,999,978	18,000,000	47,999,978				22		22						
TOTAL									66,000,000	18,000,000	48,000,000				65,999,978	18,000,000	47,999,978				22		22						

ING. HECTOR MANUEL VARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE PRADO HOFFNER
COORDINADOR DEL COPLADE Y
SECRETARIO DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

9