

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA CONTABLE	TOTAL	FEDERAL	APROBADO		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	SALDO		BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33		
60.351.6C0GK	4,942,720		4,942,720				2,397,555		2,397,555				2,545,165		2,545,165			
60.352.6C0GK	128,709,330		128,709,330				103,957,895		103,957,895				24,751,435		24,751,435			
60.354.6C0GL	100,000,000		100,000,000				59,073,826		59,073,826				40,926,174		40,926,174			
60.355.6C0GK	7,081,343		7,081,343				7,081,343		7,081,343			0			0			
60.356.6C0GK	1,260,953		1,260,953				710,366		710,366				550,587		550,587			
60.358.6C0GK	29,005,706		29,005,706				22,127,581		22,127,581				6,878,125		6,878,125			
60.374.6C0JV	12,932,659		12,932,659				10,826,703		10,826,703				2,105,956		2,105,956			
60.376.6C0GK	7,006,011		7,006,011				6,960,713		6,960,713				45,298		45,298			
SUMA DE LA HOJA	290,938,722		290,938,722				213,135,983		213,135,983				77,802,739		77,802,739			
SUBTOTAL	290,938,722		290,938,722				213,135,983		213,135,983				77,802,739		77,802,739			
TOTAL	290,938,722		290,938,722				213,135,983		213,135,983				77,802,739		77,802,739			

ING. HECTOR MAJULI IBARCA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
FONDO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SI. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NUMERO DE TRIMESTRE: 1
FECHA DE ELABORACION: 2-ABR-2009

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE LOCALIDAD	MOO DE ELEC	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG		% AVANCE FISIC O	FINA NC.	OBSERVACIONES			
							INICIO (M/AÑO)	TERM (M/AÑO)		FEDERAL	ESTATAL	TRAMU	BENEF C	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TRAMU	BENEF C	OTROS				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL
60.351.66 00K	2008/CFR20 002-PR-08	COP-SGC-DP- FR-0292008 12/09/2008	03 a)	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA (FUENTE DE SODAS, CANCHA DE VOLIBOL DE PLAYA, CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, BANOS Y VESTIDORES)	BAHIA DE BANDERAS SAN JOSE DEL VALLE	C	13-Nov-08		4,942,720	4,942,720			2,397,555	2,397,555			2,545,165	2,545,165		1	7,100	86	49			
SUMA DE LA HOJA									4,942,720	4,942,720			2,397,555	2,397,555			2,545,165	2,545,165								
SUBTOTAL									4,942,720	4,942,720			2,397,555	2,397,555			2,545,165	2,545,165								
TOTAL									4,942,720	4,942,720			2,397,555	2,397,555			2,545,165	2,545,165								


ING. HECTOR MAYUEL IBARRA FORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
FONDO: GASTOS INDIRECTOS 2% (FONDO REGIONAL)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009

NUMERO DE TRIMESTRE: 1
FECHA DE ELABORACION: 2-Abr-2009

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

Cuenta Contable	No. de Obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Sub Pro	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Modo de Ejec.	Fechas de		Total	Aprobado			Ejercido			Saldos			Metas Prog.		Observaciones			
							Inicio (M/AÑO)	Term (M/AÑO)		Federal	Estatal	Benefic.	Federal	Estatal	Benefic.	Federal	Estatal	Benefic.	U.M.	% Avance				
										Directa	Ramo 33	Otros	Directa	Ramo 33	Otros	Directa	Ramo 33	Otros	Cant.	Fisic. Final				
60.356.0C 00K	2009/CFR21 021-1	COF-SGC-DP- FR-029/2008 2209/08	02	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION (FONREGION) (DGIUV)	VARIOS	AD	01-Sep-08		779.116	779.116			531.308	531.308			247.808	247.808		1	74	68		
60.356.0C 00K	2009/CFR21 021-PR	COF-SGC-DP- FR-049/2008 27/11/08	02	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO REGIONAL	VARIOS	AD	01-Ene-09		481.837	481.837			179.058	179.058			302.779	302.779		1	33	37		
SUMA DE LA HOJA									1.260.953	1.260.953			710.366	710.366			550.587	550.587						
SUBTOTAL									1.260.953	1.260.953			710.366	710.366			550.587	550.587						
TOTAL									1.260.953	1.260.953			710.366	710.366			550.587	550.587						



ING. HECTOR MANUEL IBARRA FORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
FONDO: VIAS DE COMUNICACION
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUMERO DE TRIMESTRE: 1
FECHA DE ELABORACION: 2-ABR-2009

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PRO G	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE LOCALIDAD	MOD DE ELEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG. U.M.	CANT.	% AVANCE FISIC FINAL NC.	OBSERVACIONES				
							INICIO (M/ANO)	TERM. (M/ANO)		FEDERAL	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC. OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC. OTROS	TOTAL	FEDERAL					ESTATAL RAMO 33	BENEFIC. OTROS	TOTAL	
60.374.6C QUV	2009/CFR21 019-FR	COP-SGC-OP- FR-016/2008 COP-SGC-OP- FR-041/2008 31/1/2009	04	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OPERACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	VARIOS	AD	01-NOV-08		12,932,659		12,932,659				10,826,703	10,826,703		2,105,956			15 EQUIPO PERSONA JORNAL S	949584 41429	84	84		
SUMA DE LA HOJA									12,932,659		12,932,659				10,826,703	10,826,703		2,105,956								
SUBTOTAL									12,932,659		12,932,659				10,826,703	10,826,703		2,105,956								
TOTAL									12,932,659		12,932,659				10,826,703	10,826,703		2,105,956								


ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2009)
FONDO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE COMUNICACIONES ESTATALES
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 1
FECHA DE ELABORACION: 2-Abr-2009

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG. U.M.	% AVANCE FISIC. INC.	OBSERVACIONES			
						INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		FEDERAL	ESTATAL	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	OTROS						
60.352.6C 03K02	2009/CFR130 15-PR	COP-SGC-DP FR-09/09/2008 04/07/2008 COP-SGC-DP- FR-04/02/2008 04/12/2008	02 a)	COMPOSTEL A MIRAVALLE	C	14-Ago-08		19,331,295	19,331,255			17,013,843	17,013,843			2,317,412	2,317,412			4.96 PERSONAS JORNALAS	99	88	COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT
60.352.6C 03K02	2009/CFR130 15-PR	COP-SGC-DP FR-09/09/2008 04/07/2008 COP-SGC-DP- FR-04/02/2008 04/12/2008	02 a)	COMPOSTEL A MIRAVALLE	C	10-Nov-08		9,264,645	9,264,645			2,779,394	2,779,394			6,485,252	6,485,252			4.81 PERSONAS JORNALAS	33	30	COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT
60.352.6C 03K02	2009/CFR130 15-PR	COP-SGC-DP FR-09/09/2008 04/07/2008 COP-SGC-DP- FR-04/02/2008 04/12/2008	02 a)	COMPOSTEL A MIRAVALLE	C	10-Nov-08		9,465,775	9,465,775			2,275,399	2,275,399			7,190,406	7,190,406			4.42 PERSONAS JORNALAS	75	24	COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT
60.352.6C 03K02	2009/CFR130 15-PR	COP-SGC-DP FR-09/09/2008 04/07/2008 COP-SGC-DP- FR-04/02/2008 04/12/2008	02 a)	COMPOSTEL A MIRAVALLE	C	21-May-08		16,798,369	16,798,369			14,293,849	14,293,849			2,504,520	2,504,520				80	85	COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT
60.352.6C 03K02	2009/CFR130 15-PR	COP-SGC-DP FR-09/09/2008 04/07/2008 COP-SGC-DP- FR-04/02/2008 04/12/2008	02 a)	COMPOSTEL A MIRAVALLE	C	15-Sep-08		31,727,217	31,727,217			31,727,217	31,727,217			18,497,589	18,497,589				100	100	COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI
SUMA DE LA HOJA								86,587,261	86,587,261			68,089,672	68,089,672			18,497,589	18,497,589						
SUBTOTAL								86,587,261	86,587,261			68,089,672	68,089,672			18,497,589	18,497,589						
TOTAL								86,587,261	86,587,261			68,089,672	68,089,672			18,497,589	18,497,589						


ING. HECTOR MANUEL BARRERA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
 INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE COMUNICACIONES ESTATALES
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 1
 FECHA DE ELABORACION: 2-Abr-2009

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	No. DE ORDEN APROBACION Y FECHA	SUB PROY	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC	FECHAS DE		TOTAL	AFROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG.		% AVANCE	DE	OBSERVACIONES								
							INICIO (MAAO)	TERM. (MAAO)		FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	U.M.	CANT.		
60.352.6C.06K02	2008/CR170-04-PR	COP-SGC-DF-FR-02/02/008 COP-SGC-DF-FR-04/9/2008 27/11/2008	02	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO FDO. I MADERO ARROYO DE CAMARONES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 161+403. SUBTRAMO A MODERNIZAR SAN FERNANDO-SANTIAGO DE POCHOTTAN DEL KM. 9+550 AL KM. 15+343	TEPIC VARIAS	C	18-Jul-08		11,985,339	11,985,339					8,703,056	8,703,056									94	73	COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI				
60.692.6C.06K02	2008/CR170-03-PR	COP-SGC-DF-FR-02/04/008 29/09/2008	02	APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO: LOS ANILDES-PRESA EL CAJON. SUBTRAMO LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280	TEPIC VARIAS	C	15-Sep-08	31-Oct-08	19,285,803	19,285,803					18,433,913	18,433,913											100	96	COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI		
SUMA DE LA HOJA									31,271,142	31,271,142				27,136,970	27,136,970																
SUBTOTAL									31,271,142	31,271,142				27,136,970	27,136,970																
TOTAL									117,859,403	117,859,403				95,226,641	95,226,641																

ING. HECTOR MANUEL IZABARRA HORTA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS