

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTRUCTURADO DE BURSATILIZACION
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009
HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	AJROBADO					EJERCIDO					SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	DIREC.TA	ESTATAL RAMO 33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	DIREC.TA	ESTATAL RAMO 33	MPAL	TOTAL	FEDERAL	DIREC.TA	ESTATAL RAMO 33	MPAL	BENEF.	OTROS
SC.- ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	17,319,945		17,319,945			6,939,542		6,939,542			10,381,403		10,381,403				
SK.- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,502,243	2,594,778	18,967,765			16,225,819	2,369,317	13,865,502			5,276,724	565,461	4,711,263				
AP.- TRANSPORTACION AEREA, MARITIMA Y TERRESTRE	896,649		896,649								896,649		896,649				
SC.- AGUA POTABLE	193,776		193,776			98,748		98,748			95,028		95,028				
SE.- URBANIZACION	4,968,361		4,968,361			4,739,565		4,739,565			228,796		228,796				
SF.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	2,177,803		2,177,803			1,839,464		1,839,464			338,138		338,138				
SF.- PAVIMENTACION	16,279,677		16,279,677			6,394,410		6,394,410			9,293,267		9,293,267				
SH.- VIVIENDA	1,168,264		1,168,264			418,137		418,137			750,127		750,127				
SI.- VIALIDADES URBANAS	541,350		541,350			512,720		512,720			28,630		28,630				
SI.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15,648,684		15,648,684			14,140,608		14,140,608			1,508,078		1,508,078				
SN.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	1,208,626		1,208,626			920,081		920,081			286,545		286,545				
SO.- CENTROS DE SALUD	307,732		307,732			27,849		27,849			279,883		279,883				
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	5,300,238		4,900,238		600,000	763,089		763,089			4,137,149		4,137,149				
US.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	15,516,126	486,082	15,030,044			13,151,435	482,404	14,639,032			364,591	3,678	361,013				
UB.- CAMINOS RURALES	22,268,860		22,268,860			11,367,495		11,367,495			10,901,365		10,901,365				
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	7,544,254		7,544,254			4,481,235		4,481,235			3,062,999		3,062,999				
UE.- SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES	2,518,792		2,518,792			78,547		78,547			2,440,235		2,440,235				
SUMA DE CUENTA	135,559,470	3,420,860	131,528,610		600,000	84,707,783	2,851,721	81,856,042			80,251,707	559,139	48,812,656				
TOTAL	135,559,470	3,420,860	131,528,610		600,000	84,707,783	2,851,721	81,856,042			80,251,707	559,139	48,812,656				

[Firma]
ING. HECTOR M. LUIS NAVARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTRUCTURADO DE BURSATILIZACION)
FONDO: 2A.1.6106.02040102K01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

NUMERO DE TRIMESTRE: 2
FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: 5C ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

Cuenta Contable	No. de Obra	No. de Oficio de Aprob. y Fecha	Subp. Rog.	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. de Ejec. (D/M/A)	FECHAS		Total	APROBADO			EJERCIDO			SALDO			MET. MET.	CAN.	%						
							Inicio (D/M/A)	Termino (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL.	BENEF.	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33				MPAL.	BENEF.	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33
2A.127.6106.0209SOP07	2	AP-C-FE-029/2009 13/07/2009	02	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PUBLICAS PARA LA FERIA DE LA MEXICANIDAD (COMPLEMENTO)	TEPIC	C	15-May-09		11,887,798	11,887,798			5,218,304	5,218,304			6,669,494	6,669,494			100	44	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA EJECUTADA DEL 10/03/2008 AL 23/06/2008				
2A.127.6106.0209SOP07	2	AP-C-FE-103/2009 08/02/2009	02	RECINTO FERIAL Y CONVENCIONES (REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO)	TEPIC	C	30-Mar-09	27-Jun-09	3,447,307	3,447,307			1,740,238	1,740,238			1,707,069	1,707,069			100	50	ANTICIPO POR AMORTIZAR \$512,120.71				
2A.127.6106.0209SOP30	2	AP-C-FE-112/2009 15/06/2009	02	RECINTO FERIAL Y CONVENCIONES (COMENTACIONES DE VELARIO V.I.P.)	TEPIC	C			1,984,840	1,984,840			6,558,542	6,558,542			10,351,403	10,351,403			100	1	OBRA PERSONAS JORNALAS 6,381				
SUMA DE LA HOJA									17,319,945	17,319,945			11,984,840	11,984,840			13,381,403	13,381,403									
SUBTOTAL									17,319,945	17,319,945			11,984,840	11,984,840			13,381,403	13,381,403									
TOTAL									17,319,945	17,319,945			11,984,840	11,984,840			13,381,403	13,381,403									

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

