

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION 2009)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009
HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO			TOTAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO			TOTAL	FEDERAL	SALDO					
			ESTATAL	RAMO 33	BENEF.						OTROS	ESTATAL	RAMO 33			BENEF.	OTROS	ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	OTROS
SI.- VIALIDADES URBANAS	22,299,176		22,299,176			21,687,663		21,687,663		21,687,663			611,513		611,513						
SUMA DE LA HOJA	22,299,176		22,299,176			21,687,663		21,687,663		21,687,663			611,513		611,513						
SUBTOTAL	22,299,176		22,299,176			21,687,663		21,687,663		21,687,663			611,513		611,513						
TOTAL	22,299,176		22,299,176			21,687,663		21,687,663		21,687,663			611,513		611,513						


ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2009)
FONDO: 601000092A 02040102X01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2009
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SI VALIDADES URBANAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 2
FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009

HOLA 1 DE 1

Cuenta Contable	No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Sub Prog	Nombre del Proyecto	Municipio de Localidad	Mod. de Eiec	Fechas de		Total	Aprobado			Ejercido			Saldos			Metas Prog		% Avance Físic Final	Observaciones								
							Inicio (M/AÑO)	Termin (M/AÑO)		Federal	Estatal Ramo 33	Benefic. Otros	Total	Federal	Estatal Ramo 33	Benefic. Otros	Total	Federal	Estatal Ramo 33	Benefic. Otros			U.M.	Cant						
60,132,610-6,09	2009/CFR170-01-CP C	02-DGP-FR-22/06/2009	02-d)	CONSTRUCCION DE MODO VIAL LA CRUZ (APROBACION PARCIAL)	TEPIC	C			22,299,176		22,299,176				21,687,653	21,687,653		611,513	611,513		611,513				100	97.3	COMPLETADO EN OBRA PUBLICA GOBIERNO FEDERAL RAMO 23			
SUMA DE LA HOJA									22,299,176		22,299,176				21,687,653	21,687,653		611,513	611,513		611,513									
SUBTOTAL									22,299,176		22,299,176				21,687,653	21,687,653		611,513	611,513		611,513									
TOTAL									22,299,176		22,299,176				21,687,653	21,687,653		611,513	611,513		611,513									

[Firma]
ING. HECTOR MANTUA IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS