



Nayarit
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
RESUMEN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 6-Jul-2009
HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO				TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO				TOTAL	FEDERAL	SALDO			
			ESTATAL		BENEF.	OTROS			ESTATAL		BENEF.	OTROS			ESTATAL		BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33		
SG.- ELECTRIFICACION	14,087,354		14,087,354			14,042,056		14,042,056				45,298		45,298				
SJ.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	29,005,706		29,005,706			26,223,454		26,223,454				2,782,252		2,782,252				
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,942,720		4,942,720			4,898,213		4,898,213				44,507		44,507				
SN.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	100,000,000		100,000,000			44,009,217		44,009,217				55,990,783		55,990,783				
U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	14,193,612		14,193,612			13,716,439		13,716,439				477,173		477,173				
UB.- CAMINOS RURALES	10,850,927		10,850,927			8,915,467		8,915,467				1,935,460		1,935,460				
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	114,278,611		114,278,611			102,491,753		102,491,753				11,786,858		11,786,858				
SUMA DE LA HOJA	287,358,930		287,358,930			214,296,601		214,296,601				73,062,329		73,062,329				
SUBTOTAL	287,358,930		287,358,930			214,296,601		214,296,601				73,062,329		73,062,329				
TOTAL	287,358,930		287,358,930			214,296,601		214,296,601				73,062,329		73,062,329				


ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARIT

INFORME TRIMESTRAL
RESUMEN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009
HOJA NUM: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	TOTAL	FEDERAL	APROBADO				EJERCIDO				SALDO						
			ESTATAL			BENEF.	OTROS	ESTATAL			BENEF.	OTROS	ESTATAL		BENEF.	OTROS	
			DIRECTA	RAMO 33	TOTAL			DIRECTA	RAMO 33	TOTAL			DIRECTA	RAMO 33			
60.351.6C0GK	4,942,720		4,942,720			4,898,213			4,898,213			44,507			44,507		
60.352.6C0GK	125,129,538		125,129,538			111,407,220			111,407,220			13,722,318			13,722,318		
60.354.6C0GL	100,000,000		100,000,000			44,009,217			44,009,217			55,990,783			55,990,783		
60.355.6C0GK	7,081,343		7,081,343			7,081,343			7,081,343			0			0		
60.356.6C0GK	1,260,953		1,260,953			921,836			921,836			339,117			339,117		
60.358.6C0GK	29,005,706		29,005,706			26,223,454			26,223,454			2,782,252			2,782,252		
60.374.6C0JV	12,932,659		12,932,659			12,794,603			12,794,603			138,056			138,056		
60.376.6C0GK	7,006,011		7,006,011			6,960,713			6,960,713			45,298			45,298		
SUMA DE LA HOJA	287,358,930		287,358,930			214,296,601			214,296,601			73,062,329			73,062,329		
SUBTOTAL	287,358,930		287,358,930			214,296,601			214,296,601			73,062,329			73,062,329		
TOTAL	287,358,930		287,358,930			214,296,601			214,296,601			73,062,329			73,062,329		


ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
FONDO: ELECTRIFICACION
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION

NUMERO DE TRIMESTRE: 2
FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009

HOJA 1 DE 1

Cuenta Contab No. de Obra LE	No. de Oficio Aprobacion y Fecha	Sub Prog	Nombre del Proyecto	Municipio de Localidad	Mod. de Elec.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG			OBSERVACIONES						
						INICIO (MAÑO)	TERM (MAÑO)		FEDERAL	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC OTROS	U.M.		CANT.	% AVANCE FISIC FINA O NC.				
60.355.SG 2008CFR0500 DOK 6-PR 2	COP-SSC-DP FR-02/12/08 27/08/2008 COP-SSC-OP- FR-03/02/08 24/10/2008	02	CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "EL ARAYAN- GUAYABO III-EL COLOMO	HUAMICORI EL COLOMO	C	01-Jul-08	30-Sep-08	5,514,442	5,514,442			5,514,442										100	100	COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.133.6714.08			
60.355.SG 2008CFR0300 DOK 6-PR 1	COP-SSC-DP FR-02/12/08 27/08/2008 COP-SSC-OP- FR-03/02/08 24/10/2008	02	CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MINERAL DE CUCHARAS (CUCHARAS- LLANO DE TEPEPANTA	HUAMICORI LLANO DE TEPEPANTA	C	01-Jul-08	30-Sep-08	1,566,901	1,566,901			1,566,901											100	100	COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.133.6714.08		
SUMA DE LA HOJA								7,081,343	7,081,343			7,081,343															
SUBTOTAL								7,081,343	7,081,343			7,081,343															
TOTAL								7,081,343	7,081,343			7,081,343															

[Firma]
ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
FONDO: ELECTRIFICACION
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION

NUMERO DE TRIMESTRE: 2
FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009

Cuenta Contable	No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Sub Prog	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Modo de Ejec.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG		U.M.	CANT.	% AVANCE FISCAL FINAL	OBSERVACIONES				
							INICIO (M/AÑO)	TERMIN. (M/AÑO)		ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL					FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.
60.376.6C 00K	2008CFR1900 8-PR	COP-SGC-DP- FR-027/2008 02/09/2008	02	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TLANO DE TENEPANTA-CONTADERO	MUJACORIO CONTADERO	C	17-Nov-08	31-Dic-08	2,955,237	2,955,237			2,933,153			22,084							100	99	COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.133.6114.08 APROBAR \$58,343			
60.376.6C 00K	2008CFR1900 8-PR	COP-SGC-DP- FR-027/2008 02/09/2008	02	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TLANO DE TENEPANTA-CONTADERO	LA YESCA GUADALUP ECCOTAN	C	17-Nov-08	31-Dic-08	4,050,774	4,050,774			4,027,580			23,214							100	99	COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.133.6114.08 APROBAR \$58,343			
SUMA DE LA HOJA									7,006,011	7,006,011			6,960,713			45,298												
SUBTOTAL									7,006,011	7,006,011			6,960,713			45,298												
TOTAL									7,006,011	7,006,011			6,960,713			45,298												


ING. HECTOR MANUEL BARRERA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
FONDO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA U.A.N.
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

PROGRAMA: SI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUMERO DE TRIMESTRE: 2
FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009

Cuenta Contable	No. de Obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Sub Prog	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. de Elec.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG U.M.	CANT	% AVANCE FISC O	% AVANCE FINA NC	OBSERVACIONES			
							INICIO (MAÑO)	TERM (MAÑO)		FEDERAL	ESTATAL	BENEF C	FEDERAL	ESTATAL	BENEF C	FEDERAL	ESTATAL	BENEF C								
60.358.9C.00J	2007/C17013 CP	COP-SGC-DF- FR-014/2008 15/09/2008	01*	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	TEPIC	C	14-Nov-08	05-Jun-09	14,796,711	14,796,711			12,390,410	12,390,410		2,406,301	2,406,301		1	1	100	84	FOR AMORTIZAR \$1153,713.78			
60.358.9C.00J	2008/CFR01 012-CP	COP-SGC-DF- FR-027/2008 08/09/08	02	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEL NORTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	ACAPONETA	C	19-Nov-08	01-Abr-09	6,708,995	6,708,995			6,343,558	6,343,558		355,437	355,437		1	1	100	95				
60.358.9C.00K	2009/CFR20 014-CP	COP-SGC-DF- FR-030/2008 23/09/08	02	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE BAHIA DE BANDERAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT (IERA ETAPA)	BAHIA DE BANDERAS VALLE DE BANDERAS	C	10-06-08	07-Jul-09	7,500,000	7,500,000			7,489,487	7,489,487		10,513	10,513		1	1	100	100				
SUMA DE LA HOJA									29,005,706	29,005,706			26,223,454	26,223,454		2,782,252	2,782,252									
SUBTOTAL									29,005,706	29,005,706			26,223,454	26,223,454		2,782,252	2,782,252									
TOTAL									29,005,706	29,005,706			26,223,454	26,223,454		2,782,252	2,782,252									

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
FONDO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

PROGRAMA: SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NUMERO DE TRIMESTRE: 2
FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009

CIENTA CONTAB. E	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOI DE EJEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG U.M.	CANT. OBSERVACIONES		
							INICIO (M/AÑO)	TERM. (M/AÑO)		FEDERAL	ESTATAL	BENEFI C.	FEDERAL	ESTATAL	BENEFI C.	FEDERAL	ESTATAL	BENEFI C.				
60.351.9C CGK	2008/CFR20 002-PR-08	COP-SGC-DP- FR-0282008 12092008	03	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 30A ETAPA (FUENTE DE SODAS, CANCHA DE VOLIBOL DE PLAYA, CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, BANOS Y VESTIDORES)	BAYMA DE BANDERAS SAN JOSE DEL VALLE	C	13-Nov-08	21-May-09	4,942,720	4,942,720			4,898,213	4,898,213			44,507	44,507	44,507	1	UNIDAD DEPORTIVA PERSONAS JORNALES 7,160 7,061	100 99
SUMA DE LA HOJA									4,942,720	4,942,720			4,898,213	4,898,213			44,507	44,507	44,507			
SUBTOTAL									4,942,720	4,942,720			4,898,213	4,898,213			44,507	44,507	44,507			
TOTAL									4,942,720	4,942,720			4,898,213	4,898,213			44,507	44,507	44,507			


ING. HECTOR MAYEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

