




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARIT

INFORME TRIMESTRAL  
RESUMEN  
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL RAMO 23  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 6-Jul-2009  
HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO			TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO			TOTAL	FEDERAL	SALDO				
			DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS	
SI.- VALIDADES URBANAS	38,969,994		38,969,994			38,969,994		38,969,994			3,607,220		3,607,220				
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	6,396,447		6,396,447			2,789,227		2,789,227			3,607,220		3,607,220				
SUMA DE LA HOJA	45,366,441		45,366,441			41,759,221		41,759,221			3,607,220		3,607,220				
SUBTOTAL	45,366,441		45,366,441			41,759,221		41,759,221			3,607,220		3,607,220				
TOTAL	45,366,441		45,366,441			41,759,221		41,759,221			3,607,220		3,607,220				



ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS





FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL RAMO 23  
FONDO: 601001092A 03020103K01 RED CARRETERA ESTATAL, TRANSPORTE Y VIALIDAD 2008  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 2  
FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009

PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

CUESTA CONTABL E	NO. DE OBRA	No. DE OTRO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG U.M. O PERSONAS JORNALES	CANT.	% AVANCE FISIC FINA O NC.	OBSERVACIONES				
							INICIO (MES/AÑO)	TERM (MES/AÑO)		FEDERAL	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC. OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC. OTROS	TOTAL	FEDERAL					ESTATAL RAMO 33	BENEFIC. OTROS	TOTAL	
60.182.610 1.09	2009/CR2304 002.PR	CGP SGC- DGP-423- 002/2009 11/02/2009	02 a)	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. FED. 200-EL DIVISADERO DEL KM. P+000 AL KM 4+609.73 (COMPLEMENTO)	COMPOSTEL A EL DIVISADERO	C	01-Ene-09		6,396,447	6,396,447			2,789,227	2,789,227			3,607,220	3,607,220			4.81 82,925 23,423	89	44	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA FECHA DE INICIO EL 4/08/08		
SUMA DE LA HOJA									6,396,447	6,396,447			2,789,227	2,789,227			3,607,220	3,607,220								
SUBTOTAL									6,396,447	6,396,447			2,789,227	2,789,227			3,607,220	3,607,220								
TOTAL									6,396,447	6,396,447			2,789,227	2,789,227			3,607,220	3,607,220								

  
ING. HECTOR MANUELA BARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS