

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 5-Oct-2009

HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO			BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO			BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	SALDO			
			DIRECTA	RAMO 33	ESTATAL					DIRECTA	RAMO 33	ESTATAL					DIRECTA	RAMO 33	ESTATAL	
SG.- ELECTRIFICACION	14,087,354		14,087,354					14,087,353	14,087,353					1				1		
SJ.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,777,426		28,777,426					28,766,913	28,766,913					10,513				10,513		
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,942,720		4,942,720					4,942,720	4,942,720					0				0		
SN.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	100,000,000		100,000,000					100,000,000	100,000,000											
U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	14,089,125		14,089,125					14,088,682	14,088,682					443				443		
UB.- CAMINOS RURALES	10,850,927		10,850,927					9,613,836	9,613,836					1,237,091				1,237,091		
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	114,225,115		114,225,115					109,721,021	109,721,021					4,504,094				4,504,094		
SUMA DE LA HOJA	286,972,667		286,972,667					281,220,525	281,220,525					5,752,142				5,752,142		
SUBTOTAL	286,972,667		286,972,667					281,220,525	281,220,525					5,752,142				5,752,142		
TOTAL	286,972,667		286,972,667					281,220,525	281,220,525					5,752,142				5,752,142		

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 5-Oct-2009

HOJA NUM: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	TOTAL	FEDERAL	APROBADO				TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO				TOTAL	FEDERAL	SALDO					
			ESTATAL		BENEF.	OTROS			ESTATAL		BENEF.	OTROS			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33							DIRECTA	RAMO 33		
60.351.6C0GK	4,942,720		4,942,720				4,942,720					0				0				
60.352.6C0GK	125,076,042		125,076,042				119,334,857					5,741,185				5,741,185				
60.354.6C0GL	100,000,000		100,000,000				100,000,000													
60.355.6C0GK	7,081,343		7,081,343				7,081,343					0				0				
60.356.6C0GK	1,156,466		1,156,466				1,156,023					443				443				
60.358.6C0GK	28,777,426		28,777,426				28,766,913					10,513				10,513				
60.374.6C0JV	12,932,659		12,932,659				12,932,659													
60.376.6C0GK	7,006,011		7,006,011				7,006,010					1				1				
SUMA DE LA HOJA	286,972,667		286,972,667				281,220,525					5,752,142				5,752,142				
SUBTOTAL	286,972,667		286,972,667				281,220,525					5,752,142				5,752,142				
TOTAL	286,972,667		286,972,667				281,220,525					5,752,142				5,752,142				

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
FONDO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE COMUNICACIONES ESTATALES
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2009
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA ELABORACION: 5-Oct-2009

PROGRAMA: UB CAMINOS RURALES

Cuenta Contable	No. de Obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Sub Prog	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. de Ejec.	Fechas de:		Total	Aprobado			Ejercido			Saldos			Metas Prog. U.M. Cant.	% Avance Físico Final O. N.C.	Observaciones							
							Inicio (M/AÑO)	Termin (M/AÑO)		Federal	Estatal	Benefic. Otros	Federal	Estatal	Benefic. Otros	Federal	Estatal	Benefic. Otros										
60.352.BC.00K02	2008CFR13.018-PR	COP-SCG-DP-FR-01/12/2008 21/07/2008 COP-SCG-DP-FR-04/2/2008 06/11/2008	01	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS CAMINO TEQUILITA-COATECOMATE-NERVO (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN PEDRO LAGUNILLAS VARIAS	A0	28-Oct-08		6,794,771	6,704,771			5,467,890	5,467,660			1,237,091	1,237,091			13 PERSONAS 5,525 JORNALES 20,094	90	82	COMPLEMENTO EN CONVENIO CON CUENTA NO. 60.131.6101.08				
		COP-SCG-DP-FR-01/9/2008 20/09/2008 COP-SCG-DP-FR-03/12/2008 14/10/08	02	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PACHECOS EN EL KM. 14+300 DEL CAMINO ACARONETLA-REDONTE EN EL CRUCE DEL ARROYO PACHECOS MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	HUAJICORI VARIAS	C	14-Jul-08	15-Dic-08	4,146,156	4,146,156			4,146,156	4,146,156			-0-	-0-				100	100					
SUMA DE LA HOJA									10,850,927	10,850,927			9,613,836	9,613,836			1,237,091	1,237,091										
SUBTOTAL									10,850,927	10,850,927			9,613,836	9,613,836			1,237,091	1,237,091										
TOTAL									10,850,927	10,850,927			9,613,836	9,613,836			1,237,091	1,237,091										

[Handwritten Signature]
ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

