


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION 2009)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 5-Oct-2009

HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO				TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO				TOTAL	FEDERAL	SALDO				
			ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	OTROS			ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	OTROS			ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	OTROS	
5C.- ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	3,000,000	1,500,000	1,500,000				3,000,000	1,500,000	1,500,000				3,000,000	1,500,000	1,500,000				
SI.- VIALIDADES URBANAS	118,299,176	48,000,000	70,299,176				21,687,663	21,687,663	21,687,663				96,611,513	48,000,000	48,611,513				
SUMA DE LA HOJA	118,299,176	48,000,000	70,299,176				21,687,663	21,687,663	21,687,663				96,611,513	48,000,000	48,611,513				
SUBTOTAL	118,299,176	48,000,000	70,299,176				21,687,663	21,687,663	21,687,663				96,611,513	48,000,000	48,611,513				
TOTAL	118,299,176	48,000,000	70,299,176				21,687,663	21,687,663	21,687,663				96,611,513	48,000,000	48,611,513				


ING. HECTOR MAYRA LIBARRÁ HORTÁ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2009)
FONDO: 60.09.6104.07070105F02 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 5-Oct-2009

PROGRAMA: SI VALIDADES URBANAS

CLIENTA CONTRATO E	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUBI PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE		TOTAL	FEDERAL	APROBADO		EJERCIDO		SALDOS		METAS PROG U.M.	CANT.	% AVANCE FISIC O FINC.	OBSERVACIONES			
							INICIO (M/AÑO)	TERMINAL (M/AÑO)			ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL					DIRECTA	ESTATAL	RAMO 33
60.09.6104.09	2009/SOP-350-PR	COP-SGC- DGP-FR- 024/2009 26/08/2009	02	DESNIVEL EN C. BOULEVARD DE ACCESO A NUEVO VALIARTIA	BAHIA DE BANDERAS NUEVO VALIARTIA	C			66,000,000	18,000,000	48,000,000							1	420				
SUMA DE LA HOJA									66,000,000	18,000,000	48,000,000												
SUBTOTAL									66,000,000	18,000,000	48,000,000												
TOTAL									66,000,000	18,000,000	48,000,000												

ING. HECTOR MAYDE BARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

