



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

RESUMEN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL RAMO 23
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ORACION 6-Jul-2009
 HOJA NUM: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	TOTAL	FEDERAL	APROBADO				TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO				TOTAL	FEDERAL	SALDO				
			ESTATAL		BENEF.	OTROS			ESTATAL		BENEF.	OTROS			TOTAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33		
60.182.6101.09	5,649,469		5,649,469			2,789,227		2,789,227					2,860,242		2,860,242				
60.184.6106.09	38,969,994		38,969,994			38,969,994		38,969,994					2,860,242		2,860,242				
SUMA DE LA HOJA	44,619,463		44,619,463			41,759,221		41,759,221					2,860,242		2,860,242				
SUBTOTAL	44,619,463		44,619,463			41,759,221		41,759,221					2,860,242		2,860,242				
TOTAL	44,619,463		44,619,463			41,759,221		41,759,221					2,860,242		2,860,242				

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL RAMO 23
FONDO: 60.17.01 6101 03020103K01 INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2009
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 5-Oct-2009

Cuenta Contable	No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Sub Prog	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. de Eiec.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG. U.M. O JORNALES	CANT. O	% AVANCE FISIC O	1 DE	OBSERVACIONES			
							INICIO (M/AÑO)	TERM. (M/AÑO)		FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33						BENEFIC.	OTROS	TOTAL
60.182.6.10 1.09	2009/CR2304 002-PR-A	COP-SGC- DGP-R23- 11/02/2009 COP-SGC- DGP-R23- 005/2009 11/09/2009	02 a)	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. FED. 200-EL KM. 0-+000 AL KM. 4+609.73 (COMPLEMENTO)	COMPOSTEL A EL DIVISADERO	C		01-Ene-09	4,818,545	4,818,545			2,789,227	2,789,227			2,029,318	2,029,318		4.61 62,925 23,423	86	58	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA FECHA DE INICIO EL 4/08/08			
60.182.6.10 1.09	2009/CR2304 002-PR-A	COP-SGC- DGP-R23- 004/2009 11/09/2009	02 a)	PAGO POR AJUSTE DE COSTOS DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. FED. 200-EL DIVISADERO DEL KM. 0-+000 AL KM. 4+609.73	COMPOSTEL A EL DIVISADERO	C			830,924	830,924			2,789,227	2,789,227			830,924	830,924								
SUMA DE LA HOJA									5,649,469	5,649,469			2,789,227	2,789,227			2,860,242	2,860,242								
SUBTOTAL									5,649,469	5,649,469			2,789,227	2,789,227			2,860,242	2,860,242								
TOTAL									5,649,469	5,649,469			2,789,227	2,789,227			2,860,242	2,860,242								

ING. REGISTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

