



Nayarit
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2008
RESUMEN
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMAS Y CONVENIOS
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 5-Ene-2009
DE 1 DE 1

CUESTA CONTABLE	APROBADO					EJERCIDO					SALDO				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF. OTROS
2C.11.720UA	10,814,087		10,814,087			10,813,192		10,813,192			895		895		
2C.11.720UY	59,915		59,915			59,915		59,915							
24.52.720UW	11,743,204	563,701	11,179,503			11,462,427	563,701	10,898,726			280,777	0	280,777		
24.52.720HQ	1,332,799		1,332,799			1,267,652		1,267,652			65,147		65,147		
TOTAL	23,950,005	563,701	23,386,304			23,603,186	563,701	23,039,485			346,819	0	346,819		

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. FELIPE PRADO HOPFNER
SECRETARIO DE PLANEACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMAS Y CONVENIOS
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 5-Ene-2009
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	APROBADO						EJERCIDO						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS
SI.- EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	911,105		911,105				911,105		911,105				0		0			
5K.- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	5,750,716		5,750,716				5,750,716		5,750,716				0		0			
SE.- URBANIZACION	3,530,679		3,530,679				3,530,679		3,530,679				0		0			
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,017,848		4,017,848				4,017,848		4,017,848				0		0			
SS.- ASISTENCIA SOCIAL	1,467,217		1,467,217				1,401,175		1,401,175				66,042		66,042			
U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,065,202	563,701	501,501				1,062,995	563,701	499,294				2,207	0	2,207			
UB.- CAMINOS RURALES	4,780,157		4,780,157				4,755,086		4,755,086				25,071		25,071			
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	2,427,081		2,427,081				2,173,581		2,173,581				253,500		253,500			
TOTAL	23,950,005	563,701	23,386,304				23,603,186	563,701	23,039,485				346,819	0	346,819			

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GANGOTTI RUIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. FELIPE PRADO HOPFNER
SECRETARIO DE PLANEACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROGRAMAS Y CONVENIOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA EJECUTORA:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION:
5-Ene-09

PROGRAMA: UB CAMINOS RURALES

CUENTA	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO	SUB	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	ELEC DE OBRA	FECHAS		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDO			METAS PROG.		METAS ALCANZ. DE PROY.		% AVANCE FISIC	OBSERVACIONES				
							INICIO	TERMINO		FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS
24.52.720JW	2008/SP115 5-PR	AP-01-PC- 1512/2008 1808/2008 AP-01-PC- 196/2008 1308/2008	05	PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" (MONTANOSO) E.C. FEDERAL 200- CUMBRAS DE HUICILLA, TRAMO DEL KM. 0-1000 AL KM 17+400	COMPOSTEA VARIAS	C	04-Ago-08	02-Dic-08	796,008	796,008			796,008	796,008							1	874	1,144	100	100			
24.52.720JW	2008/SP115 4-PR	AP-01-PC- 1512/2008 1806/2008 AP-01-PC- 195/2008 1308/2008	04*	PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" (MONTANOSO) EL CORRA-PALAPITA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+400 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BLAS Y TEPIC	VARIOS VARIAS	C	04-Ago-08	01-Dic-08	476,146	476,146			476,146	476,146							1	640	684	100	100			
24.52.720JW	2008/SP115 5-PR	AP-01-PC- 1522/2008 1806/2008 AP-01-PC- 191/2008 0808/2008	04*	PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" SALZARES-LAS PILAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE	TEPIC VARIAS	C	04-Ago-08	02-Dic-08	303,032	303,032			303,032	303,032							1	489	437	100	100			
24.52.720JW	2008/SP115 5-PR	AP-01-PC- 1522/2008 1806/2008 AP-01-PC- 191/2008 0808/2008	04*	PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" (E.C. EL JICOTE- SALZARES)-VADO DE LA ORA (ESTACION PANI) DEL KM. 0+000 AL KM 3+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC VARIAS	C	04-Ago-08	21-Oct-08	130,651	130,651			130,651	130,651							1	880	191	100	100			
SUMA DE LA HOJA									1,706,837	1,706,837			1,706,837	1,706,837							0	0	0					
SUBTOTAL									1,706,837	1,706,837			1,706,837	1,706,837								0	0	0				
TOTAL									4,780,157	4,780,157			4,780,157	4,780,157									25,071	25,071				

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GARGANTIN RUIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. FELIPE PRADO HOPFNER
SECRETARIO DE PLANEACION

