

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2008 AL 28 DE FEBRERO DEL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA ELABORACIÓN: 03-Mar-09
NUM. HOJA: 1 DE 1

MUNICIPIO	TOTAL	APROBADO				EJERCIDO				SALDOS				
		DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred, Int etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred, Int etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC
60.34.680HH06	121,963		121,963			81,494	81,494			40,469		40,469		
60.35.680HH05	27,332		27,332			25,132	25,132			2,200		2,200		
60.33.680HH07	5,906,158		5,906,158			5,711,951	5,711,951			194,207		194,207		
Suma de la hoja	6,055,453		6,055,453			5,818,577	5,818,577			236,876		236,876		
Subtotal	6,055,453		6,055,453			5,818,577	5,818,577			236,876		236,876		
Total	6,055,453		6,055,453			5,818,577	5,818,577			236,876		236,876		

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GAMGOTTI RUIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. FELIPE PRADO HOPFNER
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2008 AL 28 DE FEBRERO DEL 2009

FECHA ELABORACIÓN: 03-Mar-09

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES
INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: S1.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

HOLAS: 1 DE 1

CÓDIGO FONDO	CÓDIGO SUB FONDO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA INICIO (MES/AÑO)	FECHA FIN (MES/AÑO)	TOTAL		PERIODO		EJERCICIO		EJERCICIO		EJERCICIO		EJERCICIO		ALICUOTA DE FONDO PROTECTOR	EJECUTADA DEL 24/1/07 AL 28/02/2008		
						DIR. EJEC.	INDICADOR	DIR. EJEC.	INDICADOR	DIR. EJEC.	INDICADOR	DIR. EJEC.	INDICADOR	DIR. EJEC.	INDICADOR	DIR. EJEC.	INDICADOR				
2006/FV.20003	01*	REHABILITACION Y CORRECCION DE DEPRENUE PLUVIAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE AMERITADERAS (COMPLEMENTO PARA CUBRIR MONTO)	BAHIA DE BANDERAS AMERITADERAS LAS	12-Ago-08	21-Ago-08	11,623		11,623		11,620		11,620		3		3		3		100	100
Suma de la Hoja						11,623		11,623		11,620		11,620		3		3		3			
Subtotal						11,623		11,623		11,620		11,620		3		3		3			
Total						11,623		11,623		11,620		11,620		3		3		3			

ING. HECTOR MANUEL IBARRA MORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GARCIGUIRUIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. FELIPE PRADO HOPFNER
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO Y APORTACIONES MULTIPLES
INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2008 AL 28 DE FEBRERO DEL 2009

PROGRAMA: S.I.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA ELABORACION: 03-Mar-09
HOJA N. HOJA: 1 DE 1

No. DE OBRAS	No. DE ORDEN DE APROBACION Y FECHA	SIST. PROC.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTADO	REQUERIMIENTOS		A PROPOSITO		EN BENEFICIO		EN BENEFICIO		EN BENEFICIO		EN BENEFICIO		METAS POR CUMPLIR DEL PROYECTO	AVANCE	OBSERVACIONES		
						TIPO	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR							
2007/P/4/31/29-PII	COE-09-REG-04/17/02/2008 11/11/08	01*	REHABILITACION DE 9 AULAS SANITARIAS Y LABORATORIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA FLORES MADON (SEI)	JALISCO COAHUILA	C	07-Nov-08	12-Nov-08												100	100	EJECUTADA DEL 27/11/07 AL 01/02/08	
						Suma de la Hoja	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	0	0	0	0	0
						Subtotal	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	0	0	0	0	0
						Total	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314	0	0	0	0	0

ING. HECTOR MANUEL IBAÑARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GANGOITRUZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. JESSE PRADO HOPFNER
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY


PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2008 AL 28 DE FEBRERO DEL 2009


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES
INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


PROGRAMA: S.J.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA ELABORACION: 03-Mar-09
HOJA N. HOJA: 1 DE 1

CÓDIGO DE OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	RUBRO	FECHA		TOTAL	ESTADO		MUNICIPIO		TOTAL	ESTADO		MUNICIPIO		TOTAL	ESTADO		MUNICIPIO		TOTAL	SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS ADJUNTES	SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS ADJUNTES	SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS ADJUNTES	SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS ADJUNTES	SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS ADJUNTES	SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS ADJUNTES				
				INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		ESTAD. DIRECTA	ESTAD. RAMO 33	ESTAD. DIRECTA	ESTAD. RAMO 33		ESTAD. DIRECTA	ESTAD. RAMO 33	ESTAD. DIRECTA	ESTAD. RAMO 33		ESTAD. DIRECTA	ESTAD. RAMO 33	ESTAD. DIRECTA	ESTAD. RAMO 33								ESTAD. DIRECTA	ESTAD. RAMO 33		
2007/IV-11021-PR	COPIA DE REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SEPRN)	RUZ DE SAN PEDRO	C	22-Sep-08	20-Nov-08	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	1	1	150	150	471	471	100	98		
Suma de la Hoja						294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	1	1	150	150	471	471	100	98		
Subtotal						294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	1	1	150	150	471	471	100	98	
Total						294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	294,273	1	1	150	150	471	471	100	98


ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


C.P. GERARDO GANGOTTI RUIZ
SECRETARIO DE FINANZAS


ING. FELIPE PRADO HOPFNER
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES
INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: S.J. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

HOLA M. HOLA: 1 DE 1

No. DE OBRAS DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUS PROG	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJECUTADO			LISTA DE MANO DE OBRAS	ALICUOTAS DE PROYECTOS	% ATENDIDO	OBSERVACIONES					
						INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		ESTATAL	RAMO 33	OTROS	ESTATAL	RAMO 33	OTROS					ESTATAL	RAMO 33	OTROS		
2007/FV-14081-PP	COP-OP-103-FV-211/2008 11-JUN-08	02	CONSTRUCCION DE PATIO CINCO ANDAONES Y ESTRUCTURA PARA PORTADA BASOULTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FOO L MADRERO" (SEP)	SANTA MARIA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE BLANCO	C	07-Nov-08	12-Nov-08	43,984	43,984			38,204	38,204						100	EJECUTADA DEL 27/12/08 AL 28/01/09			
2007/FV-14036-PP	COP-OP-103-FV-229/2008 30-JUL-08	01*	MEJORAMIENTO DE ADAPTAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CANDIDO SAUCZAR"	SANTA MARIA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE BLANCO	C	18-Nov-08	15-Ene-09	227,584	227,584			226,588	226,588										
Suma de la Hoja								271,568	271,568			365,732	365,732			5,776	5,776						
Subtotal								271,568	271,568			365,732	365,732			5,776	5,776						
Total								271,568	271,568			365,732	365,732			5,776	5,776						

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GAYGOTTI RUIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. FELIX PRADO HOPFNER
COORDINADOR GENERAL DEL COP LADENAV

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2008 AL 28 DE FEBRERO DEL 2009

FECHA ELABORACION: 03-Mar-09

HOLLA M. HOLLA: 1 DE 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES
INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA. S.J. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NO. DE OBRAS	NO. DE ORDEN APROBACION Y FECHA	SUB PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA EFEC. (AÑO)	FECHA INICIO (AÑO)	PROYECTO		EJERCICIO		EJERCICIO		EJERCICIO		METAS FISICAS DE PROYECTO	% AVANCE	OBSERVACIONES		
							TOTAL	PROYECTO	TOTAL	PROYECTO	TOTAL	PROYECTO	TOTAL	PROYECTO					
2008/FV-17124-CP-4	COF-DR-183-FV-1262008	02	CONSTRUCCION DE 8 AULAS DE UN LABORATORIO PARA LA INVESTIGACION COOPERATIVA EN LA SECCION DE LA CREACION DE LA CAMBITA (SEREN) SALDOS 2009	TEPEC	22-Dic-08		11,186		11,186		9,755		1,413		0.20	20	97	PARA REFERENCIO 2009 \$1,413	
Suma de la Hoja							11,186		11,186		9,755		1,413						
Subtotal							11,186		11,186		9,755		1,413						
Total							11,186		11,186		9,755		1,413						

ING. HECTOR VAJEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GAWSON RUIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. EDDY PRADO HOPFNER
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

