

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
FONDO:  
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION  
HOJA 1 DE 1

3-Mar-2009

CUENTA CONTABLE	APROBADO					EJERCIDO					SALDO				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTA	RAMO 33	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL DIRECTA	RAMO 33	MPAL	BENEF.	OTROS	
60.238.6A.OIS-07	391,053			391,053				391,053			391,053				
60.239.6A.OIS-07	1,120,995			1,120,995				1,120,997			1,120,997				
60.243.6A.OIS PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	9,887,988	4,723,754		5,164,234				9,570,666	4,564,817		4,985,849			317,322	
60.306.6A.OIS	5,223,995			5,223,995				5,117,056			5,117,056			106,939	
60.316.6A.OIS	8,089,864	3,859,020		4,230,834				5,509,740	2,658,990		2,850,750			2,580,114	
60.318.6A.OIS 02	1,271,366	635,683		635,683				2,14,678	107,339		107,339			1,056,688	
60.321.6A.OIS	2,909,493	1,446,709		1,462,784				2,909,493	1,446,709		1,462,784			528,344	
60.326.6A.OIS	5,117,795			5,117,795				5,090,039			5,090,039			27,756	
60.332.6A.OIS	11,636,725			11,636,725				11,636,107			11,636,107			618	
TOTAL	45,649,264	10,665,166		34,984,098				41,559,819	8,797,955		32,761,964			4,089,445	

  
ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

  
C.P. GERARDO GANGOTTI RUIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS


  
ING. ELIPE PRADO HOFNER  
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAV


9

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 3-Mar-2009  
HOJA 1 DE 1

Cuenta Contable	APROBADO					EJERCIDO					SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS
5C - ESPACIOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	2,909,493	1,446,709	1,462,784			2,909,493	1,446,709	1,462,784			0	0	0			
5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	11,636,725		11,636,725			11,636,107		11,636,107			618		618			
SE - URBANIZACION	383,275		383,275			355,830		355,830			27,445		27,445			
SJ - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,407,733	9,218,457	19,189,276			24,551,587	7,351,146	17,200,541			3,855,046	1,867,311	1,988,735			
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	218,181		218,181			217,870		217,870			311		311			
TI - PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES	18,340		18,340			18,340		18,340			0		0			
UB - CAMINOS RURALES	1,120,995		1,120,995			1,120,997		1,120,997			8		8			
U9 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO REGIONAL	954,522		954,522			749,505		749,505			205,017		205,017			
<b>TOTAL</b>	<b>45,849,264</b>	<b>10,865,166</b>	<b>34,984,098</b>			<b>41,559,819</b>	<b>8,797,955</b>	<b>32,761,964</b>			<b>4,088,445</b>	<b>1,867,311</b>	<b>2,222,134</b>			

  
ING. HECTOR MANUELLA IBARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

  
C.P. GERARDO GANPOTTI RUIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

  
ING. FELIPE PRADO HOFFNER  
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY







Cuenta Contable	NO. DE OBRA	No. de registro Aprobación	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG		% AVANCE	OBSERVACIONES					
							INICIO (MM/AA)	TERMIN (MM/AA)		ESTATAL	FEDERAL	OTROS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	U.M.	ALCANTARILLO DE PROYECTO							
60.243.6A.0208C170.01-CP	2008C170-01-CP	COP-OP-R33-FVII-0012008	03	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE AUTOMOTRIZ TECNICO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE NAYARIT PLANTEL 189 (CONALEP)	TEPIC	C	13-Mar-08	21-Oct-08	395,107	182,553		182,554			171,474			22,180	11,079	11,080	1	200	200	100	94		
60.243.6A.0208C170.02-CP	2008C170-02-CP	COP-OP-R33-FVII-0012008	03	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO-100	TEPIC	C	10-Abr-08	13-Oct-08	107,127	53,563		53,564			53,563			0	0	1	1	253	253	100	100		
60.243.6A.0208C170.03-PR	2008C170-03-PR	COP-OP-R33-FVII-0012008	03	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO. 6	BAYAH DE BANDERAS CRUZ DE HUAMACATL	C	10-Abr-08	27-May-08	546,000	273,000		273,000			273,987			26	13	13	1	200	200	100	100		
60.243.6A.0208C170.04-CP	2008C170-04-CP	COP-OP-R33-FVII-0012008	02	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS EN ESTRUCTURA UZ C/DE EN EL PENSAMIENTO DE COCINA MARYELSES	TEPIC	C	12-Mar-08	05-Ago-08	692,865	346,432		346,432			346,432												COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
60.243.6A.0208C170.05-PR	2008C170-05-PR	COP-OP-R33-FVII-0012008	02	LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICO EN ESTRUCTURA UZ C/DE EN ESTIS NO	TEPIC MAADERO	C	20-Mar-08	09-Sep-08	725,772	362,886		362,886			362,886												COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
Suma de la Hoja									2,436,871	1,218,435		1,218,435			1,207,342			22,186	11,092	11,084	1	1,308	1,308	100	100		
Subtotal									2,436,871	1,218,435		1,218,435			1,207,342			22,186	11,092	11,084	1	1,308	1,308	100	100		
Total									2,436,871	1,218,435		1,218,435			1,207,342			22,186	11,092	11,084	1	1,308	1,308	100	100		

ING. HECTOR MANUEL ABERA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GANGOLITI RUIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. FELIPE PRADO HOPFNER  
COORDINADOR GENERAL DEL COP/ADENAY



FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: S.I. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA ELABORACION:

03-Mar-09

NUM. HOJA: 3 DE 4

CUENTA CONTABIL. OBRA	NO. DE APORTACION 1/FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. D.E.C.	FECHAS DE		TOTAL	FEDERAL	APROBADO		EJERCIDO		SALDOS		METAS PROG. U.M.	METAS ALCANZ. DE PROYEC	% AVANCE FISICO	FINAN. OBSERVACIONES				
						INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)			ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	ESTATAL	RAMO 33					BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL
602435A OIS-07	2008C040 12-FR	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE EDUCACION PROFESIONAL DEL COLEGIO DE NAVARIT PLANTEL PENITA DE JALTEMA (CONALEP 257)	COMPOSTELA LA PENITA DE JALTEMA	C	10-Abr-08	26-Nov-08	303,439	181,719	181,720		277,124	138,562	138,562	86,315	43,157	43,158	1	1	100	78		
602435A OIS-07	2008C100 13-FR	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE LOCALIDAD DE PIENITILLO ROSAMORADA	ROSAMORADA A PIENITILLO	C	10-Abr-08	03-Dic-08	172,785	86,392	86,393		172,784	86,392	86,392	1		1	1	100	100			
602435A OIS-07	2008C040 16-CP	03	ADQUISICION DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL COMPOSTELA (CECTE 08)	COMPOSTELA	C	10-Abr-08	03-May-08	153,773	76,887	76,888		153,173	76,587	76,587	600	300	299	1	1	100	100		
602435A OIS-07	2008C140 14-CP	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS SANTA MARIA DEL ORO (CECTE 04)	SANTA MARIA DEL ORO	C	10-Abr-08	25-Oct-08	308,481	154,241	154,240		308,481	154,241	154,241	0	0	-1	1	1	100	100		
602435A OIS-07	2008C040 15-CP	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AZATAVAN (CECTE 05)	TEQUILA SAN FELIPE AZATAVAN	C	10-Abr-08	15-Ago-08	329,538	164,769	164,769		329,538	164,769	164,769	7,944	3,922	3,922	1	1	100	100		
602435A OIS-07	2008C120 17-CP	03	CONSTRUCCION DE BARRIDO PERMANENTE EN CEMENAR NO. 25	SAN BLAS SAN BLAS	C	05-May-08	15-Dic-08	522,094	261,032	261,032		514,220	257,110	257,110	94,769	47,380	47,380	1	1	100	98		
Suma de la Hoja								1,850,080	925,040	925,040		1,735,320	877,660	877,660	94,769	47,380	47,380						
Subtotal								1,850,080	925,040	925,040		1,735,320	877,660	877,660	94,769	47,380	47,380						
Total								5,738,284	2,888,139	2,888,142		5,614,350	2,867,424	2,867,425	121,431	60,715	60,717						

ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GANGOTTI RUIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. GERARDO PRADO HOPFNER  
COORDINADOR GENERAL DEL COP/PLADENAY

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUM. HOJA: 4 DE 4

CUBIERTA CONTRATO C/ E	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO AMPLIACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MUN. DE EJEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO		EJERCIDO		SALDOS		METAS PROG. U.M. CANT.	METAS ALCANZ. DE PROTEC.	% AVANCE FISICO FINAL C.	OBSERVACIONES		
							INICIO (M/AÑO)	TERMINO (M/AÑO)		FEDERAL	ESTATAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	FEDERAL	ESTATAL RAMO 33					BENEFIC.	OTROS
60243.6A OIS-07	2008C170 25-CP	COP-OP-R33- PVIH-0202008 29022008	02	CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO ELICATEN UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JACARRANOS	TEPIC	C	05-May-08	04-Ago-08	526,000	263,000	263,000	263,000								RECURSO EJERCIDO PROFOS ICATEN \$557,240 Y OBRA PUBLICA	
60243.6A OIS-07	2008C120 28-CP	COP-OP-R33- PVIH-0212008 28022008 COP-OP-R33- PVIH-0222008 11/01/2008	02	TALLER DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN "CATEM" UBICADO EN SAN BLAS	SAN BLAS	C	21-Abr-08	05-Ago-08	516,096	258,048	258,048	258,048								RECURSO EJERCIDO BENEFICIARIOS \$403,848.28	
60243.6A OIS-07	2008C060 27-CP	COP-OP-R33- PVIH-0222008 04/03/08	02	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL "CBITS NO.27"	IKTLAN DE RIO	C	20-May-08	11-Ago-08	373,970	186,985	186,985	186,985									
60243.6A OIS-07	2008C120 31-CP	COP-OP-R33- PVIH-0252008 06/03/08	02	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS DE 2EE EN ESTRUCTURA U-C. EN ESCUELA MEDIO SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAO)	SAN BLAS SANTA CRUZ DE MIRAMAR	C	05-May-08	30-Ago-08	977,796	488,878	488,878	488,878									
60243.6A OIS-07	2008C200 30-PR	COP-OP-R33- PVIH-0252008 06/03/08	02	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS U-2C EN "CECOTE"	BAHIA DE BANDERAS SAN JUAN DE ABAJO	C	29-Abr-08	08-Ago-08	953,222	476,611	476,611	476,611									
60243.6A OIS-07	2008C040 32-PR	COP-OP-R33- PVIH-0282008 10/03/08	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION DEL COLLEJO DE EDUCACION LA FENITA DE DEL ESTADO DE NAYARIT PLANTEL PERITA DE JALTEMA 257 (CONALEP 257)	COMPOSTELA	C	26-Mar-08	10-Nov-08	364,186	182,093	182,093	182,093									
60243.6A OIS-07	2008C171 17-CP	COP-OP-R33- PVIH-1282008 31/10/08	02	CONSTRUCCION DE ULTIMA ETAPA DE LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS EN EL "CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NA. 100 (CETIS 100) EN LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC	C	02-Feb-08	20-Feb-08	220,481	230,481	230,481	230,481									
Suma de la Hoja									3,941,711	1,885,615	2,056,096	1,993,392									
Subtotal									3,941,711	1,885,615	2,056,096	1,993,392									
Total									9,877,992	4,723,754	4,854,238	4,800,817									

ING. HECTOR MANUEL HERRERA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GERARDO GARCIGOTI RUIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. FELIPE PRADO HOPNER  
COORDINADOR GENERAL DEL COP/PLADENAY







