

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIES 3er Y 4to ANTICIPO 2008
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 8-Ene-2010
HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	TOTAL	APROBADO				TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO				TOTAL	FEDERAL	SALDO				
		FEDERAL	ESTATAL					BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL			BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33	BENEF.									DIRECTA	RAMO 33	BENEF.		
5C.- ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	9,109,268		9,109,268			9,102,280		9,102,280			6,988		6,988					
5I.- EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	238,075		238,075			238,075		238,075			0		0					
5K.- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,073,139		2,073,139			2,073,139		2,073,139			0		0					
SE.- URBANIZACION	12,902		12,902			12,902		12,902			0		0					
SI.- VALIDADES URBANAS	821,589		821,589			821,586		821,586			3		3					
SJ.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,486,362		1,486,362			1,410,033		1,410,033			76,329		76,329					
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	8,771,006		8,771,006			8,770,871		8,770,871			135		135					
SN.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	6,657,931		6,657,931			6,657,931		6,657,931										
SO.- CENTROS DE SALUD	776,709		776,709			774,738		774,738			1,971		1,971					
SS.- ASISTENCIA SOCIAL	1,432,302		1,432,302			1,432,350		1,432,350			-48		-48					
U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	90,130		90,130			62,660		62,660			27,470		27,470					
UB.- CAMINOS RURALES	5,523,967		5,523,967			4,246,913		4,246,913			1,277,054		1,277,054					
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	1,789,479		1,789,479			1,273,486		1,273,486			515,993		515,993					
SUMA DE LA HOJA	38,782,859		38,782,859			36,876,964		36,876,964			1,905,895		1,905,895					
SUBTOTAL	38,782,859		38,782,859			36,876,964		36,876,964			1,905,895		1,905,895					
TOTAL	38,782,859		38,782,859			36,876,964		36,876,964			1,905,895		1,905,895					

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE PRADO HOPFNER
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE Y SECRETARIO DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIES 3er y 4to ANTICIPO 2008
FONDO: DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 3C.- ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 8-Ene-2010

CUENTA CONTAB. E	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC	FECHAS DE INICIO (M/AÑO)		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG. U.M.	CANT.	% AVANCE FISC. O	% AVANCE FMA. INC.	OBSERVACIONES			
							TEM. (M/AÑO)	FEDERAL		ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.						OTROS	TOTAL	FEDERAL
60.385.690 MF	2008CFIES17-44-CP	COP-OP-FIES-031/2008 30/12/08	01	REHABILITACION PLAZA LA FERIA (ZONA VIP), RECINTO DE CONVENCIONES SECUNDA ETAPA (REFORMADO)	TEPIC	C	30-Mar-08	28-Abr-09	514,471	514,471			514,436			35				1	948,684	100%	100%			
60.385.690 MF	2008CFIES17-45-CP	COP-OP-FIES-032/2008 30/12/08	01	CONSTRUCCION CON CONCRETO ESTRAMBOREO RECINTO FERIA Y CENTRO DE CONVENCIONES (REFORMADO)	TEPIC	C	23-Feb-09	23-Abr-09	8,594,797	8,594,797			8,587,845			6,952				1	948,684	100%	100%	POR APROBAR AMPLIACION POR \$1,819,255.70		
SUMA DE LA HOJA									9,109,268	9,109,268			9,102,280			6,988										
SUBTOTAL									9,109,268	9,109,268			9,102,280			6,988										
TOTAL									9,109,268	9,109,268			9,102,280			6,988										

ING. HECTOR RAMOS DELIBARRA HORTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAFAEL PRADO HOPFNER
COORDINADOR DEL COPLADE Y SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIES 3er Y 4to ANTICIPO 2008
FONDO: DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: UB.-CAMINOS RURALES

FECHA DE ELABORACION: 8-Ene-2010

CUENTA CONTABIL E	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG. U.M.	CANT.	% AVANCE FISIC. FINA O NC.	OBSERVACIONES			
							INICIO (MAYO)	TERMIN (MAYO)		FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33					BENEFIC.	OTROS	TOTAL
60.385.690	2008CFIES08	COP-OP-FIES-0212008	05	ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A HUAJICORI-SAN ANDRES MULLILLAS EN UNA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 DEL LÍMPIO. DE HUAJICORI	HUAJICORI HUAJICORI	C	09-Feb-08	08-Jun-09	250.000	250.000			248.280			1.720	1.720		ESTUDIO	1	100%	99%	RECURSO EJERCIDO MUNICIPIO \$191.754.58		
60.385.690	2008CFIES21	COP-OP-FIES-0212008	02	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO)(COMP LEMENTO)	VARIOS VARIAS	AD	17-Abr-09	27-Abr-09	1.000.000	1.000.000			996.968			1.032	1.032		KM PERSONA JORNALES	350 949.894 28.885	100%	100%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA		
60.385.690	2008CFIES18	COP-OP-FIES-0212008	02	MODERNIZACION DEL CAMINO PALMA GRANDE-TECOMATE (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO Y COMPLEMENTO)	TUSPAN VARIAS	AD	30-Mar-08		3.000.000	3.000.000			2.998.664			336	336		KM PERSONA JORNALES	3.38 31185 206070	90%	100%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA (BURSATILIZACION)		
60.127.610	2008CFIES13	COP-OP-FIES-0812008	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO AMADO NERVO E.C. CHAPALLA DEL KM. 7+00 AL KM. 8+754.31 (COMPLEMENTO)	SAN PEDRO LAGUNILLAS	C	02-Ago-08	30-Sep-08	1.273.967	1.273.967			1.273.967			1.273.967	1.273.967		KM PERSONA JORNALES	1.75 18750	100%		COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA EN FORNREGION 2007		
SUMA DE LA NOVA									5.523.967	5.523.967			4.246.913			1.277.054	1.277.054								
SUBTOTAL									5.523.967	5.523.967			4.246.913			1.277.054	1.277.054								
TOTAL									5.523.967	5.523.967			4.246.913			1.277.054	1.277.054								

ING. HECTOR MANUEL IBAÑORA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE PRADO HOPFNER
COMANDANTE DEL CUPLADE Y SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

