

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas. Realizadas con Recursos del Apoyo Financiero Transitorio Recuperable para la Infraestructura y Equipamiento de las Entidades Federativas

JUNIO 2007-AGOSTO 2008
 Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE MARZO DEL 2008

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	MARZO	2008
	día	mes	año

OFICIO DE APROBACION	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo 1/			Recursos depositados por Banobras A	Efectivo B	Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C	INICIO	
COP-DF-FIES-09/2007 17/12/07	9	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL COMISARIADO EJIDAL "SAN ANDRES" LAS HACIENDAS (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO IXCUINTLA MAYORQUIN	SOP	1 685 1584	70%	OBRA PERSONAS JORNALES	1,261,136	1,261,136	440,846		4-feb-08		
COP-DF-FIES-12/2007 19/12/07	10	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL REFUGIO UBICADA EN EL PANTEON HIDALGO (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1 265,817	89%	OBRA PERSONAS	4,945,112	4,945,112	2,276,060		2-abr-07		COMPLEMENTO EN FIEF 2006
COP-DF-FIES-10/2007 17/12/07	11	PAVIMENTACION DE CALLES JUAREZ, AQUILES SERDAN Y ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA DEL ORO	SOP	3216 3515 6381	60%	METRO CUADRADO PERSONA JORNALES	913,017	913,017	180,000		26-feb-08		
COP-DF-FIES-35/2007 07/03/07	12	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PUBLICAS PARA LA FERIA DE LA MEXICANIDAD (PRIMERA ETAPA)	TEPIC	SOP	1 949,684	100%	OBRA PERSONAS	2,359,756	2,359,756	1,179,878		1-feb-08	20-feb-08	
COP-DF-FIES-20/2007 17/12/2007	13	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION (PROYECTOS NOS. 8, 9, 10, 11 Y 12)	VARIOS VARIAS	VARIAS	1	25%	INFORME	100,867	147,547	24,035		1-ene-08		EL MONTO DE APROBACION POR PARTE DE SEPLAN CORRESPONDE A LOS PROYECTOS NOS. 9, 10 Y 12
COP-DF-FIES-14/2007 28/12/07	14	CONSTRUCCION DE DIRECCION BIBLIOTECA 6X8 Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. BILINGUE VENUSTIANO CARRANZA	EL NAYAR SANTA BARBARA	SOP	4 139	100%	ANEXO PERSONAS	94,020	94,020	75,654		11-oct-07	15-dic-07	COMPLEMENTO EN RAMO 20 MICROREGIONES
COP-DF-FIES-15/2007 28/12/07	15	CONSTRUCCION DE RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (APROBACION PARCIAL)(COMPLEMENTO)	SANTIAGO IXCUINTLA SANTIAGO IXCUINTLA	SOP	1 501	84%	OBRA ALUMNO	3,275,459	3,275,459	3,275,459		7-dic-06		COMPLEMENTO EN OBRA PU BULCA 2006, FIEF 2006 Y OBRA PUBLICA 2007

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Apoyo Financiero Transitorio Recuperable para Infraestructura y Equipamiento de las Entidades Federativas

Fecha:	31	MARZO	2008
	dia	mes	año

Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE MARZO DEL 2008

Entidad Federativa: 18 Nayarit

OFICIO DE APROBACION	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Aprobación SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			OBSERVACIONES
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 1/		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras Ejercido A	Revoluciones financieras de la cuenta 2/ C	
COP-DP-FIES-17/2007-28/12/07	16	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U2C EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	TEPIC TEPIC	SOP	1 1,029	100%	752,591	752,591	730,589		16-jul-07 25-sep-07
COP-DP-FIES-19/2007-04/2008-27/02/08	17	REHABILITACION DE CENTRO DE EVENTOS MULTIPLES (REPROGRAMADO)	JALA JALA	SOP	8972 1762	46%	1,321,722	1,321,722	499,318		12-nov-07
COP-DP-FIES-19/2007-28/12/07	18	ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO LOS AMOLES-EL CAJON DEL KM. 0+000 AL 87+000 (COMPLEMENTO)	YESCA, LA VARIAS	SOP	1 266,617	100%	1,007,282	1,007,282	1,007,284		5-mar-07 9-nov-07
COP-DP-FIES-02/2008-26/02/2008	21	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA DE LA UAN (AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE JUNIO 2007)	TEPIC TEPIC	SOP	1 1432	100%	101,723	101,723	101,723		2-ene-08 30-ene-08
COP-DP-FIES-07/2008-12/03/08	23	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MEGA CENTRO CONTRA LAS ADICCIONES "MARAKAME" (SUMINISTRO DE MATERIALES)	TEPIC TEPIC	SOP	1 949684 6381		7,349,497	7,349,497			
COP-DP-FIES-06/2008-12/03/08	26	CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD	TUXPAN PEÑITAS, LAS	SOP	1 1836 648		486,234	486,234			
COP-DP-FIES-06/2008-12/03/08	27	CONSTRUCCION DEL CENTRO POPULAR SOCIAL	TEPIC REFUGIO, EL	SOP	1 770 1678		1,258,226	1,258,226			

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Apoyo Financiero Transitorio Recuperable para Infraestructura y Equipamiento de las Entidades Federativas

JUNIO 2007-AGOSTO 2008
 Período: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE MARZO DEL 2008

Fecha:	31	MARZO	2008
	día	mes	año

Entidad Federativa: 18 Nayarit

OFICIO DE APROBACION	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES	
					Programada Total	Avance en el periodo /1/			Recursos depositados por Banobras Programado A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	INICIO	TERMINO		
COOP-DF-FIES-08/2008-24/03/08	25	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. FED. 15. BIFURCACION ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE DEL KM.0+000 AL KM. 1+500	ROSAMORADA VARIAS	SOP	1.5 2239 6381		KILOMETRO PERSONAS JORNALES	3,531,740	3,531,740						

SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de asignar

T O T A L 27,497,246 27,543,928 9,349,999 0 0

NOTA: La entidad federativa asume, por sí misma, plenamente las responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y/o acciones contempladas en este formato y que reciben recursos del FIES, así como en todo lo relativo a su contratación, ejecución, supervisión, documentación comprobatoria e integración de Libros Blancos.
 1/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES.
 2/ En caso de que no se hayan adeudado y aplicado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como subtotal (C) y después avanzar en el total correspondiente (D=B+C).

AUTORIZA
 Nombre:
 Puesto / Institución:
 Firma: