

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Apoyo Financiero Transitorio Recuperable para Infraestructura y Equipamiento de las Entidades Federativas

Entidad Federativa: 16 Nayarit

Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 30 DE JUNIO DEL 2008
 JUNIO 2007-AGOSTO 2008

Fecha: 7 JULIO 2008
 día mes año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo %			Programado A	Bancadas Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta C	Total D=B+C	INICIO	
COP-DP-FIES-09/2007 17/12/07 COP-DP-FIES-01/2008 26/02/08	9	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL COMISARIADO EJIDAL "SAN ANDRES" LAS HACIENDAS (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	SANTIAAGO IXQUINTLA MAYORQUIN	SOP	1 685 1684	100%	OBRA PERSONAS JORNALES	1,261,136	1,261,136	440,846		4-Feb-08	13-May-08	APROBACION 2007 POR\$543,176
COP-DP-FIES-12/2007 19/12/07 COP-DP-FIES-13/2007 28/12/07	10	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL REFUGIO UBICADA EN EL PANTICON HIDALGO (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1 265,817	90%	OBRA PERSONAS	4,945,112	4,945,112	3,600,929		2-Abr-07		COMPLEMENTO EN FIEF 2006
COP-DP-FIES-10/2007 17/12/07 COP-DP-FIES-03/2008 26/02/2008	11	PAVIMENTACION DE CALLES: JUAREZ, AQUILES, SENDAN Y ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA DEL ORO	SOP	3216 3515 6381	60%	METRO CUADRADO PERSONA JORNALES	913,017	913,017	913,017		26-Feb-08		APROBACION 2007 POR\$600,000
COP-DP-FIES-15/2007 07/03/07	12	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PUBLICAS PARA LA FERIA DE LA MEXICANIDAD (PRIMERA ETAPA)	TEPIC	SOP	1 949,894	100%	OBRA PERSONAS	2,359,756	2,359,756	2,359,756		1-Feb-08	20-Feb-08	
COP-DP-FIES-20/2007 17/12/2007	13	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION (PROYECTOS NOS 8, 9, 10, 11 Y 12)	VARIOS	VARIAS	1	25%	INFORME	100,867	147,547	76,601		1-Ene-08		EL MONTO DE APROBACION POR PARTE DE SEPLAN CORRESPONDE A LOS
COP-DP-FIES-14/2007 28/12/07	14	CONSTRUCCION DE DIRECCION-BIBLIOTECA 6X8 Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. BILINGUE VENUSTIANO CARRANZA (COMPLEMENTO)	EL NAYAR SANTA BARBARA	SOP	4 139	100%	ANEJO PERSONAS	94,020	94,020	75,654		11-Oct-07	15-Dic-07	COMPLEMENTO EN RAMO 20 MICROREGIONES
COP-DP-FIES-16/2007 28/12/07	15	CONSTRUCCION DE RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA (APROBACION PARCIAL/COMPLEMENTO)	SANTIAAGO IXQUINTLA	SOP	1 501	84%	OBRA ALUMNO	3,275,459	3,275,459	3,275,459		7-Dic-08		COMPLEMENTO EN OBRA PUEBLICA 2006, FIEF 2006 Y OBRA PUEBLICA 2007

Handwritten signature/initials

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Apoyo Financiero Transitorio Recuperable para Infraestructura y Equipamiento de las Entidades Federativas

Entidad Federativa: 14 Nayarit

JUNIO 2007-AGOSTO 2008
 Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 30 DE JUNIO DEL 2008

Fecha:	7	JULIO	2008
	día	mes	año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEP/LAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES	
					Programada Total	Avance en el periodo %			Programado A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta % C	Total D=B+C	INICIO		TERMINO
COP-DP-FIES-17/2007 28/12/07	16	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	TEPIC TEPIC	SOP	2 1,009	100%	AULA ALUMNO	752,591	752,591	730,589			16-Jul-07	25-Sep-07	
COP-DP-FIES-18/2007 28/12/07	17	REHABILITACION DE CENTRO DE EVENTOS MULTIPLES (REPROGRAMADO)	JALA JALA	SOP	1 8972 1752	65%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNAL	1,321,722	1,321,722	734,100			12-Nov-07		APROBACION 2007 POR: \$500,000
COP-DP-FIES-19/2007 28/12/07	18	ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO LOS AMOLES-EL CAJON DEL (COMPLEMENTO)	YESCA, LA VARIAS	SOP	1 265,817	100%	ESTUDIO PERSONA	1,007,282	1,007,282	1,007,284			5-Mar-07	9-Nov-07	COMPLEMENTO FIES 2006
COP-DP-FIES-02/2008 26/02/2008	21	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA DE LA UAN (AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE JUNIO 2007)	TEPIC TEPIC	SOP	1 1432	100%	OBRA ALUMNO	101,723	101,723	101,723			2-Ene-08	30-Ene-08	
COP-DP-FIES-07/2008 12/03/08	23	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MEGA CENTRO CONTRA LAS ADICCIONES (SUMINISTRO DE MATERIALES)	TEPIC TEPIC	SOP	1 949,694 6381	95%	OBRA PERSONAS JORNAL	7,349,497	7,349,497	5,934,981			11-Feb-08		
COP-DP-FIES-09/2008 11/04/08	24	PAVIMENTACION DEL ENTORNO DEL CARRETERO G.F. NO. 15 ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE, DEL KM. 93+065 AL KM. 93+515	ROSAMORAD A VARIAS	SOP	0.45 2,239 6,381		KILOMETRO PERSONAS JORNAL	2,499,181	2,499,181	734,876			18-Jun-08		
COP-DP-FIES-08/2008 24/03/08	25	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. FED. 15 BIFURCACION ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE DEL KM.0+000 AL KM. 1+500	ROSAMORAD A VARIAS	SOP	1.5 2,239 6,381	7%	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	3,531,740	3,531,740	945,863			2-Jun-08		

[Handwritten signature]

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Apoyo Financiero Transitorio Recuperable para Infraestructura y Equipamiento de las Entidades Federativas

Entidad Federativa: **18 Nayarit**

PERIODO: JUNIO DEL 2007 AL 30 DE JUNIO DEL 2008
 JUNIO 2007-AGOSTO 2008

Fecha: 7 de JULIO 2008

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEP/LAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES		
					Metas Programada Total	Avance en el periodo %			Recursos depositados por Bandejas A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta C	Total D=B+C	INICIO		TERMINO	
COP-DP-FIES-05/2008 12/03/08	26	CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD	TUXPAN PENITAS, LAS	SOP	1 1836 648	35%	OBRA PERSONAS JORNAALES	486,234	486,234	145,670		12-May-08				
COP-DP-FIES-06/2008 12/03/08	27	CONSTRUCCION DEL CENTRO POPULAR SOCIAL	TEPIC PEPUNO, EL	SOP	1 770 1678	25%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNAALES	1,258,226	1,258,226	645,903		12-May-08				
COP-DP-FIES-11/2008 09/05/08	29	CONSTRUCCION DE VADOS Y REHABILITACION DEL CAMINO DE TECUALA CAMALOTTA	TECUALA CAMALOTTA	SOP	2.5 42,227 15,308	10%	KILOMETRO PERSONAS JORNAALES	1,856,075	1,856,075	221,545		16-Jun-08				
COP-DP-FIES-12/2008 07/05/08	31	OBRA COMPLEMENTARIAS DE ALBAÑILERIA Y RESTAURACION DEL EXHOTEL PALACIO	TEPIC	SOP	1 949,884 11,336		OBRA PERSONAS JORNAALES	6,494,445	6,494,445							
COP-DP-FIES-16/2008 09/05/08	36	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL COMISARIADO EJIDAL	KALISCO AQUILES SERDAN	SOP	1 986		OBRA PERSONAS	192,231	192,231							
COP-DP-FIES-20/2008 17/06/08	40	REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SANTIAGO IXCUINTLA GAVILAN CHICO	SOP	1 366 77	100%	OBRA PERSONAS JORNAALES	57,987	57,988			17-Jun-08	20-Jun-08			
SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de seguir																
T O T A L								39,858,301	39,904,882	21,944,794	0	0				

NOTA: La entidad responsable deberá, por sí misma, proporcionar los comprobantes y responsabilidades vinculadas con los obligaciones judiciales, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y acciones conexas en este formato y que incluyan recursos del FIES, así como en todo lo relativo a su construcción, ejecución, supervisión, documentación contable y de registro de libros de obra.
 1) Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES.
 2) En caso de que no se hayan asignado y efectuado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como subtotal (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D+B+C).

AUTORIA:
 Nombre:
 Puesto / Cargo:
 Firma:

Handwritten signature