

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 8-Jul-2008

HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO			TOTAL	FEDERAL	EJECUIDO			TOTAL	FEDERAL	SALDO				
			DIRECTA	RAMO 33	BENEF			OTROS	DIRECTA	RAMO 33			BENEF	OTROS	DIRECTA	RAMO 33	BENEF
SG.- ELECTRIFICACION	14,439,157		14,439,157			11,292,316		11,292,316			3,146,841		3,146,841				
SI.- VIALIDADES URBANAS	27,117,922		27,117,922			27,117,922		27,117,922			0		0				
SI.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	8,390,728		8,390,728			2,237,855		2,237,855			6,152,873		6,152,873				
SO.- CENTROS DE SALUD	6,594,399		6,594,399			2,726,339		2,726,339			3,868,060		3,868,060				
US.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	3,060,006		3,060,006			2,245,212		2,245,212			814,794		814,794				
UB.- CAMINOS RURALES	17,051,659		17,051,659			15,615,478		15,615,478			1,436,181		1,436,181				
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	16,034,493		16,034,493			13,919,051		13,919,051			2,715,442		2,715,442				
SUMA DE LA HOJA	92,688,364		92,688,364			74,554,173		74,554,173			18,134,191		18,134,191				
SUBTOTAL	92,688,364		92,688,364			74,554,173		74,554,173			18,134,191		18,134,191				
TOTAL	92,688,364		92,688,364			74,554,173		74,554,173			18,134,191		18,134,191				

ING. HECTOR MANUEL BARRAHORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARIT  
INFORME TRIMESTRAL  
RESUMEN  
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 8-Jul-2008  
HOJA NUM: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	TOTAL	APROBADO				EJERCIDO				SALDO			
		FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	OTROS
		DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33		
60.281.6C0IU	31,597,218	31,597,218			28,603,927	28,603,927			2,993,291	2,993,291			
60.282.6C0IU	6,594,399	6,594,399			2,726,339	2,726,339			3,868,060	3,868,060			
60.283.6C0IU	14,439,157	14,439,157			11,292,316	11,292,316			3,146,841	3,146,841			
60.286.6C0GK-07	3,934,889	3,934,889			3,613,248	3,613,248			321,641	321,641			
60.287.6C0IU	12,979,304	12,979,304			12,979,304	12,979,304		0	0	0			
60.288.6C0IU	8,390,728	8,390,728			2,237,855	2,237,855			6,152,873	6,152,873			
60.289.6C0GK-07	1,488,934	1,488,934			330,602	330,602			1,158,332	1,158,332			
60.294.6C0IU	1,063,791	1,063,791			614,205	614,205			449,586	449,586			
60.295.6C0GK-07	82,022	82,022			38,456	38,456			43,566	43,566			
60.298.6C0GK-07	12,117,922	12,117,922			12,117,922	12,117,922		0	0	0			
SUMA DE LA HOJA	92,688,364	92,688,364			74,554,173	74,554,173			18,134,191	18,134,191			
SUBTOTAL	92,688,364	92,688,364			74,554,173	74,554,173			18,134,191	18,134,191			
TOTAL	92,688,364	92,688,364			74,554,173	74,554,173			18,134,191	18,134,191			

ING. HECTOR MANUEL BARBA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS











FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NUMERO DE TRIMESTRE: 2  
FECHA DE ELABORACION: 8-JUN-2008  
HOJA 1 DE 1

ORDEN DE CONTABILIDAD	NO. DE OBRAS	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHA DE INICIO (AÑO)	FECHA DE TERMINO (AÑO)	TOTAL	APROBADO		EJERCIDO		SALDOS		UNIDAD DEPORTIVA PERSONAS JORNALES	METAS PROG. CANT.	% AVANCE	OBSERVACIONES	
								FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL					FEDERAL
60-288-06-012-PR	2007/CFR01	OP. SOC. D.P. FR-01/02/007 21/1/2007	BAHIA DE BANDERAS	C	24-Mar-08		8,390,728	8,390,728	8,390,728	2,237,855	2,237,855	6,152,873	6,152,873	1	7,160	52	27	
SUMA DE LA HOJA							8,390,728	8,390,728	8,390,728	2,237,855	2,237,855	6,152,873	6,152,873					
SUBTOTAL							8,390,728	8,390,728	8,390,728	2,237,855	2,237,855	6,152,873	6,152,873					
TOTAL							8,390,728	8,390,728	8,390,728	2,237,855	2,237,855	6,152,873	6,152,873					


ING. HECTOR MANUEL IBARRA PORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)  
FONDO: INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SO CENTROS DE SALUD

NUMERO DE TRIMESTRE: 2  
FECHA DE ELABORACION: 8-JUN-2008  
HOJA 1 DE 1

CANTIDAD CONTABILIZADA	CANTIDAD DE OBRAS CONFORMES	CANTIDAD DE OBRAS NO CONFORMES	CANTIDAD DE OBRAS EN PROCESO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHAS DE		CANTIDAD TOTAL	APROBADO		EJERCIDO		SALDO		CENTRO DE SALUD U.M.	CANTIDAD DE PERSONAS JORNALAS	AVANCE FINANCIARIO EN %	AVANCE FISICO EN %
							INICIO (AÑO)	TERMINO (AÑO)		FEDERAL DIRECTA	ESTATALES DIRECTA	FEDERAL DIRECTA	ESTATALES DIRECTA	FEDERAL DIRECTA	ESTATALES DIRECTA				
60,282.86	0.00	0.00	0.00	COP. SOC. D.P.- FR.012007 14/12/2007	BAHIA DE SAN FRANCISCO	C	03-MAR-08		5,122.376	5,122.376	2,726.339	2,726.339	2,398.037	2,398.037	1,472.023	1,472.023	38,396	47	53
60,282.86	0.00	0.00	0.00	COP. SOC. D.P.- FR.00020008 17/04/08	BAHIA DE SAN FRANCISCO	C	03-MAR-08		1,472.023	1,472.023	2,726.339	2,726.339	3,858.060	3,858.060	3,858.060	3,858.060	8,381	47	53
SUMA DE LA HOJA									6,594.399	6,594.399	2,726.339	2,726.339	3,858.060	3,858.060	3,858.060	3,858.060			
SUBTOTAL									6,594.399	6,594.399	2,726.339	2,726.339	3,858.060	3,858.060	3,858.060	3,858.060			
TOTAL									6,594.399	6,594.399	2,726.339	2,726.339	3,858.060	3,858.060	3,858.060	3,858.060			

  
ING. HECTOR MANUEL BARRERA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LAS FECHAS Y EL  
AVANCE  
CORRESPONDEN A  
LA OBRA CON NO.  
2007CFR0003 PR







FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)  
 FONDO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE COMUNICACIONES ESTATALES  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: UB CAMINOS RURALES

NUMERO DE TRIMESTRE: 2  
 FECHA ELABORACION: 08-jun-08

UNIDAD CONTABLE	NUM. DE OBRAS	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE INICIO Y TERMINACION		TOTAL FEDERAL	AFOROS			EJERCIDO			TOTAL	TOTAL FEDERAL	SALDOS ESTATALES	BENEF. OBRAS	METAS PROG. L.M.	COMT.	% AVANCE EN FIN. OBSERVACIONES				
							INICIO	FIN		ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL								ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	OTROS
602816C	01U	2007/FR1	014-PR	COP-SGC-DP FR-012/2007 FR-004/2007 FR-005/2008	02*	HACIENDAS, TRAMO DEL K. 8+000 AL K.M. 18+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO ICUINTLA Y TUXPAN, NAYARIT	VARIOS	11-FEB-08	8,522,246	8,522,246			8,522,191	8,522,191		155	155		10	1,281	75	100				
602816C	01U	2007/FR15	013-PR	COP-SGC-DP FR-011/2007 FR-011/2007	02*	CONSTRUCCION DE PUENTE "REDENCION" KM. 3+218 EN LA LOCALIDAD ESTACION YAGO, RECONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ICUINTLA	SANTIAGO ICUINTLA	11-FEB-08	2,424,298	2,424,298			2,148,677	2,148,677		277,621	277,621		10.25	4,222	95	89				
602816C	01U	2007/FR12	016-PR	COP-SGC-DP FR-006/2007 FR-011/2007	01*	REHABILITACION DE CAMINO GUADALUPE VICTORIA SAN BLAS DEL KM. 0+000 AL KM. 13+900	SAN BLAS VARIAS	22-ENE-08	4,616,091	4,616,091			4,616,008	4,616,008		73	73		19.9	12,145	39	100				
SUMA DE LA HOJA									15,562,725	15,562,725			15,294,876	15,294,876		277,849	277,849									
SUBTOTAL									15,562,725	15,562,725			15,294,876	15,294,876		277,849	277,849									
TOTAL									15,562,725	15,562,725			15,294,876	15,294,876		277,849	277,849									

ING. HECTOR NAVARRETTA BARRA FORTA  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION)  
 FONDO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE COMUNICACIONES ESTATALES  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
 PROGRAMA: UB CAMINOS RURALES

NUMERO DE TRIMESTRE: 2  
 FECHA ELABORACION: 09-JUL-08  
 HOJA 1 DE 1

Cuenta Contable	No. de Obra	No. de Orden de Pago	No. de Aprobacion Previa	Nombre del Proyecto	Municipio Localizado	Modo de Ejec.	Fechas de		Total	Aprobado			Ejercido			Audos			Metas Prog. U.M. Cont.	Avance Fisic. Final	Observaciones				
							Inicio (MM/AA)	Termin (MM/AA)		Estatal	Federal	Otros	Estatal	Federal	Otros	Estatal	Federal	Otros							
60.289.60	2009CFR13	008-PR	008-PR	CONSERVACION DEL CAMINO TIPO "D" DE CAMINO TIPO "D" AMADO NERVO- EGI. CHARALLA COMPOSTELA DEL KM. 3+040 AL KM. 7+000	SAN PEDRO LAGUNILLAS AMADO NERVO (EL CONDE)	C	18-Mar-06	30-Jun-08	1,447,915	1,447,915			289,589	289,589			1,158,322	1,158,322			55	20			
60.289.60	2009CFR21	014-PR	014-PR	CONSERVACION DEL CAMINO TIPO "D" DE CAMINO TIPO "D" AMADO NERVO- EGI. CHARALLA COMPOSTELA DEL KM. 3+040 AL KM. 7+000	VARELOS VARELOS	C	27-Jun-08	30-Jun-08	41,019	41,019			41,019	41,019			0	0			100	100	INICIADA EL 11/01/08		
SUMA DE LA HOJA									1,488,934	1,488,934			330,602	330,602			1,158,332	1,158,332							
SUBTOTAL									1,488,934	1,488,934			330,602	330,602			1,158,332	1,158,332							
TOTAL									1,488,934	1,488,934			330,602	330,602			1,158,332	1,158,332							

JNG. REGIO. NAVARRA BARBARA HERRERA  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

