

PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008


FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RAMO XXXIII : APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III, APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE 2
FECHA ELABORACION 3-Jul-2008

NUM. HOJA: 1 DE 1

CLAVE PROGRAMA	APROBADO				EJERCIDO				SALDOS						
	TOTAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)
60.300.65018	39,001,216		39,001,216		12,318,969	12,318,969	12,318,969			26,682,247	26,682,247	26,682,247			
Suma de la Hoja	39,001,216		39,001,216		12,318,969	12,318,969	12,318,969			26,682,247	26,682,247	26,682,247			
Subtotal	39,001,216		39,001,216		12,318,969	12,318,969	12,318,969			26,682,247	26,682,247	26,682,247			
Total	39,001,216		39,001,216		12,318,969	12,318,969	12,318,969			26,682,247	26,682,247	26,682,247			

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



JENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
CNDQ: FONDO II, APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
EJERCICIO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES

NUMERO DE TRIMESTRE: 2
FECHA ELABORACION: 03-JUN-08

HOJA 1 DE 1

UNIDAD OPERATIVA	CÓDIGO DE OBRAS	CÓDIGO DE PROYECTO	SÍMBOLO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	UNIDAD DE EJECUCION	FECHAS DE EJECUCION		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG.		AVANCE	OBSERVACIONES				
							INICIO (MES)	TERMINO (MES)		FEDERAL	ESTATAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS
18	2008CE-21002-PR	COP-DE-RS3	RS3	CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO NAVARRETE EL PAPALOTE DEL 0+000 AL 15+500	SANTIAGO VICUJINTLA VARIAS	C	05-May-08		12,472,261	12,472,261			4,553,947	7,908,314	7,908,314				14,289,029	14,289,029			15.5	16	37	
18	2008CE-21001-PR	COP-DE-RS3	RS3	CONSERVACION MAYOR ENTRONQUE CARRETERO FEDERAL NO. 15 MIL PAS	TECUILA VARIAS	C	09-May-08		20,312,477	20,312,477			6,022,848	14,289,629	14,289,629				17,906,796	17,906,796			17	19	30	
0.390.650	003-PR	COP-DE-RS3	RS3	CONSERVACION DE CAMINO DE UNION ORIENTE-MEXICALTIAN DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS VARIAS	C	02-Jun-08		5,216,479	5,216,479			1,732,174	4,484,304	4,484,304				8,268,029	8,268,029			8	15	28	
SIMA DE LA HOJA									38,001,216	38,001,216			12,318,969	26,682,247	26,682,247				28,882,247	28,882,247						
SUBTOTAL									38,001,216	38,001,216			12,318,969	26,682,247	26,682,247				28,882,247	28,882,247						
TOTAL									38,001,216	38,001,216			12,318,969	26,682,247	26,682,247				28,882,247	28,882,247						

ING. HECTOR MANUEL VIBARRA MORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS




INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2008
RESUMEN

PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RAMO XXXIII : APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO : FONDO III: APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 NUMERO DE TRIMESTRE 2
 FECHA ELABORACION 3-JUN-2008

CLAVE PROGRAMA	APROBADO				EJERCIDO				SALDOS			
	TOTAL	DIRECTA	ESTATAL	OTROS	TOTAL	DIRECTA	ESTATAL	OTROS	TOTAL	DIRECTA	ESTATAL	OTROS
			RAMO 33	BENEFIC. (Cred. Int. etc.)			RAMO 33	BENEFIC. (Cred. Int. etc.)			RAMO 33	BENEFIC. (Cred. Int. etc.)
60.32.65018	4,428,861		4,428,861		35,593		35,593		4,428,861		4,428,861	
Suma de la Hoja	4,428,861		4,428,861		35,593		35,593		4,428,861		4,428,861	
Subtotal	4,428,861		4,428,861		35,593		35,593		4,428,861		4,428,861	
Total	4,428,861		4,428,861		35,593		35,593		4,428,861		4,428,861	


NUM. HOJA: 1 DE 1


 ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII : APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III: APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
NUMERO DE TRIMESTRE: 2
FECHA ELABORACION: 03-Jul-08

CATEGORIA GENERAL	NO. DE PROYECTO	OFICIO DE APROBACION	SUS	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO SOCIALES	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EN EJECUCION			SALDOS			METAS PRIOR.		AVANCE ESC. IND. OBSERVACIONES				
							INICIO (AÑO)	TERMINO (AÑO)		FEDERAL	ESTATAL	INDIRECTA	BENEFIC	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	DIRECTA	BENEFIC	OTROS		U.M.	CAVI		
60.92.6501.8	2007/CE-17002-CP-A	COP-OP-R33-FISE-003/2008 09/04/08	62	REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD "JUAN ESCUTIA" (SALDOS 2006)	TEPIC	C	01-Ene-08	03-May-08	627,513	627,513												100	INICIADA EL 28/06/08		
60.92.6501.8	2007/CE-17002-CP	COP-OP-R33-FISE-003/2008 09/04/08	62	REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD "JUAN ESCUTIA"	TEPIC	C	01-Ene-08	03-May-08	3,801,348	3,801,348												100	INICIADA EL 28/06/08		
60.92.6501.8	2007/CE-17007-CP	COP-OP-R33-FISE-004/2008 11/04/08	62	REHABILITACION, REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD "JUAN ESCUTIA" (AJUSTE DE COSTOS)	TEPIC	C	29-Abr-08	05-May-08	35,593	35,593												100			
SUMA DE LA HOJA									4,428,861	4,428,861															
SUBTOTAL									4,428,861	4,428,861															
TOTAL									4,428,861	4,428,861															


ING. HECTOR ALVARO IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS