

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN
NUMERO DE TRIMESTRE
FECHA DE ELABORACION
HOJA 1 DE 1

TERCER
3-Oct-2008
1

CUESTA CONTABLE	APROBADO						EJERCIDO						SALDO									
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF.	OTROS	
60 239 6A0IS 07	1,512,048			1,512,048				1,138,327			1,138,327				1,512,048			1,512,048				
60 243 6A0IS 07	10,670,835	5,230,419		5,440,416				8,253,238	4,099,796		4,153,443				6,801,040	1,160,824		5,440,416				
PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR																						
60 308 6A0IS	2,586,214			2,586,214				836,015			836,015				2,586,214			2,586,214				
60 318 6A0IS	371,813			371,813											371,813			371,813				
60 321 6A0IS	2,909,493	1,446,709		1,462,784											2,909,493	1,446,709		1,462,784				
60 326 6A0IS	5,117,795			5,117,795				3,721,867			3,721,867				5,117,795			5,117,795				
60 332 6A0IS	11,636,725			11,636,725				4,206,513			4,206,513				11,636,725			11,636,725				
TOTAL	34,804,923	6,877,128		28,127,795				18,156,760	4,099,796		14,086,964				30,735,128	2,607,333		28,127,795				

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SI - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA ELABORACION: 03-Oct-08

HOLA 2 DE 4

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	NO. DE LICITACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO		EJERCIDO		SALDOS		METAS PROG. U.M.	CANT.	% AVANCE	OBSERVACIONES			
							INICIO (MAYO)	TERMINO (MAYO)		FEDERAL	ESTADIAL	FEDERAL	ESTADIAL	FEDERAL	ESTADIAL							
60.243.6A.015-07	2008/C110-08-CP	COP-DR-433-FVII-007/2008	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL RUIZ/CECYTE 03	RUIZ RUIZ	C	10-Abr-08		429,980	214,990	214,990		126,780	88,210	88,210	1	311	59	59			
60.243.6A.015-07	2008/C130-09-PR	COP-DR-433-FVII-007/2008	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE COMPUTO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO AGROPECUARIO NO. 185 (CBTA NO. 185)	SANTAGO ICQUIHTLA POZO DE IBARRA	C	10-Abr-08		547,317	273,669	273,669		211,325	62,334	62,333	1	406	77	77			
60.243.6A.015-07	2008/C170-07-CP	COP-DR-433-FVII-007/2008	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL (CECYTE 02)	TEPIC TEPIC	C	10-Abr-08		442,874	221,437	221,437		130,575	90,862	90,862	1	181	59	59			
60.243.6A.015-07	2008/C040-11-PR	COP-DR-433-FVII-008/2008	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL LAS VARRAS (CECYTE 07)	COMPOSTELA LAS VARRAS	C	10-Abr-08		420,709	210,334	210,365		124,201	86,154	86,154	1	345	59	59			
60.243.6A.015-07	2008/C180-10-CP	COP-DR-433-FVII-008/2008	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS PLANTEL TUXPAN (CECYTE 10)	TUXPAN TUXPAN	C	10-Abr-08		220,314	115,157	115,157		88,233	48,904	48,904	1	131	59	59			
Suma de la Hoja									2,071,194	1,035,597	1,035,597		561,134	374,463	374,463							
Subtotal									2,071,194	1,035,597	1,035,597		561,134	374,463	374,463							
Total									4,508,065	2,254,032	2,254,032		1,788,595	464,339	464,339							

ING. HECTOR MANUEL PARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIL FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: S.I.-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUMERO DE TRIMESTRE
FECHA ELABORACION:

3
03-Oct-08

HOJA 3 DE 4

CLIENTE CONVENIO	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION TECNICA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG. CAV.	% AVANCE FISICO	FINAN C.	OBSERVACIONES			
							INICIO (AÑO)	TERM. (AÑO)		DIRECCIA ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC. OTROS	TOTAL FEDERAL	DIRECCIA ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC. OTROS	TOTAL FEDERAL	DIRECCIA ESTATAL					RAMO 33	BENEFIC. OTROS	
60.243.6A OIS-07	2008C040 12-PR	COP-OP-R33- PVIH-01/02/08 1202/08	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE NAYARIT PLANTEL PENITA DE JALTEMBA (CONVALER 257)	COMPOSTELA LA PENITA DE JALTEMBA	C	10-Abr-08		363,439	181,719	181,720	211,992	105,976	105,976	151,487	75,743	75,744	1	58	58					
60.243.6A OIS-07	2008C100 13-PR	COP-OP-R33- PVIH-01/02/08 1202/08	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE LOCALIDAD DE PIMENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADO LOCALIDAD DE PIMENTILLO	C	10-Abr-08		260,474	130,237	130,237	155,552	77,778	77,778	104,822	52,461	52,461	1	60	60					
60.243.6A OIS-07	2008C040 18-CP	COP-OP-R33- PVIH-01/02/08 1202/08	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL COMPOSTELA (CECYTE 08)	COMPOSTELA COMPOSTELA	C	10-Abr-08		189,446	94,724	94,724	89,278	44,639	44,639	100,170	50,085	50,085	1	47	47					
60.243.6A OIS-07	2008C140 14-CP	COP-OP-R33- PVIH-01/02/08 1202/08	03	ADQUISICION Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SANTA MARIA DEL ORO (CECYTE 05)	SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARIA DEL ORO	C	10-Abr-08		452,121	226,061	226,060	242,072	121,036	121,036	210,049	105,025	105,024	1	53	54					
60.243.6A OIS-07	2008C040 15-CP	COP-OP-R33- PVIH-01/02/08 1202/08	03	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AZTAPAN (CECYTE 09)	TECUALPA SAN FELIPE AZTAPAN	C	10-Abr-08		453,999	226,999	226,999	329,556	164,769	164,769	124,460	62,230	62,230	1	73	73					
60.243.6A OIS-07	2008C120 17-CP	COP-OP-R33- PVIH-01/02/08 1502/08	02	CONSTRUCCION DE BARRIDO PERIMETRAL EN CERTAMAN NO. 26	SAN BLAS SAN BLAS	C	05-May-08		522,664	261,032	261,032	382,940	191,470	191,470	139,124	69,562	69,562	1	97	97					
Suma de la Hoja									2,241,544	1,120,772	1,120,772	1,411,332	705,666	705,666	830,212	415,106	415,106								
Subtotal									2,241,544	1,120,772	1,120,772	1,411,332	705,666	705,666	830,212	415,106	415,106								
Total									6,749,699	3,374,804	3,374,805	4,990,722	2,495,362	2,495,361	1,738,971	879,443	879,443								

ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SL- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA ELABORACION: 03-Oct-08

Cuenta Contable	No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Sub Prog	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	M.O. de Elec.	Fechas de		Total	Aprobado			Ejercido			Saldos			Metas Prog.		Hojas de Observaciones			
							Inici (Mes/Año)	Termin (Mes/Año)		Federal	Estatal	M.P.A.	Benefic	Otros	Federal	Estatal	M.P.A.	Benefic	Otros	Federal		Estatal	M.P.A.	Benefic
60 328 64 OIS	Z0808C120	COF-OP-R03-FVIII 07/4/2008 08/27/2008	01	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN BLAS ATICAMA	C	14-Jul-08	01-Sep-08	218,181	218,181			218,181			217,870			311			1	100	
Suma de la Hoja									218,181	218,181			217,870			311			1	100				
Subtotal									218,181	218,181			217,870			311			1	100				
Total									218,181	218,181			217,870			311			1	100				

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



