

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTRUCTURADO DE BURSATILIZACION)
FONDO: 2A.1.6106.02009.0102K01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION

FECHA DE ELABORACION: 8-Ene-2010
HOJA 1 DE 2

CUESTA CONTABLE	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUBP. ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDO			METAS PROG. U.M.	CANT.	METAS ALCANZADAS DE PROYEC TO	% AVANCE FIS. FIN.	OBSERVACIONES				
							INICIO (MM/A)	TERMINO (MM/A)		ESTATAL	RAMO 33	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33						MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL
2A.127.6106.02	2009SCOP11	AP-IC-FE-08/07/2009	02	PROGRAMA EMERGENTE DE BACHO DE CALLES EN LA CIUDAD DE TEPIC Y LOS ACCESOS PRINCIPALES POBLACIONES DE LA ENTIDAD (2DA ETAPA)	VARIOS VARIAS	AD	15-Mar-09	26-Sep-09	9,000,000	9,000,000			8,999,974	8,999,974			26		26				100	100	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA 2008 ELEVADA DEL 11/07/2008 AL 11/07/2008		
2A.127.6106.02	2009SCOP06	AP-IC-FE-13/02/2009	02	PAVIMENTACION DE LA LOCALIDAD DE FUENTE DE CAMOTLAN (COMPLEMENTO)	LA YESCA PUEBLO DE CAMOTLAN	C	01-Feb-09	27-Feb-09	249,026	249,026			249,026	249,026			0		0				100	100	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA 2008 ELEVADA DEL 11/07/2008 AL 11/07/2008		
2A.127.6106.02	2009SCOP09	AP-IC-FE-04/02/2009	02	PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MA DEL ORO (TERCERA ETAPA) AJUSTE DE LOS COSTOS DE OBTENCION Y NOVIEMBRE DEL 2008)	SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARIA DEL ORO	C	01-Mar-09	30-Mar-09	77,629	77,629			77,629	77,629			0		0				100	100			
2A.127.6106.02	2009SCOP17	AP-IC-FE-07/12/2009	02	REHABILITACION DE CALLE GUANAJUATO DEL TRAMO 00-000 AL KM. 0-692.31 (COMPLEMENTO)	TECUILA TECUILA	C	07-Abr-09	04-Abr-09	1,446,436	1,446,436			1,446,436	1,446,436			-1		-1				100	100	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA 2008 ELEVADA DEL 18/12/08 AL 18/12/08		
2A.127.6106.02	2009SCOP21	AP-IC-FE-26/03/2009	02	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM. 0-000 AL 1-200	RUIZ EL VENADO	C	11-May-09	09-Jul-09	3,661,303	3,661,303			3,661,304	3,661,304			-1		-1				100	100	METRO CUADRADO PERSONAS JORNALAS 10163.72 1299 7289 6558 697170		
2A.127.6106.02	2009SCOP24	AP-IC-FE-09/12/2009	02	ASFALTICA SOBRE CALLE CAMINO VIEJO A JAJUA Y EDUCALIPITO, TRABAJO Y COSTOS AJUSTE DE AGOSTO 2008)	TEPIC	C	01-May-09	30-May-09	245,665	245,665			245,665	245,665			0		0				100	100			
2A.127.6106.02	2009SCOP25	AP-IC-FE-09/08/2009	02	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO EL NIUEVO AJUSTE DE COSTOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009)	SANTOAGO SACUNTUA HIDALGO EL NIUEVO	C	01-May-09	15-Jun-09	163,052	163,052			163,053	163,053			-1		-1				100	100			
2A.127.6106.02	2009SCOP26	AP-IC-FE-09/12/2009	02	REHABILITACION DE BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE JAJUA (AJUSTE DE COSTOS SEPTIEMBRE 2009)	JAJUA JAJUA	C	01-May-09	30-May-09	44,073	44,073			44,073	44,073			0		0				100	100			
SUMA DE LA HOJA									14,877,184	14,877,184			14,877,160	14,877,160			24		24				100	100			
SUBTOTAL									14,877,184	14,877,184			14,877,160	14,877,160			24		24					100	100		
TOTAL									14,877,184	14,877,184			14,877,160	14,877,160			24		24						100	100	

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HERRERA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE PRADO HOFFNER
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

9

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTRUCTURADO DE BURSATILIZACION
FONDO: 2A.16109.02040102K01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION

FECHA DE ELABORACION: 8-Ene-2010

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUJE. ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDO			U.M.	CANT.	METAS % AVANCE FIS. FIN.	OBSERVACIONES								
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		ESTATAL	RAMO 33	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33					MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	
2A.127.6106.0	2009SC926	AP-C-EE-10172009 19/09/2009	01	REHABILITACION Y PAVIMENTACION EN CALLE TRAMO 0+000 AL 0+823.21 (AJUSTE DE COSTOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009)	TECUALA	C	15-May-09	15-Jun-09	258,541		258,541		258,541		258,541									100	100					
2A.127.6106.0	2009SC933	AP-C-EE-12672009 31/07/2009	02	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE CALLE TRAMO DEL CANTON AL 0+305.23 (AJUSTE DE COSTOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2009)	XALISCO	C	01-Ago-09	15-Sep-09	101,415		101,415		101,415		101,415										100	100				
2A.127.6106.0	2009SC937	AP-C-EE-230972009 9-PR	02	PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2009)	LA YESCA PUEBLO DE CAMOTLAN	C	01-Oct-09	30-Oct-09	847,815		847,815		847,815		847,815										100	100				
SUMA DE LA HOJA									1,207,771		1,207,771		1,207,771		1,207,771															
SUBTOTAL									1,207,771		1,207,771		1,207,771		1,207,771		1,207,771													
TOTAL									16,084,955		16,084,955		16,084,955		16,084,955		16,084,955		16,084,955											

[Handwritten signature]
ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]
ING. FERRER PRADO HOFFNER
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

9

