


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT

FONDO: DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 1-Abr-2009
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	RECURSO DEPOSITADO A FINANZAS	EJERCIDO	REDUCCION	AMPLIACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL MODIFICADO	METAS PROG.		% AVANCE FISIC O	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES												
					INICIO (DMVA)	TERMINO (DMVA)									U.M.	CANT.															
UC	02	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TRAMO FCCO. I. MADERO-POCHOTTAN 3a ETAPA DEL KM. 3+080 AL KM. 9+550	TEPIC VARIAS	C	05-Sep-08		20,000,000		18,274,840					20,000,000	KILOMETR O PERSONA JORNALES	6.47 8909 29,378	91	91													
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO NOVILLERO-PALMAR DE CUAUTLA (1ra ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	TECUALA VARIAS	C	09-Sep-08		15,000,000		13,179,688					15,000,000	KILOMETR O PERSONA JORNALES	5 2265 21000	82.1	88													
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", A CAMPO LOS LIMONES	SANTIAAGO IXCUINTLA CAMPO LOS LIMONES	C	27-Oct-08		32,000,000		16,791,044					32,000,000	KILOMETR O PERSONA JORNALES	6.62 618 45,320	62	52	COMPLEMENTO EN FOMOREGION 2008												
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO COATANTE-FORTUNA DE VALLEJO DEL KM. 0+000 AL 4+604.93	BAHIA DE BANDERAS	C	10-Nov-08		16,000,000		8,674,353					16,000,000	KILOMETR O PERSONA JORNALES	4.61 615 6,381	33	54													
UC	03	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. (CHAPALLULA-COMPOSTELA)AMADO NERVO DEL KM. 5+000 AL KM. 6+500 Y ENTRONQUE	SAN PEDRO LAGUNILLAS VARIAS	C	09-Feb-09		12,000,000		7,603,753					12,000,000	KILOMETR O PERSONA JORNALES	1.50 1270 22257	92	63													
UC	03	PAVIMENTACION DEL CAMINO: JOMULCO - LOS AGUALES DEL KM 5+000 AL KM 8+000	JALA VARIAS	C	09-Feb-09		15,000,000		5,671,986					15,000,000	KILOMETR O PERSONA JORNALES	3 4722 20000	35	38													
SUMA DE LA HOJA														110,000,000				70,195,664					110,000,000								
SUBTOTAL														110,000,000				70,195,664					110,000,000								
TOTAL														110,000,000				70,195,664					110,000,000								

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



CONVENIO SCT
 INFORME TRIMESTRAL
 EJERCICIO 2009

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009

FECHA DE ELABORACION: 1-Abr-2009

HOJA 1 DE 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT
 FONDO:
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC. DE	FECHAS		APROBADO	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	RECURSO DEPOSITADO A FINANZAS	EJERCIDO	REDUCCION	AMPLIACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL MODIFICADO	METAS PROG.			OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)									U.M.	CANT.	% AVANCE FISIC O		FIN.		
U9	02	GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL CONVENIO S.C.T (DGIUV)	TEPIC VARIAS	C	05-Sep-08		648,164			420,917					INFORME PERSONAS JORNALES	1	20	40	65		
SUMA DE LA HOJA							648,164			420,917											
SUBTOTAL							648,164			420,917											
TOTAL							648,164			420,917											

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS		APROBADO	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	RECURSO DEPOSITADO A FINANZAS	EJERCIDO	REDUCCION	AMPLIACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL MODIFICADO	METAS PROG.		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)									U.M.	CANT.		% AVANCE FISIC O	FIN. FIN.	
UC	03	PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. 18 DE MARZO PERICOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+470	ROSAMORADA	C	22-Dic-08		19,800,000			9,262,102				19,800,000	KILOMETR O PERSONA JORNALES	4.47	7062	40	47	
UC	03	PAYMENTACION DEL CAMINO E.C. FEDERAL 200 - MIRAVALLLES DEL KM 0+000 AL KM 4+420	COMPOSTELA VARIAS	C	10-Nov-08		14,600,000			12,896,416				19,800,000	KILOMETR O PERSONA JORNALES			75	88	COMPLEMENTO EN FONREGION 2008
SUMA DE LA HOJA							34,400,000			22,158,518				19,800,000						
SUBTOTAL							34,400,000			22,158,518					19,800,000					
TOTAL							34,400,000			22,158,518					19,800,000					



ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 1-Abr-2009
HOJA 1 DE 1