

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) I

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Periodo: ENERO 2008 - FEBRERO 2009
CIERRE (1o y 2o TRIMESTRE)

Fecha:	5	ENERO	2009
	dia	mes	año

COP-DF-FIES- Aprobación	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			Rendimientos financieros de la cuenta D	Total D+B+C	FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo '1			Recursos depositados por Banderas	Ejercicio B	C			INICIO	TERMINO	
COP-DF-FIES-004/2008	3	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL PLAZA DE ARMAS AV. MEXICO	TEPIC	SOP	1	295,204	PROYECTO PERSONAS JORNALES	1,857,942	1,857,492	1,857,232			1-Dic-08		POR APROBAR AMPLIACION PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO	
COP-DF-FIES-005/2008	4	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL NODO VIAL EN LA INTERSECCION AV. INSURGENTES Y PRISILIANO SANCHEZ	TEPIC	SOP	1	285,204	PROYECTO PERSONAS JORNALES	804,985	804,985	804,240			1-Dic-08		POR APROBAR AMPLIACION PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO	
COP-DF-FIES-006/2008	8	REHABILITACION DE AERODROMO	EL NAYAR JESUS MARIA	SOP	1	30,551	OBRA PERSONA JORNALES	4,878,330	4,878,330	4,112,137			11-Dic-08		COMPLEMENTO EN FIES III ANTICIPO	
COP-DF-FIES-019/2008	9	REHABILITACION DE AERODROMO	EL NAYAR MESA DEL NAYAR	SOP	1	30,551	OBRA PERSONA JORNALES	4,748,737	4,748,737	4,170,188			11-Dic-08		COMPLEMENTO EN FIES III ANTICIPO	
COP-DF-FIES-007/2008	10	CONSTRUCCION DE VADOS Y REHAB. DE CAMINO TECUALA-CAMALOTTA (COMPLEMENTO)	TECUALA CAMALOTTA	SOP	2.5	42,227	KM PERSONA JORNALES	575,324	575,324	551,483			16-Ene-08	30-Ago-08	COMPLEMENTO EN FIES 2007	
COP-DF-FIES-009/2008	11	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL SUTSEM 2DA. ETAPA (COMPLEMENTO)	TEPIC LA CANTERA	SOP	1	295,204	OBRA PERSONA JORNALES	362,246	362,246	362,246			14-Jul-08	31-Dic-08	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS Y CONVENIOS	
COP-DF-FIES-035/2008	12	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 5,6,8,9,10 Y 11	VARIOS		1	223	SUPERVISIO N PERSONAS JORNALES	155,923	328,490	155,806			1-Ene-09	28-Feb-09		

SUBTOTAL Rendimiento Financiero pendientes de asignar

TOTAL	13,383,487	13,555,604	12,013,131	
-------	------------	------------	------------	--

NOTA: La entidad beneficiaria responde por sí misma, por adelantado, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones financieras, financieras y de cualquier otro tipo reconocidas con las obras de infraestructura pública y/o acciones similares en este Estado y sus entidades federativas del FIES, así como en todo lo relativo a su construcción, operación, supervisión, documentación administrativa e inscripción de libros de obra.

1.5. Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta anual programada e inscribir con el apoyo del FIES.

2. En caso de que no se hayan asignado y ejercido los recursos financieros a proyectos específicos, se deberá reportar su importe como residual (C) y devolverse sumado en el total correspondiente (D+B+C).

AUTORIZA
Nombre:
Puesto / Institución:
Firma:

05-1562
31/03/09