

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTRUCTURADO DE BURSATILIZACION
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 1-Abr-2009
HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	APROBADO					EJERCIDO					SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS
5C.- ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	15,337,782		15,337,782			1,034,192		1,034,192			14,303,590		14,303,590			
5K.- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,072,422	2,934,778	18,137,644								21,072,422	2,934,778	18,137,644			
SE.- URBANIZACION	4,936,920		4,936,920			3,582,706		3,582,706			1,354,214		1,354,214			
SF.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	2,177,603		2,177,603			1,835,796		1,835,796			341,807		341,807			
SF.- PAVIMENTACION	11,071,686		11,071,686			4,826,642		4,826,642			6,245,044		6,245,044			
SH.- VIVIENDA	1,168,264		1,168,264			382,045		382,045			786,219		786,219			
SI.- VIALIDADES URBANAS	341,557		341,557			312,927		312,927			28,630		28,630			
SI.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15,648,684		15,648,684			999,810		999,810			14,648,874		14,648,874			
SN.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	1,206,626		1,206,626			920,081		920,081			286,545		286,545			
SO.- CENTROS DE SALUD	409,073		409,073			27,849		27,849			381,224		381,224			
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	1,582,367		1,582,367								1,582,367		1,582,367			
US.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	15,516,126	466,082	15,030,044			15,151,435	482,404	14,669,032			364,691	3,678	361,013			
UB.- CAMINOS RURALES	19,559,095		19,559,095			964,208		964,208			18,594,887		18,594,887			
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	5,683,220		5,683,220			2,005,720		2,005,720			3,677,500		3,677,500			
UE.- SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES	2,432,434		2,432,434								2,432,434		2,432,434			
SUMA DE LA HOJA	118,143,859	3,420,860	114,722,999			32,043,412	482,404	31,561,008			86,100,447	2,938,456	83,161,991			
SUBTOTAL	118,143,859	3,420,860	114,722,999			32,043,412	482,404	31,561,008			86,100,447	2,938,456	83,161,991			
TOTAL	118,143,859	3,420,860	114,722,999			32,043,412	482,404	31,561,008			86,100,447	2,938,456	83,161,991			

ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTRUCTURADO DE BURSATILIZACION
FONDO: 2A.16106.02040102K01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

NUMERO DE TRIMESTRAL: ...
FECHA DE ELABORACION: ...
HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUBP. ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS		TOTAL	APROBADO				EJERCIDO				SALDO				U.M.	CANT.	% AVANCE	OBSERVACIONES									
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL					FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS				
2A.127.6106.02	2009/SOP/06 5-PR	AP-IC-FE-026/2009 13/02/2009	02*	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (COMPLEMENTO)	SANTIAGO IKCUINTLA VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	C	01-Mar-09	15-Mar-09	1,540,116		1,540,116				1,539,364		1,539,364											100	100	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA EJECUTADA 17/09/08 AL 22/12/08				
2A.127.6106.02	2009/SOP/06 4-CP	AP-IC-FE-026/2009 13/02/2009	02*	PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A NOVILLERO EN LA COLONIA LOS PINOS, DEL TRAMO 0+000 AL KM. 0+495 (COMPLEMENTO)	SANTIAGO IKCUINTLA	C	01-Feb-09	28-Feb-09	296,454		296,454				296,432		296,432											50	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA EN OBRA PUBLICA INICIADA EL 09/09/08					
2A.127.6106.02	2009/SOP/07 0-PR	AP-IC-FE-026/2009 13/02/2009	02*	APLICACION DEL PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE (COMPLEMENTO)	VARIOS	AD			341,033		341,033						341,033																	
SUMA DE LA HOJA									2,177,603		2,177,603				1,835,796		1,835,796																	
SUBTOTAL									2,177,603		2,177,603				1,835,796		1,835,796																	
TOTAL									2,177,603		2,177,603				1,835,796		1,835,796																	

[Handwritten Signature]
ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

