

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) /

Entidad Federativa: 18 Nayarit

INFORME TRIMESTRAL SER Y ATO ANTIPOPO
 Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2009

Fecha:	6	JULIO	2009
	día	mes	año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instrucción Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			Total D=B+C	FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo %			Recursos depositados por Banderas		Rendimientos financieros de la cuenta Z/ C		INICIO	TERMINO	
									Programado A	Ejercido B					
COP-DF-FIES-013/2008 04/12/08	13	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO)	TEPIC EL REFUGIO	SOP	1	100%	USOS MULTIPLES PERSONA JORNALES	81,677	81,677	57,945		12-May-08	29-Ago-08	* COMPLEMENTO EN FIES III Y IV 2007	
COP-DF-FIES-012/2008 04/12/08	14	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL DE REUNION (COMPLEMENTO)	SANTIAGO IXCUIXTLA EL PARALOTE	SOP	1	100%	USOS MULTIPLES PERSONA JORNALES	17,926	17,926	17,926		17-Jul-08	26-Ago-08	* COMPLEMENTO EN FIES 2007 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	
COP-DF-FIES-017/2008 18/12/08	15	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO) (REFPROGRAMADO)	COMPOSTELA IXTAPA DE LA CONCENCION	SOP	1	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA	173,740	173,740	173,739		23-Jun-08	15-Nov-08	* COMPLEMENTO EN FIEF III Y IV 2007	
COP-DF-FIES-034/2008 31/12/08	16	CONSTRUCCION DE DOS PORTICOS DE ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	COMPOSTELA ZACUALPAN	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNALES	77,542	77,570	77,542		30-Jun-08	28-Nov-08	* COMPLEMENTO EN FIEF III Y IV 2007	
COP-DF-FIES-047/2008	17	CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD (COMPLEMENTO)	HUAJICORI QUIVUQUINTA	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNALES	507,077	507,077	507,077		9-Jun-08	12-Oct-08	* COMPLEMENTO EN FIEF III Y IV 2007	
COP-DF-FIES-014/2008 04/12/08	18	REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNALES	222,048	222,048	222,048		3-Jun-08	24-Ago-08	* COMPLEMENTO EN FIEF III Y IV 2007 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
COP-DF-FIES-021/2008 28/12/08	19	ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A HUAJICORI-SAN ANDRES MULLILLAS EN UNA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM 10+000 DEL MPIO. DE HUAJICORI	HUAJICORI HUAJICORI	SOP	1	100%	ESTUDIO	250,000	250,000	248,280		9-Feb-09	9-Jun-09	RECURSO EJERCIDO MUNICIPIO \$191,754.58	
COP-DF-FIES-015/2008 10/12/08	20	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES	TEPIC	SOP	1		OBRA PERSONA JORNALES	1,556,609	1,556,609						
COP-DF-FIES-016/2008 10/12/08	23	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE FUTBOL Y ESTADIOS DE BEISBOL UBICADO POR LA AV. ESTADOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. IGNACIO ALLENDE (INMUEBLES PUBLICOS)	TEPIC	SOP	1	33%	PROYECTO PERSONAS JORNALES	1,563,866	1,563,866			9-Feb-09		POR AMORTIZAR \$469,159.80	
COP-DF-FIES-020/2008 26/12/08	24	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA DE LA UAN (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1	100%	OBRA ALUMNO	1,051,952	1,051,952	1,051,952		15-Mar-07	29-Ago-07	COMPLEMENTO EN FIES 3er ANTIPOPO 2006	
COP-DF-FIES-022/2008 26/12/08	25	CONSTRUCCION DE UNIDAD PARA PISCINA DE HIJOTERAPIA EN EL CREE (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNALES	286,627	286,627	286,075		17-Nov-08	31-Dic-08	COMPLEMENTO EN PROGRAMAS Y CONVENIOS	

Entidad Federativa: 18 Nayarit

INFORME TRIMESTRAL SER Y 4TO ANTICIPO
Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2009

Fecha: 6 JULIO 2009
día mes año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del Proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES
					Meta	Avance en el periodo %			Recursos depositados por Bancomer	Ejercido	Rendimientos financieros de la cuenta Z/ C	Total D=B+C	INICIO	
COP-OP-FIES-011/2008	26	CONSTRUCCION DE AVENIDA PRINCIPAL EN "CD. DE LA SALUD" DEL KM. 0+000 AL KM. 0+031.182	TEPIC TEPIC	SOP	631.18 295,204 7470	100%	METROS PERSONA JORNALES	821,589	821,589	821,586		8-Sep-08	22-Nov-08	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
COP-OP-FIES-028/2008	29	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Y 29	VARIOS	SOP	1	100%	SUPERVISIO N		793,378					
COP-OP-FIES-026/2008	30	AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL (COMPLEMENTO)	SANTIAAGO IXCUINTLA SANTIAAGO IXCUINTLA	SOP	1 16710 1088	90%	CENTRO DE SALUD PERSONAS JORNALES	776,709	776,709			7-May-08		COMPLEMENTO EN PROCEDOS 2007
COP-OP-FIES-032/2008	31	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN GAZCON MERCADO UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN	TEPIC	SOP	1	96%	ANEXO ALUMINOS	184,570	184,570	55,346		16-Mar-08		EJERCIDO BENEFICIARIOS \$35,852.71 PENDIENTE POR AMORTIZAR \$55,346.08
COP-OP-FIES-023/2008	34	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A CEGYEN NO. 8	COMPOSTELA	SOP	33 15991 2399	100%	KM PERSONA JORNALES	808,046	808,046	808,028		8-Feb-08	19-Abr-08	PENDIENTE COMPLEMENTO POR 465,440
COP-OP-FIES-029/2008	35	REENCARPETAMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE CAMINOS (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO)(COMPLEMENTO)	VARIOS	SOP	350 949,684 28,885	100%	KM PERSONA JORNALES	1,000,000	1,000,000	998,998		17-Abr-08	27-Abr-08	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
COP-OP-FIES-024/2008	36	MODERNIZACION DEL CAMINO PALMA GRANDE-TECOMATE (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO Y COMBUSTIBLE)(COMPLEMENTO)	TUXPAN VARIAS	SOP	338 31185 205070	86%	KM PERSONA JORNALES	3,000,000	3,000,000	2,294,164		30-Mar-08		COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y FE (BURSATILIZACION)
COP-OP-FIES-027/2008	37	PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (TERA ETAPA)	SANTIAAGO IXCUINTLA VILLA HIDALGO	SOP	1 9433 38759	45%	OBRA PERSONAS JORNALES	5,000,000	5,000,000	4,999,501		9-Mar-08		COMPLEMENTO EN FISE
COP-OP-FIES-009/2008	38	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	TEPEC	SOP	1 295,204 1269	100%	OBRA PERSONA JORNALES	888,025	1,500,000			18-May-08	18-Jun-08	
COP-OP-FIES-005/2008	39	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN	AHUACATLAN	SOP	1 14,114 2369	88%	OBRA PERSONA JORNALES	1,250,000	1,250,000	644,435		4-May-08		POR APROBAR \$405,280 ANTICIPO POR AMORTIZAR \$181,669.55
COP-OP-FIES-016/2008	40	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS	AMATLAN DE CANAS	SOP	1 10392 2369	1%	OBRA PERSONA JORNALES	1,250,000	1,250,000			15-Jun-08		POR APROBAR \$406,946 ANTICIPO POR AMORTIZAR \$375,000
COP-OP-FIES-006/2008	41	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	AMATLAN DE CANAS AMATLAN DE CANAS	SOP	1 25713 2369	100%	OBRA PERSONA JORNALES	1,250,000	1,250,000	364,888		27-Abr-08	25-Jun-08	POR APROBAR \$407,168 ANTICIPO POR AMORTIZAR \$392,406.99
COP-OP-FIES-013/2008	42	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE JALA	JALA	SOP	1 16070 2369	1%	OBRA PERSONA JORNALES	1,250,000	1,250,000			15-Jun-08		POR APROBAR \$395,793 ANTICIPO POR AMORTIZAR \$375,000

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) /

Entidad Federativa: 18 Nayarit
 INFORME TRIMESTRAL 3ER Y 4TO ANTIPO
 Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2009

Fecha:	6	JULIO	2009
	día	mes	año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEP/PLAN	Avance Financiero (peso-)			Rendimientos financieros de la cuenta Z/	Total D-B+C	FECHAS INICIO	FECHAS TERMINO	OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo 1/			Recursos depositados por Bandores	Programado A	Ejercido B					
COP-DP-FIES-031/2008 30/12/08	43	REHABILITACION PLAZA LA FERIA (ZONA VIP), RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES SEGUNDA ETAPA (REPROGRAMADO)	TEPIC TEPIC	SOP	1 949,684 735	100%	OBRA PERSONA JORNALES	514,471	514,471	514,436			30-Mar-09	28-Abr-09		
COP-DP-FIES-032/2008 30/12/08	44	CONSTRUCCION CON CONCRETO ESTAMPADO EN RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES (REPROGRAMADO)	TEPIC TEPIC	SOP	1 949,684 12,278	100%	OBRA PERSONA JORNALES	8,594,797	8,594,797	8,587,945			23-Feb-09	23-Abr-09		
COP-DP-FIES-038/2008 31/12/2008	47	REHABILITACION DE PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	TEPIC TEPIC	SOP	1 285,204	100%	OBRA PERSONA JORNALES	2,148,051	2,148,051	2,073,139			24-Nov-08	28-Dic-08		
SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de seguir																
T O T A L								34,525,332	35,931,003	25,487,020						

NOTA: La entidad federativa asume, por sí misma, plenamente las responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y/o acciones conexas.
 1/ Se podrá registrar el avance en el período como porcentaje (N) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES.
 2/ En caso de que no se hayan asignado y ejercido los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como salidas (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D-B+C).

AUTORIA
 Nombre:
 Puesto / Institución:
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2008

INFORME A MARZO (ter.2do,3er Y 4to TRIMESTRE 2008 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS))

Fecha: 6 JULIO 2009
 día mes año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 1/		Recursos depositados por Bancos A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta C	Total D=B+C	INICIO		TERMINO	
COP-DF-FIES-0172009 17/04/2009	3	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL PLAZA DE ARMAS AV. MEXICO (MODIFICADO) (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	TEPIC TEPIC	SOP	1 295,204 2854	90%	PROYECTO PERSONA JORNALES	12,902	12,902			1-Dic-08		COMPLEMENTO EN FIES I Y II ANTICIPO	
COP-DF-FIES-009/009 24/03/2009	49	REHABILITACION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	ROSA MORADA CHILAPA	SOP	1 1836 439	100%	OBRA PERSONA JORNALES	147,445	147,445			13-Jun-08	14-Sep-08	COMPLEMENTO EN FIES III Y IV TRIMESTRE 2007	
COP-DF-FIES-007/2009 24/03/2009	50	REMODELACION DEL PISO DEL CENTRO SOCIAL REVNA DE LA PAZ (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	TEPIC TEPIC	SOP	1 295,204 396	99%	OBRA PERSONA JORNALES	228,627	228,627			18-May-09		COMPLEMENTO EN FE (BURSATILIZACION)	
COP-DF-FIES-023/2009 21/04/2009	54	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 27 (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (COMPLEMENTO)	IXTLILAN DEL RIO IXTLILAN DEL RIO	SOP	1 245 2161	99%	LABORATORIO ALUMNOS JORNALES	249,830	249,830			23-Ene-09			
SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de seguir															

T O T A L

638,804	638,804	376,073
---------	---------	---------

NOTA: La entidad beneficiaria asume, por sí misma, plenamente las responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y/o acciones conexas a
 V/ Se podrá reportar el avance en el período como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a nivel del tipo de FIES.
 Z/ En caso de que no se hayan asignado y aplicado los rendimientos financieros a Proyectos específicos, se deberá registrar su monto como subtotal (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D=B+C).

AUTORIA
 Nombre:
 Puesto / Institución:
 Firmé: