

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC. DE	FECHAS		APROBADO	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	RECURSO DEPOSITADO A FINANZAS	EJERCIDO	REDUCCION	AMPLIACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EJERCIDOS	TOTAL MODIFICADO	METAS PROG.			OBSERVACIONES	
					INICIO (OM/A)	TERMINO (OM/A)									U.M.	CANT.	% AVANCE FISIC O FIN.		
UC	02	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C", TRAMO FCO. I. MADERO-POCHOTTITAN 3a ETAPA DEL KM. 3+080 AL KM. 9+550	TEPIC VARIAS	C	05-Sep-08	05-Feb-09	20,000,000			19,941,801	900,550	6,268,208	1,421,834	26,268,208	KILOMETR O PERSONA JORNALES	6.47 8909 29,378	99	100	CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE PAGAN AJUSTES DE COSTOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2008 A FEBRERO 2009
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO NOVILLERO-PALMAR DE CUAUTLA (1ra ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	TECUALA VARIAS	C	09-Sep-08	05-Feb-09	15,000,000			13,822,990	900,550		739,468	14,099,450	KILOMETR O PERSONA JORNALES	5 2265 21000	100	92	CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE PAGAN AJUSTES DE COSTOS DE LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2008
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", A CAMPO LOS LIMONES	SANTIAGO IXICQUINTLA LOS LIMONES	C	08-Nov-08		32,000,000			17,307,566	2,573,522			29,426,478	KILOMETR O PERSONA JORNALES	6.62 618 45,320	76	54	POR AMORTIZAR \$2323,158.94
UC	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO COATANTE-FORTUNA DE VALLEJO DEL KM. 0+000 AL 4+604.93	BAHIA DE BANDERAS	C	02-Dic-08		16,000,000			12,862,654		2,013,389		18,013,389	KILOMETR O PERSONA JORNALES	4.61 615 6,381	67	80	COMPLEMENTO EN FONREGION POR AMORTIZAR \$918,355.42
UC	03	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. (CHAPALLA-COMPOSTELA)-AMADO NERVO DEL KM. 5+000 AL KM. 6+500 Y ENTRONQUE	SAN PEDRO LAGUNILLAS VARIAS	C	09-Feb-09		12,000,000			7,593,715	4,254,411			7,745,589	KILOMETR O PERSONA JORNALES	1.50 1270 22257	99	63	
UC	03	PAVIMENTACION DEL CAMINO: JOMULCO - LOS AGUAJES DEL KM 5+000 AL KM 8+000	JALA VARIAS	C	09-Feb-09		15,000,000			8,526,939	553,114			14,446,886	KILOMETR O PERSONA JORNALES	3 4722 20000	92	57	POR AMORTIZAR \$1691,002.44
SUMA DE LA HOJA							110,000,000			80,055,664	8,281,597	8,281,597	2,161,302	110,000,000					
SUBTOTAL							110,000,000			80,055,664	8,281,597	8,281,597	2,161,302	110,000,000					
TOTAL							110,000,000			80,055,664	8,281,597	8,281,597	2,161,302	110,000,000					

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2009
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT

FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	RECURSO DEPOSITADO A FINANZAS	EJERCIDO	REDUCCION	AMPLIACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL MODIFICADO	METAS PROG.			OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)									U.M.	CANT.	% AVANCE FISIC FIN.				
U9	02	GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL CONVENIO S.C.T (DGIVU)	TEPIC VARIAS	C	05-Sep-08					598,740					INFORME PERSONAS JORNALES	1	20	926	40	55	APROBADO \$1094,611
SUMA DE LA HOJA										598,740											
SUBTOTAL										598,740											
TOTAL										598,740											

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 6-Jul-2009
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	RECURSO DEPOSITADO A FINANZAS	EJERCICIO	REDUCCION	AMPLIACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL MODIFICADO	METAS PROG.			OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)									U.M.	CANT.	% AVANCE FISIC O		FIN.		
UC	03	PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. 18 DE MARZO PERICOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+470	ROSAMORADA	C	06-Feb-09		19,800,000			13,943,431		1,703,584		21,503,584	KILOMETR O PERSONA JORNALES	4.47	7062	72	70	POR AMORTIZAR \$1'770,589.09	
UC	03	PAVIMENTACION DEL CAMINO: E.C. FEDERAL 200 MIRAVALLLES DEL KM. 0+000 AL KM. 4+420	COMPOSTELA VARIAS	C	25-Nov-08		14,600,000			12,896,416	1,703,584			12,896,416	KILOMETR O PERSONA JORNALES	4.42		97	88	COMPLEMENTO EN FONREGION 2008	
SUMA DE LA HOJA							34,400,000			26,839,847	1,703,584	1,703,584		34,400,000							
SUBTOTAL							34,400,000			26,839,847	1,703,584	1,703,584		34,400,000							
TOTAL							34,400,000			26,839,847	1,703,584	1,703,584		34,400,000							

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS