

Entidad Federativa: 18 Nayarit

CIERRE DE EJERCICIO 3ER ANTIPO  
Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2009

Fecha:	5	OCTUBRE	2009
	día	mes	año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SERPLAN	Avance Financiero (pesos)			Rendimientos financieros de la cuenta Z/ C	Total D=B+C	FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo 1/			Recursos depositados por Banobras	Ejercido B	Programado A			INICIO	TERMINO	
COP-OP-FIES-013/2008	13	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO)	TEPIC EL REFUGIO	SOP	1	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNALERS	57,997	57,945	57,945				12-May-08	29-Ago-08	* COMPLEMENTO EN FIES III Y IV 2007
COP-OP-FIES-069/2008	14	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL DE REUNION (COMPLEMENTO)	SANTAGO IXQUINTLA EL PAPALOTE	SOP	1	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNALERS	17,926	17,926	17,926				17-Jul-08	26-Ago-08	* COMPLEMENTO EN FIES 2007 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)
COP-OP-FIES-017/2008	15	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO (REPROGRAMADO))	COMPOSTELA IXTAPA DE LA CONCEPCION	SOP	1	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA	173,740	173,740	173,739				23-Jun-08	15-Nov-08	* COMPLEMENTO EN FIEEF III Y IV 2007
COP-OP-FIES-034/2008	16	CONSTRUCCION DE DOS PORTICOS DE ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	COMPOSTELA ZACUALPAN	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNALERS	77,542	77,870	77,542				30-Jun-08	28-Nov-08	* COMPLEMENTO EN FIEEF III Y IV 2007
COP-OP-FIES-041/2008	17	CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD (COMPLEMENTO)	HUAJICORI QUIVQUINTA	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNALERS	507,077	507,077	507,077				9-Jul-08	12-Oct-08	* COMPLEMENTO EN FIEEF III Y IV 2007
COP-OP-FIES-044/2008	18	REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNALERS	222,048	222,048	222,048				3-Jun-08	24-Ago-08	* COMPLEMENTO EN FIEEF III Y IV 2007 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COP-OP-FIES-021/2008	19	ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A HUAJICORI SAN ANDRES MILPILLAS EN UNA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM 10+000 DEL MPIO. DE HUAJICORI	HUAJICORI HUAJICORI	SOP	1	100%	ESTUDIO	250,000	250,000	248,280				9-Feb-08	8-Jun-08	RECURSO EJERCIDO MUNICIPIO \$191,754.58
COP-OP-FIES-015/2008	20	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES CANCELACION	TEPIC	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNALERS	0								
COP-OP-FIES-016/2008	23	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL Y ESTADIOS DE BEISBOL UBICADO POR LA AV. ESTADOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. IGNACIO ALLENDE (INMUEBLES PUBLICOS)	TEPIC	SOP	1	100%	PROYECTO PERSONAS JORNALERS	1,563,866	1,563,866	1,563,866				9-Feb-08	9-May-08	
COP-OP-FIES-020/2008	24	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA DE LA UAN (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1	100%	OBRA ALUMNO	1,051,952	1,051,952	1,051,952				15-Mar-07	29-Ago-07	COMPLEMENTO EN FIES 3er ANTIPO 2005

Entidad Federativa: 18 Mayat

CIERRE DE EJERCICIO 1ER. ANTIPOJO  
Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2009

Fecha: 5 OCTUBRE 2009  
día mes año

COP-OP-FIES- Aprobación	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pasos)			RENDIMIENTOS financieros de la cuenta Z/ C	Total D=B+C	FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo 1/			Recursos depositados por Banobras	Programado A	Ejercido B			INICIO	TERMINO	
COP-OP-FIES-0222/2008	25	CONSTRUCCION DE UNIDAD PARA FISICA DE HIJOS EN EL CREE (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNAL	238,075	238,075	238,075				17-Nov-08	31-Dic-08	COMPLEMENTO EN PROGRAMAS Y CONVENIOS
COP-OP-FIES-029/2008	26	CONSTRUCCION DE AVENIDA PRINCIPAL EN CD. DE LA SALUD DEL KM. 0+000 AL KM. 0+631.182	TEPIC	SOP	631.18	100%	METROS PERSONA JORNAL	821,589	821,589	821,589				8-Sep-08	22-Nov-08	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
COP-OP-FIES-026/2008	30	AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL (COMPLEMENTO)	SANTOAGO IXCUINTLA IXCUINTLA	SOP	1	100%	CENTRO DE SALUD PERSONAS JORNAL	776,709	776,709	774,738				7-May-08	1-Dic-08	COMPLEMENTO EN PROCESOS 2007
COP-OP-FIES-031/2008	31	DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN GAZCON MERCADO UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN	TEPIC	SOP	1	100%	ANEXO ALUMNOS	184,570	184,570	184,486				16-Mar-08	28-May-08	EJERCICIO BENEFICIARIOS \$120,450.17
COP-OP-FIES-023/2008	34	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A CECYTEN NO. 8	COMPOSTELA	SOP	33	100%	KM PERSONA JORNAL	953,734	1,273,486	953,734	319,752			8-Feb-09	19-Abr-09	
COP-OP-FIES-025/2008	35	REENCARPETAMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE CAMINOS (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO)(COMPLEMENTO)	VARIOS	SOP	350	100%	KM PERSONA JORNAL	1,000,000	1,000,000	998,968				17-Abr-09	27-Abr-09	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
COP-OP-FIES-024/2008	36	MODERNIZACION DEL CAMINO PALMA GRANDE-TECOMATE (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO Y COMPLEMENTO)	TUXPAN VARIAS	SOP	3.38	90%	KM PERSONA JORNAL	3,000,000	3,000,000	2,999,664				30-Mar-08		COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y FE (BURSATILIZACION)
COP-OP-FIES-027/2008	37	PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (TERA ETAPA)	SANTOAGO IXCUINTLA VILLA HIDALGO	SOP	1	59%	OBRA PERSONAS JORNAL	6,199,881	6,581,696	6,657,931	78,235			9-Mar-09		COMPLEMENTO EN * FISE * FE (BURSATILIZACION)
COP-OP-FIES-009/2008	38	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	TEPIC	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNAL	888,025	888,025	887,890				18-May-09	16-Jun-09	
COP-OP-FIES-005/2009	39	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN	AHUACATLAN	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNAL	1,655,290	1,636,310	1,636,310				4-May-09	2-Jun-09	
COP-OP-FIES-019/2009	40	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS	AMATLAN DE CANAS	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNAL	1,656,946	1,656,946	1,656,946				15-Jun-09	13-Ago-09	

pol

Entidad Federativa: 18 Nayarit

CIERRE DE EJERCICIO 3ER ANTIPO  
Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2009

Fecha: 5 OCTUBRE 2009  
día mes año

OFICIO DE APROBACION	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS	OBSERVACIONES		
					Programada Total	Avance en el periodo %			Recursos depositados por Banobras	Recursos depositados por Banobras Ejecuidos	Rendimientos financieros de la cuenta Z/ C			Total D=B+C	INICIO
COP-OP-FIES-068/2009	41	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SOP	1 25713 2366	100%	OBRA PERSONA JORNALES	1 657 168	1 653 978	1 653 978		27-Abr-09	25-Jun-09		
COP-OP-FIES-064/2009	42	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE JALA	JALA JALA	SOP	1 16070 2366	100%	OBRA PERSONA JORNALES	1 645 793	1 371 881	1 371 881		15-Jun-09	13-Ago-09		
COP-OP-FIES-031/2008	43	REHABILITACION PLAZA LA FERIA (ZONA VIP), RECINTO FERIA Y CENTRO DE CONVENCIONES SEGURIDA ETAPA (REPROGRAMADO)	TEPIC	SOP	1 949,684 12,278	100%	OBRA PERSONA JORNALES	514,471	514,471	514,436		30-Mar-09	28-Abr-09		
COP-OP-FIES-032/2008	44	CONSTRUCCION CON CONCRETO ESTAMPADO EN RECINTO FERIA Y CENTRO DE CONVENCIONES (REPROGRAMADO)	TEPIC	SOP	1 949,684 12,278	100%	OBRA PERSONA JORNALES	8 594 797	8 594 797	8 587 845		23-Feb-09	23-Abr-09		
COP-OP-FIES-072/2009	47	REHABILITACION DE PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	TEPIC	SOP	1 295,204	100%	OBRA PERSONA JORNALES	2 073 139	2 073 139	2 073 139		24-Nov-08	28-Dic-08		
COP-OP-FIES-068/2009	57	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS 37.39,40,41 Y 42 (DGCN)	VARIOS	SOP	1 129	100%	INFORME JORNALES	90 130	62 660	62 660		15-Jul-09	31-Ago-09		
SUBTOTAL Fideicomiso Financiero pendiente de seguir								35 872 355	36 250 756	35 984 842	355 987	0			
<b>T O T A L</b>															

NOTA: La entidad involucrada, por sí misma, garantiza los compromisos y responsabilidades asociadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública por acciones cometidas e  
 No se podrá reportar el avance en el periodo como porcentajes (%) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES.  
 Z/ En caso de que no se hayan asignado y afectado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como subtotal (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D=B+C).

AUTORIZA:  
Nombre:  
Puesto / Institución:  
Firma:

Entidad Federativa: 18 Nayarit

PERIODO TRIMESTRAL 4to ANTIPO  
Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2009

Fecha:	5	OCTUBRE	2009
	dia	mes	año

OFICIO DE APROBACION	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES		
					Programada Total	Avance en el periodo 1/		Recursos depositados por Bancos	Ejercido	Rendimientos financieros de la cuenta 2/	Total D-B+C	INICIO		TERMINO	
COP-DF-FIES-08172009-28-09-09	58	PAVIMENTACION DEL CAMINO AMADO NERVO E.C. CHAPALLILLA DEL KM. 7+00 AL KM. 8+754.31 (COMPLEMENTO)	SAN PEDRO LAGUNILLAS AMADO NERVO (EL CONDE)	SOP	1,75	100%	KILOMETRO PERSONAS	1,273,967	1,273,967			2-Ago-08	30-Sep-08	COMPLEMENTO EN FONREGION 2007	
COP-DF-FIES-08172009-28-09-09	65	PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO D AMADO NERVO E.C. CHAPALLILLA-COMPOSTELA DEL KM. 3+040 AL KM. 7+000 (AJUSTE DE COSTOS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2008)	SAN PEDRO LAGUNILLAS AMADO NERVO (EL CONDE)	SOP	3,96	100%	KILOMETRO PERSONAS	515,993	515,993			1-Sep-09	30-Sep-09		
SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de asignar								1,789,960	1,789,960	0	0	0			
<b>T O T A L</b>								1,789,960	1,789,960	0	0	0			

NOTA: La entidad federativa assume, por sí misma, plena responsabilidad y responsabilidad compartida con las instituciones judiciales, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública que se comencen a ejecutar en el periodo de vigencia de este informe, en el momento de la firma del presente informe, en el momento de la firma del presente informe, en el momento de la firma del presente informe.

NOTA: La entidad federativa assume, por sí misma, plena responsabilidad y responsabilidad compartida con las instituciones judiciales, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública que se comencen a ejecutar en el periodo de vigencia de este informe, en el momento de la firma del presente informe, en el momento de la firma del presente informe, en el momento de la firma del presente informe.

*for*

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2009

INFORME A MARZO (1er, 2do, 3er y 4to TRIMESTRE 2008 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS))

Fecha:	5	OCTUBRE	2009
	dia	mes	año

OFICIO DE APROBACION	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del Proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Meta		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES		
					Programada	Total			Recursos depositados por Banners	Ejercido	Rendimientos financieros de la cuenta D	Total D+B+C	INICIO		TERMINO	
COP-OP-FIES-017/2009	3	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL, PLAZA DE ARMAS, AV. MEXICO (MODIFICADO) (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	TEPIC TPIC	SOP	1	295,204	PROYECTO PERSONA JORNALES	12,902	12,902	12,902	12,902	1	1	1-Dic-08	29-May-09	COMPLEMENTO EN FIES I Y II ANTIPO
COP-OP-FIES-008/2009	49	REHABILITACION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	ROSAMORADA CHILAPA	SOP	1	1856	OBRA PERSONA JORNALES	147,445	147,445	147,445		13-Jun-08	14-Sep-08	COMPLEMENTO EN FIES III Y IV TRIMESTRE 2007		
COP-OP-FIES-007/2009	50	REMODELACION DEL PISO DEL CENTRO SOCIAL, REVINA DE LA PAZ (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	TEPIC TPIC	SOP	1	295,204	OBRA PERSONA JORNALES	228,627	228,627	228,627		18-May-09	1-Jul-09	COMPLEMENTO EN FIE (BURSATILIZACION)		
COP-OP-FIES-023/2009	54	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 27 (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)/COMPLEMENTO	IXTLAN DEL RIO	SOP	1	245	LABORATORIO ALUMNOS JORNALES	249,830	249,830	173,595		23-Ene-09				
SUBTOTAL Rendimientos Financieros pendientes de asignar																
T O T A L								638,804	638,804	562,570	0	0				

NOTA: La entidad federativa asume, por sí misma, plena responsabilidad por compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y/o acciones conexas a ellas.  
 1/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentajes (%) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES.  
 2/ En caso de que no se hayan asignado y aplicado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá indicar su meta como "Nada" (N) y después sumarse en el total correspondiente (D+B+C).

AUTORIZADA  
 Nombre:  
 Puesto / Institución:  
 Firma: