


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (2008)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO			TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO			TOTAL	FEDERAL	SALDO			BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			OTROS	DIRECTA	RAMO 33			BENEF.	OTROS	DIRECTA		
SG.- ELECTRIFICACION	2,231,340		2,231,340			2,231,340		2,231,340			0		0				
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	101,927		101,927			101,927		101,927									
U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,707,000		1,707,000			1,707,000		1,707,000									
UB.- CAMINOS RURALES	1,381,403		1,381,403			1,381,359		1,381,359			44		44				
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	3,113,685		3,113,685			3,113,685		3,113,685			0		0				
SUMA DE LA HOJA	8,535,355		8,535,355			8,535,311		8,535,311			44		44				
SUBTOTAL	8,535,355		8,535,355			8,535,311		8,535,311			44		44				
TOTAL	8,535,355		8,535,355			8,535,311		8,535,311			44		44				


ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION) (2008)
FONDO: 601001002A 02020103K01 RED CARRETERA ESTATAL, TRANSPORTE Y VIABILIDAD 2008
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 5-Oct-2009

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG		% AVANCE	OBSERVACIONES				
							INICIO (M/AÑO)	TERM. (M/AÑO)		ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS			U.M.	CANT.		
60 131 610 108	2009/CRF170 04-FR	COP-SGC- DGF-FR- 002/2009 COP-SGC- DGF-FR- 004/2009 COP-SGC- DGF-FR- 011/2009 22/07/2009	02	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO FCOL 1 MADERO-ARROYO DE CAMAHONES, TRAMO DEL KM. 0+00 AL KM. 161+403. SUBTRAMO A MODERNIZAR SAN FERNANDO.	TEPIC VARIAS	C	15-Mar-09	15-Abr-09	1,624,972	1,624,972			1,624,972									100	100			
60 131 610 108	2009/CRF130 15-FR	COP-SGC- DGF-FR- 003/2009 24/02/2009	02	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (CHAPALLA- COMPOSTELA) AMADO NERVO DEL KM. 0+00 AL KM. 5+000 (AJUSTE DE COSTOS)	SAN PEDRO LAGUNILLAS VARIAS	C	01-Abr-09	30-Abr-09	1,080,797	1,080,797			1,080,797									100	100			
60 131 610 108	2009/SOP225 PR	COP-SGC- DGF-FR- 005/2009 30/03/2009	02	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEMP. AGUASCALIENTES, TRAMO: LOS AMOLES-PRESA DEL CAJON, SUBTRAMO: LOS AMOLES-MESA DE PALANITOS DEL KM. 27+080 AL 33+280 (AJUSTE DE COSTOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2008)(CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	LA YESCA VARIAS	C	01-Abr-09	30-Abr-09	407,916	407,916			407,916									100	100			
SUMA DE LA HOJA									3,113,685	3,113,685			3,113,685													
SUBTOTAL									3,113,685	3,113,685			3,113,685													
TOTAL									3,113,685	3,113,685			3,113,685													

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

