

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
FONDO:  
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII : APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III, APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE TERCERO  
FECHA ELABORACION 5-Oct-2009

NUM. HOJA: 1 DE 1

CLAVE PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO			TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO			TOTAL	FEDERAL	SALDOS			
			DIRECTA	ESTATAL	RAMO 33			BENEFIC.	OTROS	DIRECTA			ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS
09 CAMINOS RURALES	30,216,598			30,216,598		3,615,224			3,615,224		26,601,374			26,601,374		
06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	13,586,280			13,586,280		8,989,961			8,989,961		4,596,319			4,596,319		
Suma de la Hoja	43,802,878			43,802,878		12,605,185			12,605,185		31,197,693			31,197,693		
Subtotal	43,802,878			43,802,878		12,605,185			12,605,185		31,197,693			31,197,693		
Total	43,802,878			43,802,878		12,605,185			12,605,185		31,197,693			31,197,693		

ING. HECTOR MANUEL ABARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO III. APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES

NUMERO DE TRIMESTRE: 3  
 FECHA ELABORACIÓN: 05-Oct-09  
 NUM. DE HOJA: 1 DE 1

CUENTA CONTABIL E	NO. DE OBRA	NOMBRE OFICIO APROBADO PRO N. N. VIGENCIA	SUS PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG. U.M.	CMT. O	% AVANCE FISC. FINA. O NC.	OBSERVACIONES		
						INICIO (AÑO)	TERMIN (AÑO)		FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33					BENEFIC.	OTROS
60356101	2009FISE21	COP-OP-R33	093	CONSERVACION MAJOR DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO FEDERAL NO. 15 MILPAS VIEJAS	TECUALA VARIAS	C	01-Abr-09	15-Abr-09	990,149	990,149	990,149	990,149	990,149	990,149	0	0	0	100	100	100	* COMPLEMENTO EN FISE 2008 Y SALDOS 2006 INICIADA EL 05/05/08		
60356101	2009FISE21	COP-OP-R33	093	CONSERVACION MAJOR DEL CAMINO NAVAARRETE-PAPALOTE DEL KM 0-000 AL 15-500 (AJUSTE DE COSTOS AGOSTO)	SANTIAGO ICQUIETLA VARIAS	C	01-Jun-09	30-Jun-09	1,503,692	1,503,692	1,503,692	1,503,692	1,503,692	0	0	0	100	100	100	FOR AMORTIZAR \$779,692.37			
60356101	2009FISE21	COP-OP-R33	093	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO CIE C. TUXPAN-SANTA CRUZ)	VARIOS VARIAS	C			26,116,943	26,116,943	26,116,943	26,116,943	26,116,943	0	0	0					KILOMETRO 8.25 PERSONA 2128 JORNALES 37.310		
60356101	2009FISE21	COP-OP-R33	094	ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR Y SEGUIMIENTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" EN TUXPAN SANTA CRUZ, EMBARCADERO ISLA DE MEXICALTIAN, TRAMO DEL KM 0-000 AL 8+248.3/PRIMERA ETAPA)	VARIOS VARIAS	C			455,794	455,794	455,794	455,794	455,794	0	0	0					ESTUDIO PERSONA 2128 JORNALES 651		
SUMA DE LA HOJA								30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	0	0	0					
SUBTOTAL								30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	0	0	0					
TOTAL								30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	30,216,598	0	0	0					

  
 ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO III, APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	FECHAS DE		AFROBADO			EJERCIDO			SALDOS			METAS PROG. U.M.	CANT.	% AVANCE FISIC. O. N.	FECHA ELABORACION	
					INICIO (MES/AÑO)	TERM. (MES/AÑO)	TOTAL	FEDERAL	DIRECTA	ESTATAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL					DIRECTA
60.35.81.09.2009FISEZ1.004-PR.0002009	004-PR-0002009	PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (1ra ETAPA)	SANTOAGO DE CUICUILTLA HIDALGO	C	09-MA-09		11,056,332												05-04-09	
SUMA DE LA HOJA							11,056,332												3	
SUBTOTAL							11,056,332													
TOTAL							11,056,332													

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL  
RESUMEN

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL RAMO 23  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 5-Oct-2009  
HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO			TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO			TOTAL	FEDERAL	SALDO					
			ESTATAL	RAMO 33	BENEF.			OTROS	ESTATAL	RAMO 33			BENEF.	OTROS	ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	OTROS
SI.- VIALIDADES URBANAS	38,969,994		38,969,994			38,969,994		38,969,994										
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	5,649,469		5,649,469			2,789,227		2,789,227			2,860,242			2,860,242				
SUMA DE LA HOJA	44,619,463		44,619,463			41,759,221		41,759,221			2,860,242			2,860,242				
SUBTOTAL	44,619,463		44,619,463			41,759,221		41,759,221			2,860,242			2,860,242				
TOTAL	44,619,463		44,619,463			41,759,221		41,759,221			2,860,242			2,860,242				

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS