

Informe de Avances y Resultados de las Obras Publicas Realizadas con Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1/

JUNIO 2007- AGOSTO 2008  
 Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE MARZO 2008

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31 día	MARZO mes	2008 año
--------	--------	-----------	----------

OFICIO DE APROBACION	No del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Recursos depositados por el Ejercicio Programado A			FECHAS		OBSERVACIONES	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 1/			Programado A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	INICIO	TERMINO		
COP-DP-FEIEF-09/2008 02/01/07	42	CONSTRUCCION DE CLUB DE LA TERCERA EDAD	HUAJICORI QUIVUQUINTA	SOP	1	416	941	588.361	588.361	588.361					
SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de asignar											14.488.962	12.517.429	160.194	0	0

T O T A L

NOTA: La entidad federativa asume, por sí misma, plenamente las compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y/o acciones comandadas en este formato y que reciben recursos del FEIEF, así como en todo lo relativo a su continuación, ejecución, supervisión, documentación contable y migración de Libros Blancos.  
 1/ Se podrá informar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FEIEF.  
 2/ En caso de que no se hayan asignado y aplicado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá regular al monto como subtotal (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D-B+C).

AUTORIZA

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Puesto / Institución: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

JUNIO 2007- AGOSTO 2008  
 Periodo: JUNIO DEL 2007 AL 31 DE MARZO 2008

Fecha:	31 día	MARZO mes	2008 año
--------	--------	-----------	----------

Entidad Federativa: 18 Nayarit

OFICIO DE APROBACION	No del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 1/		Unidad de Medida	Recursos Programado A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C	
COP-DP-FEIEF-38/2007		ADORNAMIENTO DE CALLE MEXICO, ALLENDE Y OAXACA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	ACAPONETA	SOP	3054.88	15%	1.357.478	1.357.478	160.194			4 ene-08	
COP-DP-FEIEF-01/2008	35		ACAPONETA	SOP	18145 6381								
COP-DP-FEIEF-26/02/2008													
COP-DP-FEIEF-04/2008	43	REHABILITACION DE CLUB DE LA TERCERA EDAD	ROSAMORADA CHILAPA	SOP	1 1856 439		329.575	329.575					
COP-DP-FEIEF-13/07/07													
COP-DP-FEIEF-07/2008	44	REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 9114 536		402.184	402.184					
COP-DP-FEIEF-13/07/07													
COP-DP-FEIEF-05/2008	45	PAVIMENTACION DE CAMINO (SAN BLAS-GUADALUPE VICTORIA) CHACALILLA (TRAMO DEL KM 2+900 AL 4+270.113)	SAN BLAS CHACALILLA	SOP	1.59 1183 22699		9.125.875	7.154.342					
COP-DP-FEIEF-02/01/07													
COP-DP-FEIEF-03/2008	46	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO C LAS LABORES E.C. SAN ANDRES KM. 0+000 AL 0+800	SANTIAGO IXCUINTLA VARIAS	SOP	8 1935 6381		1.607.166	1.607.166					
COP-DP-FEIEF-02/01/07													
COP-DP-FEIEF-02/2008	47	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA	SANTA MARIA DEL ORO COL EL AHUALAMO	SOP	1 1707 6381		281.004	281.004					
COP-DP-FEIEF-06/2008	48	ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA EL CAMINO TIPO "C" EL JICOTE-SAZARES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 14+000	TEPIC VARIAS	SOP	1 1982 879		615.123	615.123					
COP-DP-FEIEF-02/01/07													
COP-DP-FEIEF-08/2008	23	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES MEXICO MINA (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	AHUACATLAN MARQUEZADO	SOP	8.673 815 3763	100%	182.196	182.196	0.00			14 ene-08 24 mar-08	

1558