

PROYECTO	UBICACION	TIPO DE OBRA	ESTADO	MUNICIPIO	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	REMANENTE	COMENTARIOS
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ENSEÑANZA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMUNDADA	RURAL	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	PIMENTILLO	RURAL	2006/01/01	2006/12/31	100%	120,237	120,237	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPO 1 ALUMNOS 527
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL AME (CEYTE 81)	URBANO	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RUIZ	URBANO	2006/01/01	2006/12/31	100%	214,298	214,298	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPOS 1 ALUMNOS 311
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SANTA MARIA DEL ORO (CEYTE 81)	URBANO	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	2006/01/01	2006/12/31	100%	228,744	228,744	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPO 1 ALUMNOS 287
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD PARA EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO ADOBEQUIMARCO PTM (CETA)	RURAL	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	POLO DE GABARA	RURAL	2006/01/01	2006/12/31	100%	217,644	217,644	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPO 1 ALUMNOS 408
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	RURAL	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SAN FELIPE AXIATAMI	RURAL	2006/01/01	2006/12/31	100%	228,296	228,296	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPO 1 ALUMNOS 297
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA CARRERA DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	URBANO	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	TEPEC	URBANO	2006/01/01	2006/12/31	100%	182,552	182,552	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPAMIENTO 1 ALUMNOS 208
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	URBANO	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	TEPEC	URBANO	2006/01/01	2006/12/31	100%	53,562	53,562	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPAMIENTO 1 ALUMNOS 283
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	URBANO	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	TEPEC	URBANO	2006/01/01	2006/12/31	100%	221,437	221,437	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPO 1 ALUMNOS 1,191
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL TUPAN (CEYTE 81)	URBANO	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	TUPAN	URBANO	2006/01/01	2006/12/31	100%	115,157	115,157	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPO 1 ALUMNOS 131
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	RURAL	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	CRUZ DE HUANACATLIL	RURAL	2006/01/01	2006/12/31	100%	221,006	221,006	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPAMIENTO 1 ALUMNOS 200
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	RURAL	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	LAS VARGAS	RURAL	2006/01/01	2006/12/31	100%	219,344	219,344	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPO 1 ALUMNOS 247
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	RURAL	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	LA PRATA DE ALTEMAN	RURAL	2006/01/01	2006/12/31	100%	181,716	181,716	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPO 1 ALUMNOS 237
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	URBANO	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	COMPOSTELA	URBANO	2006/01/01	2006/12/31	100%	94,724	94,724	0	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON EQUIPO 1 ALUMNOS 243
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	RURAL	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	LA PRATA DE ALTEMAN	RURAL	2006/01/01	2006/12/31	100%	152,092	152,092	0	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ABE ACORDAMIENTO Y REPARACION DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)
OTROS												
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	RURAL	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	YARMA	RURAL	2006/01/01	2006/12/31	100%	200,596	200,596	0	0%

PROYECTO	UBICACION	TIPO DE OBRA	ESTADO	MUNICIPIO	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	REMANENTE	COMENTARIOS
PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGICOS PLANTEL SAN FELIPE AXIATAMI (CEYTE 89)	RURAL	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	YARMA	RURAL	2006/01/01	2006/12/31	100%	200,596	200,596	0	0%

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
INFORME AL 15 DE FEBRERO DEL 2008

MUNICIPIO COMPOSTELA

LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION					FECHA REAL		OBSERVACIONES
		PROPUESTA	APROBADA	FOR APROBAR	CONTRATADO	EJERCIDO	INICIO	TERMINO	
COMPOSTELA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES. CAPA	1,698,886	1,698,886	0	1,317,559	395,268			INICIO 18 DE FEBRERO 2008
COMPOSTELA LIMA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DEL CENTRO DE SALUD			329,875					EN REVISION
	SUMA	1,698,886	1,698,886	329,875	1,317,559	395,268			

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO IXTLAN DEL RIO

LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSIONES						FECHA REAL		OBSERVACIONES
		PROPUUESTA	APROBADA	POR APROBAR	CONTRATADO	EJERCIDO	INICIO	TERMINO	AVANCE FISICO	
IXTLAN DEL RIO	CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME)	2,465,000	2,465,000		2,138,931	859,050	12-Nov-07		24%	EN PROCESO
IXTLAN DEL RIO	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES (CAPA)	1,655,647	1,360,000	295,647	1,313,765	394,129	29-Ene-08		8%	EN PROCESO
	TOTAL	4,120,647	3,825,000	295,647	8,755,840	8,587,823				

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO: EL NAYAR

LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION				FECHA REAL		OBSERVACIONES
		PROPUESTA	APROBADA	CONTRATADO	EJERCIDO	INICIO	TERMINO	
ESUS MARIA	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CONSTRUCCION DE GOBIERNO, COMEDOR, COCINA Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	10,239,278	10,239,278	9,773,434	6,051,387	26-Dic-06		EN PROCESO EN RECISION
A COFRADIA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	1,080,000	1,115,381	1,311,926	334,614			INICIO 18 DE FEBRERO 2008
	TOTAL	11,319,278	11,354,659	11,085,360	6,386,002			

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO: SAN BLAS

LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION						FECHA REAL		AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		PROPUUESTA	APROBADA	POR APROBAR	CONTRATO	EJERCIDO	INICIO	TERMINO			
SAN BLAS	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES	1,783,103	1,783,103	0	1,403,532	408,000					
	SUMA	1,783,103	1,783,103	0	1,403,532	408,000					INICIO 18 DE FEBRERO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME AL 15 DE FEBRERO DEL 2008

MUNICIPIO: SANTIAGO IXCUINTLA

LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION				FECHA REAL		AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		PROPUESTA	APROBADA	CONTRATADO	EJERCIDO	INICIO	TERMINO		
SANTIAGO IXCUINTLA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO IXC.	6,000,000	6,000,000	5,672,870	2,057,154	16-Mar-07		42%	EN PROCESO
SANTIAGO IXCUINTLA	AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL	1,992,254	1,992,231						EN ESPERA DE REPROGRAMACION DE RECURSOS POR PARTE DE SALUD
	SUMA	7,992,254	7,992,231	5,672,870	2,057,154				

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INFORME AL 15 DE FEBRERO DEL 2008

MUNICIPIO: TEPIC

LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION					FECHA REAL		AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		PROPUESTA	APROBADA	FOR APROBAR	CONTRADO	EJERCIDO	INICIO	TERMINO		
TEPIC	REHABILITACION REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD "JUAN ESCUTIA"	10,389,371	11,198,564		9,245,030	6,769,703	26-Jun-06		99%	EN PROCESO
TEPIC	REHABILITACION, REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA AJUSTE DE COSTOS (JULIO - NOVIEMBRE 2006)	35,593	35,593						99%	PARA PAGO
TEPIC	PROYECTO Y OBRA DE UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA DE CORTA ESTANCIA	18,000,000	18,000,000		16,191,860	15,737,858	03-Oct-06		99%	EN PROCESO
TEPIC	CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	10,000,000	10,000,000		9,063,909	6,921,858	21-May-07		99%	EN PROCESO
TEPIC	SOBREPESO, RIEGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS(SORID) EN CIUDAD DE LA SALUD	2,074,000	1,454,503		1,282,932	384,860	28-Ene-08		4%	EN PROCESO
TEPIC	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICIONES "CAPA"		1,486,647		1,270,703	381,211	18-Feb-08		12%	EN PROCESO
TEPIC	CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA 2DA. ETAPA	15,000,000	15,000,000		12,407,509	3,722,253				INICIO 18 DE FEBRERO
	SUMA	55,198,964	57,175,308	0	49,162,042	33,917,763				

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO: TUXPAN

LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION						FECHA REAL		AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		PROPUESTA	APROBADA	POR APROBAR	CONTRATADO	EJERCIDO	INICIO	TERMINO			
TUXPAN	CENTRO AMBULATORIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL(CAPASITS)	2,125,000	2,419,361		2,088,170	886,294	17-Oct-07		32%	EN PROCESO	
TUXPAN	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES *CAPA*	1,557,617	1,557,617	0	1,428,397	408,000				INICIO 18 DE FEBRERO	
	SUMA	3,682,617	3,976,978	0							

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO: LA YESCA

LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION						FECHA REAL		AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		PROPIUESTA	APROBADA	POR APROBAR	CONTRATADO	EJERCIDO	INICIO	FECHA			
PUENTE DE CAMOTLAN	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO	13,644,068	13,644,068		10,773,900	10,487,039	03-May-07		99%	EN PROCESO	
PUENTE DE CAMOTLAN	HOSPITAL COMUNITARIO (AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE MAYO)	18,887	18,887							PARA PAGO	
PUENTE DE CAMOTLAN	CONSTRUCCION DE HOSPITAL COMUNITARIO (AJUSTE DE COSTO MES DE JULIO 2007)	6,661	6,661							PARA PAGO	
PUENTE DE CAMOTLAN	CONSTRUCCION DE HOSPITAL COMUNITARIO (AJUSTE DE COSTO MES DE JUNIO 2007)	14,534	14,534							PARA PAGO	
	SUMA	13,664,150	13,664,150	0	10,773,900	10,487,039					

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INFORME AL 15 DE FEBRERO DEL 2008

MUNICIPIO: BAHIA DE BANDERAS

LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION						FECHA		AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		PROPUESTA	APROBADA	POR APROBAR	CONTRATADO	EJERCIDO	INICIO	TERMINO			
VALLE DE BANDERAS	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	1,239,462	1,224,782		1,224,783	1,193,279	09-Mar-07		98%	EN PROCESO	
TONDOROQUE	CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (GISAME)	2,465,000	2,465,000		2,464,706	739,412	13-Nov-08		35%	EN PROCESO	
TONDOROQUE	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES (CAPA)	1,672,070	1,672,070		1,649,489	408,000	01-Feb-08		15%	EN PROCESO	
SAN FRANCISCO	AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. REYNALDO SAUCEDO Y ANDRADE	6,690,932	5,122,376							FALLO 7 DE FEBRERO 2008	
	SUMA	12,067,464	10,484,228	0	5,338,978	2,340,691					

27/09/08

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2008

05-Mar-08

ORDEN	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINALIDAD	TIPO DE EDUCACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	TIPO DE OBRA	PROYECTO	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		CLAVE DE LINEA DE ACCIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	
									FEDERAL (P.V.B.A.Y. M.E.D.)	TOTAL	CAPACIDAD	SEÑEJ.					
1	NORTE	SANTIAGO XICUMTLA	SAUITA	MEDIO	TELESECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. T.V. SECUNDARIA "ANGEL GARCÍA MONTAÑO" 18ETV0027A	X	X	1	\$ 500,000.00	1	2	1892	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	NORTE	SANTIAGO XICUMTLA	LA HIGUERITA	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE AULAS 3 Y SANITARIOS. TELESECUNDARIA "MOMICA SOTO PONCE" 18ETV00210	X	X	1	\$ 280,000.00	1	3	48	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	NORTE	SANTIAGO XICUMTLA	CERRITOS	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERIMETRAL MOTO (COMPLEMENTARIO). TELESECUNDARIA "CONSTITUCIÓN POLÍTICA" 18ETV00088	X	X	1	\$ 250,000.00	1	4	25	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	NORTE	TECUALA	TECUALA	MUY BAJO	PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS PRIMARIA "LEONIA VICARIO" 18EPR00197	X	X	1	\$ 600,000.00	1	1	341	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MEDIO	JARDÍN DE NIÑOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y TELARÁN. JARDÍN DE NIÑOS "CARMEN TARANGO DE BARBOSA" 18EJN00121	X	X	1	\$ 350,000.00	1	2	38	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	NORTE	SAN BLAS	SAN BLAS	MEDIO	JARDÍN DE NIÑOS	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. JARDÍN DE NIÑOS "ANDREA BARCENA" 18EJN00367	X	X	1	\$ 180,000.00	1	3	59	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	CENTRO	TEPEC	EL AHUACATE	MUY BAJO	SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. SECUNDARIA "MARTIN RICO" 18E5T00058	X	X	1	\$ 250,000.00	1	1	63	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MEDIO	PRIMARIA	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE RED ELÉCTRICA PRIMARIA "PRESIDENTE ALEMÁN" 18EPR00278	X	X	1	\$ 120,000.00	1	1	389	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	SUR	AHUACATLAN	ZOATLAN	BAJO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PLUVIALES TELESECUNDARIA "FRANCISCO VILLA" 18ETV188V	X	X	1	\$ 120,000.00	1	1	25	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	COSTA SUR	COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	BAJO	TELESECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y SUMINISTRO Y COLGACIÓN DE VITROSCO EN AULAS T.V. SECUNDARIA "HERNANDEZ DEL M" 18ETV0286U	X	X	1	\$ 300,000.00	1	2	55	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	NORTE	ROSAMORADA	FRANCISCO VILLA (EL RETIRO)	MEDIO	JARDÍN DE NIÑOS	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFA DRITZ DE DOMÍNGUEZ" 18EJN0332U	X	X	1	\$ 80,000.00	1	3	46	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	SUR	SANTA MARIA DEL ORO	CERRO BLANCO	MEDIO	TELESECUNDARIA	SE CAMPELO PARTE DE LA META REHABILITACIÓN DE TEOCHO DE 2 AULAS TELESECUNDARIA "CANDIDO SALAZAR" 18ETV00771	X	X	1	\$ 250,000.00	1	3	40	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	NORTE	SANTIAGO XICUMTLA	SANTIAGO XICUMTLA	MEDIO	PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA UZ-Y REHABILITACIÓN DE SANITARIO ATÍPICOS. PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE" 18EPR0016W	X	X	1	\$ 300,000.00	1	2	189	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	NORTE	TECUALA	AGUA VERDE	BAJO	TELESECUNDARIA	SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS (CON SUSTITUCIÓN DE RELLENO DE ARCILLA EXPANSIVO POR MATERIAL DE RELLENO ADECUADO). TELESECUNDARIA "VALERIANO ARRA ALCARAZ" 18ETV0018P	X	X	1	\$ 600,000.00	1	2	14	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	NORTE	TECUALA	TECUALA	MUY BAJO	PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE PORTICO. PRIMARIA "CONSTITUCIÓN DE 1887" 18EPR0018U	X	X	1	\$ 2,500,000.00	1	2	213	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	COSTA SUR	COMPOSTELA	MAZATAN	BAJO	TELESECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS TELESECUNDARIA "SEVERIANO DECEGUELA PENA" 18ETV01425	X	X	1	\$ 400,000.00	1	1	78	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	NORTE	SANTIAGO XICUMTLA	EL CORTE	MEDIO	TELESECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS TELESECUNDARIA "MARCOS FLORES LOPEZ" 18ETV01015	X	X	1	\$ 400,000.00	1	1	67	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	NORTE	SANTIAGO XICUMTLA	BOCA DE CAMICHIN	MEDIO	TELESECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" 18ETV0026H	X	X	1	\$ 250,000.00	1	1	75	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
			TEPEC	MUY BAJO	SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIÓN DE LABORATORIO MULTIFUNCIÓNAL (FÍSICA - QUÍMICA) SECUNDARIA "JOSE REWIELTAS" 18E5S0007N	X	X	1	\$ 380,000.00	1	1	103	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
			XALISCO	MUY BAJO	JARDÍN DE NIÑOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES. JARDÍN DE NIÑOS "PROSAURA ZAPATA CAMOT" 18EJN0285G	X	X	1	\$ 300,000.00	1	2	94	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
			JUNTLAS SAN PEDRO LAGUNILLAS	MEDIO	PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES. PRIMARIA "REVOLUCIÓN" 18EPR0011A	X	X	1	\$ 300,000.00	1	1	228	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
			TEPEC	MUY BAJO	SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA "RAMONA DECEÑA HERNADEZ" 18E5T0004C	X	X	1	\$ 220,000.00	1	1	685	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2008

05-Mar-08

ZONA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE ATENCIÓN	TIPO DE EDUCACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (LOCALIZACIÓN, TIPO DE OBRA, TIPO DE EDUCACIÓN)	TIPO DE OBRA	PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		CLAVE DE LINEA DE ACCIÓN	ESTADO	
								FEDERAL (POSSIBLE)	ESTADO (TOTAL)	CAPACIDAD	BENEFICIARIOS			
23	CENTRO	TEPEC	TEPEC	SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, SECUNDARIA "BELISARIO DOMÍNGUEZ" -18EES084Z	X	X	RAMO 33 \$	200,000.00	1	1	327	401	NO APLICA
24	COSTA SUR	COMPOSTELA	COMPOSTELA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ASESORÍA Y BARDEO MOTO EN PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE -18EPR008F	X	X	RAMO 33 \$	300,000.00	1	2	63	348	NO APLICA
25	NORTE	ACAPONETA	ACAPONETA	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y VITROPISO PARA UNA AULA, JARDIN DE NIÑOS "ISABEL VARGAS URQUIET" -18EJND01P	X	X	RAMO 33 \$	160,000.00	1	2	68	281	NO APLICA
26	NORTE	ACAPONETA	CERRO BIOLA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TELESECUNDARIA "MAGDALENO ASTORGA MALDONADO" -18ETV021T	X	X	RAMO 33 \$	750,000.00	1	2	51	455	NO APLICA
27	NORTE	SANTIAGO RECUMTILA	SAN MIGUEL N 2	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, TELESECUNDARIA "VICENTE ESTRADA" -18ETV008U	X	X	RAMO 33 \$	300,000.00	1	1	67	548	NO APLICA
28	NORTE	TECUALA	EL ARRAYAN	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, TELESECUNDARIA "GIL HERRERA GONZÁLEZ" -18ETV009W	X	X	RAMO 33 \$	120,000.00	1	1	69	218	NO APLICA
29	NORTE	TUXPAN	TUXPAN	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE 6 AULA DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (AREAS AFECTADAS) PRIMARIA "29 NOVIEMBRE" -18EPR008E1	X	X	RAMO 33 \$	380,000.00	1	2	91	862	NO APLICA
30	COSTA SUR	BAHIA DE BANDERAS	LA CRUZ DE HUANACANTLE	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS (AREA AFECTADA), TELESECUNDARIA "JUAN ALVAREZ" -18ETV016E	X	X	RAMO 33 \$	220,000.00	1	2	121	401	NO APLICA
31	NORTE	SAN BLAS	LA CHIRIPA	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CINCO (CON ESTRUCTURAS DE PORTERIA Y TABLERO TIPO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) REYNAYAR -18ETV016H	X	X	RAMO 33 \$	150,000.00	1	1	18	273	NO APLICA
32	NORTE	ROSAMORADA	TEPECAMAHUALTLA	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA (CON ESTRUCTURAS DE PORTERIA Y TABLERO TIPO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) TELESECUNDARIA "GABRIEL MONTAÑO GAMBOA" -18ETV0068	X	X	RAMO 33 \$	150,000.00	1	1	43	273	NO APLICA
33	CENTRO	TEPEC	EL TRAPICHILLO	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA (CON ESTRUCTURAS DE PORTERIA Y TABLERO TIPO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) TELESECUNDARIA "AURELIO NAVARRETE MARTINEZ" -18ETV012AC	X	X	RAMO 33 \$	150,000.00	1	1	47	273	NO APLICA
34	NORTE	SANTIAGO UCUMTILA	PASO REAL DE CAHUJA	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA (CON ESTRUCTURAS DE PORTERIA Y TABLERO TIPO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) TELESECUNDARIA "RATUMUNDO ORTEGA FERNANDEZ" -18ETV008Y	X	X	RAMO 33 \$	150,000.00	1	1	23	273	NO APLICA
35	NORTE	SANTIAGO UCUMTILA	OJO DE AGUA	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS (AREA AFECTADA) JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" -18EJND034L	X	X	RAMO 33 \$	200,000.00	1	2	20	364	NO APLICA
36	CENTRO	TEPEC	TEPEC	JARDIN DE NIÑOS	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, JARDIN DE NIÑOS "DIANA LAURA" -18EJND035Z	X	X	RAMO 33 \$	220,000.00	1	1	97	401	NO APLICA
37	SUR	AHUACATLAN	SANTA CRUZ DE CAMOTLAN	MEDIO	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" -18ETV014H	X	X	RAMO 33 \$	230,000.00	1	1	30	418	NO APLICA
38	CENTRO	TEPEC	TEPEC	SECUNDARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION "REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS, SECUNDARIA ALFONSO GARCIA ROBLES -18EST0001F	X	X	RAMO 33 \$	400,000.00	1	1	334	728	NO APLICA
39	CENTRO	TEPEC	TEPEC	PRIMARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION "REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS, PRIMARIA FERNANDO MONTAÑO -18EPR0021H	X	X	RAMO 33 \$	350,000.00	1	1	819	638	NO APLICA
40	CENTRO	TEPEC	TEPEC	SECUNDARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION "REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS, SECUNDARIA PRESIDENTE ALEMÁN -18EES0063Z	X	X	RAMO 33 \$	390,000.00	1	1	366	638	NO APLICA
41	CENTRO	TEPEC	TEPEC	SECUNDARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION "REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS, SECUNDARIA RAMONA CECERÍA -18EST0004C	X	X	RAMO 33 \$	400,000.00	1	1	628	779	NO APLICA
42	CENTRO	TEPEC	TEPEC	PRIMARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION "REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO -18EPR0018P	X	X	RAMO 33 \$	350,000.00	1	1	221	538	NO APLICA

**GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2008**

05-Mar-08

UNIDAD DE INVERSIÓN	ZONA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MAGNIFICACIÓN	TIPO DE EDUCACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS Y/O INSTALACIONES	ESTADO	OTRO ESTADO	PROYECTO	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS ACADÉMICAS	BENEFICIARIOS	CRONOLÓGICOS	CLAVE DE LINEA DE ACCIÓN	ESTADO	ESTADO	ESTADO	
										FEDERAL	ESTADO								
43	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	SECUNDARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS. SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ 18EES0064Z	X		X 1		\$ 300,000.00	1	1	338	546	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
44	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	PRIMARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS. PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO 18EPR0033N	X		X 1		\$ 350,000.00	1	1	564	638	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
45	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	PRIMARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS. PRIMARIA CUAUHTEMOC 18EPR0023F	X		X 1		\$ 350,000.00	1	1	350	638	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
46	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	PRIMARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS. PRIMARIA FRANCISCO GLEZ. BOCANEGRA 18EPR0060J	X		X 1		\$ 290,000.00	1	1	571	528	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
47	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	PRIMARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS. PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN 18EPR0047P	X		X 1		\$ 350,000.00	1	1	736	638	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
48	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	SECUNDARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS. SECUNDARIA AMADO NERVO 18EES0069U	X		X 1		\$ 300,000.00	1	1	234	546	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
49	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	SECUNDARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS. SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA 18EES0080E	X		X 1		\$ 300,000.00	1	1	73	546	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
50	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	SECUNDARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS. SECUNDARIA ESTEBAN BACA CALDERON 18EES0063J	X		X 1		\$ 350,000.00	1	1	573	638	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
51	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	SECUNDARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS. SECUNDARIA FRANCISCO BENTES SALVA 18EES0008I	X		X 1		\$ 300,000.00	1	1	106	546	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
52	CENTRO	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	SECUNDARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS CON SISTEMA DE AHORRO (PREVIO ESTUDIO) Y ACCESORIOS ELECTRICOS. SECUNDARIA JUSTO SIERRA 18EES0004K	X		X 1		\$ 300,000.00	1	1	512	546	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
53	NORTE	SAN BLAS	LA LIBERTAD	MEDIO	TELESECUNDARIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO A SEIS AULAS, UN LABORATORIO, UN AULA DE COMPUTO Y LA DIRECCION. TELESECUNDARIA "LAZARO LLANOS IGLESIAS" 18ETV0078P	X		X 1		\$ 70,000.00	1	10	78	128	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
54	NORTE	SAN BLAS	CHACALLA	MEDIO	TELESECUNDARIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN 3 AULAS Y DIRECCION, Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. TELESECUNDARIA "ANTONIO CANO ALA TORRE" 18ETV0010A	X		X 1		\$ 300,000.00	1	5	43	546	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
55	NORTE	RUIZ	REAL DEL TOPILOTE	MEDIO	TELESECUNDARIA	ENLIZADO DE TECHOS DE 4 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y COLOCACION DE VITROPISO EN 1 AULA DE ACCESO DESDE LA ENTRADA DEL PLANTEL TELESECUNDARIA "ALEJANDRO RODRIGUEZ" 18ETV0031L	X		X 1		\$ 250,000.00	1	3	25	453	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
56	NORTE	TECUALA	EL TEJON	MEDIO	TELESECUNDARIA	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE 2 AULAS (CON LOZETA DE BARRO) Y REHABILITACION DE SANITARIOS. TELESECUNDARIA "RINCO AVENA FONSECA" 18ETV0174K	X		X X 1		\$ 190,000.00	1	3	28	219	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
57	NORTE	TECUALA	TECUALA	BAJO	PRIMARIA	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE TECHO DE 6 AULAS Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS. PRIMARIA "MANUEL NAVARRETE SAAVEDRA" 18EPR0049N	X		X 1		\$ 350,000.00	1	7	48	638	EDUA21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2008

05-Mar-08

No.	ZONA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINALIDAD	TIPO DE EDUCACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	TIPO DE OBRA			PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS			CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	ESTADO	
							F	P	C		FEDERAL (MILLONES DE PESOS)	ESTADO (MILLONES DE PESOS)	TOTAL	CANT.	U. DE M.			BENEF.
58	NORTE	TECUALA	RIO VIEJO	BAJO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS (ÁREA AFECTADA) Y PLAZA CÍVICA Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN AULAS. TELESECUNDARIA "SAMONVAL CASTAÑEDA". 18ETV0109K	X				RAMO 33	\$	150,000.00	1	3	49	EDLA21	NO APLICA
59	NORTE	TECUALA	EL MACHO	BAJO	JARDIN DE NIÑOS	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" 18ETV0109K	X				RAMO 33	\$	400,000.00	1	2	36	EDLA21	NO APLICA
60	SUR	AMATLÁN DE CAÑAS	LA VERBA BUENA	MEDIO	TELESECUNDARIA	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y 2 AULAS DIDÁCTICAS (SOLO ÁREA AFECTADA). Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO (CON COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS CON PORTERA Y TABLERO TIPO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES). "T.V. SECUNDARIA" EMILIO M. GONZÁLEZ 18ETV0212E	X				RAMO 33	\$	200,000.00	1	4	26	EDLA21	NO APLICA
61	NORTE	TECUALA	LUMBRES	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE 1 AULA, PINTURA EN 2 AULAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES EN SANITARIOS. TELESECUNDARIA "TELPE ARCELES" 18ETV0140U	X				RAMO 33	\$	130,000.00	1	3	39	EDLA21	NO APLICA
62	SIERRA	HUALQUIRI	EL COLORADO	BAJO	PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA "EMILIO M. GONZÁLEZ PARRA" 18ETV0068Z	X				RAMO 33	\$	350,000.00	1	3	21	EDLA21	NO APLICA
63	NORTE	SANTIAGO IXCUINTLA	PALMAR DE COATEPEQUE	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. TELESECUNDARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 18ETV0062A	X				RAMO 33	\$	400,000.00	1	2	06	EDLA21	NO APLICA
64	NORTE	TECUALA	TERRA GENEROSA	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y PINTURA EN UNA AULA Y SERVICIOS SANITARIOS. TELESECUNDARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 18ETV0091T	X				RAMO 33	\$	200,000.00	1	4	26	EDLA21	NO APLICA
65	NORTE	ROSAMORADA	FRANCISCO VILLA (EL RETIRO)	MEDIO	JARDIN DE NIÑOS	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS, EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 18EJ0032U	X				RAMO 33	\$	110,000.00	1	3	48	EDLA21	NO APLICA
66	NORTE	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	MEDIO	PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (ÁREA AFECTADA) PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" 18EPR0014Y	X				RAMO 33	\$	250,000.00	1	3	375	EDLA21	NO APLICA
67	SUR	IXTLÁN DEL RIO	LA HIGUERITA	BAJO	PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA "INDIO MARIANO" 18EPR0055Y	X				RAMO 33	\$	120,000.00	1	1	45	EDLA21	NO APLICA
68	NORTE	SANTIAGO IXCUINTLA	LOS CORCHOS	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" 18ETV0067P	X				RAMO 33	\$	300,000.00	1	3	67	EDLA21	NO APLICA
69	NORTE	TECUALA	TECUALA	BAJO	PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" 18EPR0062W	X				RAMO 33	\$	200,000.00	1	2	442	EDLA21	NO APLICA
70	NORTE	SANTIAGO IXCUINTLA	PAREDES	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, ENLACE DE TUBO EN 1 AULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN 1 AULA. TELESECUNDARIA "LEONARDO VERA GARCÍA" 18ETV0064Z	X				RAMO 33	\$	120,000.00	1	1	19	EDLA21	NO APLICA
71	SIERRA	LA YESCA	TATEPUZCO	ALTO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS. TELESECUNDARIA "L.C. BENITO JUÉREZ" 18ETV0294X	X				RAMO 33	\$	110,000.00	1	2	8	EDLA21	NO APLICA
72	NORTE	TECUALA	PAJARITOS	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SANITARIOS. TELESECUNDARIA "DEL HERREKA VILLAL" 18ETV00618	X				RAMO 33	\$	200,000.00	1	3	68	EDLA21	NO APLICA
73	NORTE	SANTIAGO IXCUINTLA	PATRONEÑO	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS. TELESECUNDARIA "DAVID ESPARZA" 18ETV0277G	X				RAMO 33	\$	110,000.00	1	2	25	EDLA21	NO APLICA
74	NORTE	TECUALA	CAMALOTTA	BAJO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO TALLER TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" 18ETV0196N	X				RAMO 33	\$	250,000.00	1	1	81	EDLA21	NO APLICA
75	SIERRA	LA YESCA	EL TRAPICHE	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE UN AULA TELESECUNDARIA "EUSTACIO GUERRAZ R." 18ETV0278F	X				RAMO 33	\$	300,000.00	1	1	31	EDLA21	NO APLICA
76	NORTE	ROSAMORADA	EL TAMARINDO	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. TELESECUNDARIA "FUGENCIO DIAZ JEDINA" 18ETV0069T	X				RAMO 33	\$	180,000.00	1	3	67	EDLA21	NO APLICA
77	NORTE	TECUALA	BUENA VISTA	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y PROTECCIÓN PARA UN AULA. TELESECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN" 18ETV0212X	X				RAMO 33	\$	250,000.00	1	2	19	EDLA21	NO APLICA
78	SUR	SANTA MARIA DEL ORO	COL MODERNA	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN GRAL. DE TODA LA RED ELÉCTRICA. TELESECUNDARIA "PEDRO ORTEGA ULLOA" 18ETV0068M	X				RAMO 33	\$	100,000.00	1	2	74	EDLA21	NO APLICA
79	SUR	AHUACATLÁN	HERIBERTO JARA	BAJO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS TELESECUNDARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARIAS" 18ETV0151T	X				RAMO 33	\$	90,000.00	1	2	53	EDLA21	NO APLICA
80	CENTRO	TEPIC	POCHITLÁN	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA. TELESECUNDARIA "PEDRO CARILLO PARRA" 18ETV0124D	X				RAMO 33	\$	160,000.00	1	4	117	EDLA21	NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2008

05-Mar-08

ZONA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINALIDAD	TIPO DE EDUCACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	TIPO DE OBRA	OCCASIONES	PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		CLAVE DE LINEA DE ACCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	
									FEDERAL (F.V.R. 532 (MEDI))	TOTAL	CAPACIDAD	BENEF. (CANT. Y DE H.)			
NORTE	TECUALA	EL RIBLITO	MEDIO	TELESECUNDARIA	REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE SANITARIOS "TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ" 18ETV0326G	X				RAMO 33	\$ 120,000.00	1	3	19	NO JUACA
CENTRO	TEPIC	TEPIC	MUY BAJO	PRIMARIA	REPARACION DE MUROS AFECTADOS PRIMARIA "FCO. GONZALEZ BOCAMEGSA" 18ETP096J	X				RAMO 33	\$ 160,000.00	1	1	571	NO JUACA
SUR	AHUACATLAN	MARQUEZADO	BAJO	TELESECUNDARIA	SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO EN TRES AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS "TELESECUNDARIA "ROSALDO MORALES BERNAL" 18ETV0326G	X	X			RAMO 33	\$ 100,000.00	1	4	32	NO JUACA
CENTRO	TEPIC	LO DE LAMEDO	MUY BAJO	TELESECUNDARIA	(SE CAMBIO META) RELOZADO EN TECHO DE 3 AULAS SECUNDARIA " EMILIANO ZAPATA" 18EST1000ZE	X				RAMO 33	\$ 90,000.00	1	8	80	NO JUACA
NORTE	SANTO AGUSTIN	VILLA HIDALGO	MEDIO	SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS SECUNDARIA "CRISPIN DURAN ZAMORANO" 18EST1000Z	X	X			RAMO 33	\$ 450,000.00	1	3	83	NO JUACA
SIERRA	EL NAVAR	POITERO DE LA PALMITA	MEDIO	TELESECUNDARIA	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS "TELESECUNDARIA "13 DE OCTUBRE" 18ETV0279	X	X			RAMO 33	\$ 320,000.00	1	1	48	NO JUACA
CENTRO	XALISCO	EMILIANO ZAPATA	MUY BAJO	TELESECUNDARIA	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS "TELESECUNDARIA "ADRIAN PULIDO" 18ETV0044R	X				RAMO 33	\$ 320,000.00	1	1	82	NO JUACA
CENTRO	TEPIC	TEPIC	BAJO	SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS "TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" 18EST1000A	X	X			RAMO 33	\$ 320,000.00	1	1	400	NO JUACA
NORTE	ACAPONETA	EL CENTENARIO	BAJO	TELESECUNDARIA	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS "TELESECUNDARIA "ALBERTO GONZALEZ GUZMAN" 18ETV021E	X	X			RAMO 33	\$ 320,000.00	1	1	74	NO JUACA
SIERRA	VARIAS	VARIAS	VARIAS	VARIAS	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2007 CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.	X	X			RAMO 33	\$ 1,000,000.00	1	1	1821	NO JUACA
SUR	SANTA MARIA DEL ORO	SAN LEONEL	MUY BAJO	JARDIN DE NIÑOS	(INCORPORADA) CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS Y BODEGA Y REHABILITACION DE LETRINAS EXISTENTES, JARDIN DE NIÑOS AURORA VELAZQUEZ RODRIGUEZ 18EJN035E	X	X			RAMO 33	\$ 380,000.00	1	3	33	NO JUACA
SUR	SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEPAN	MEDIO	TELESECUNDARIA	(INCORPORADA) CONSTRUCCION DE DIRECCION BODEGA, TELESECUNDARIA TEQUEPEPAN 18ETV0082U	X	X			RAMO 33	\$ 160,000.00	1	2	69	NO JUACA
SIERRA	EL NAVAR	SAN FRANCISCO	MEDIO	TELESECUNDARIA	(INCORPORADA) CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS DE 8 UD. TELESECUNDARIA, VENUSTIANO CARRANZA 18ETV0288A	X	X			RAMO 33	\$ 240,000.00	1	1	57	NO JUACA
SIERRA	EL NAVAR	JAZMINES DE COPALITLA	MEDIO	TELESECUNDARIA	(INCORPORADA) CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TELESECUNDARIA 18 DE OCTUBRE 18ETV0287N	X	X			RAMO 33	\$ 220,000.00	1	1	33	NO JUACA
CENTRO	TEPIC	TEPIC	MEDIO	JARDIN DE NIÑOS	(INCORPORADA) REHABILITACION DEL EDIFICIO (GRU. ETAPA) JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 18EJN018F	X	X			RAMO 33	\$ 900,000.00	1	1	152	NO JUACA
CENTRO	TEPIC	TEPIC	MEDIO	PRIMARIA	(INCORPORADA) CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PRIMARIA JOSE SANTOS GOMEZ 18EPR089C	X	X			RAMO 33	\$ 220,000.00	1	1	321	NO JUACA
NORTE	TECUALA	PASO HONDO	MUY BAJO	TELESECUNDARIA	(INCORPORADA) REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE 2 TECHOS TELESECUNDARIA "GREGORIA PULIDO GUZMAN 18ETV1008L	X	X			RAMO 33	\$ 400,000.00	1	2	46	NO JUACA
SIERRA	LAYESCA	CORTAZCO	MEDIO	TELESECUNDARIA	(INCORPORADA) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TELESECUNDARIA "REYNATAP" 18ETV2028R	X	X			RAMO 33	\$ 240,000.00	1	1	30	NO JUACA
										SUMA TOTAL	\$ 28,970,000.00			14,833	

PROPUESTA DE INVERSIÓN 2008

05-Mar-08

ZONA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINALIDAD	TIPO DE OBRA EDUCATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ACCIÓN	TIPO DE OBRA		PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS		CLAVE DE LINEA DE ACCIÓN	FORMALES	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	
						NO. DE OBRAS	NO. DE UNIDADES		FEDERAL (P.O.P.A.A. VALLES)	TOTAL	CAPACIDAD	BENEF. U. DE M. A.M.					

NIVEL	NO. OBRAS	MONTO PROGRAMADO	PLAFONES EXISTENTES	PORCENTAJE POR ATENDER
JARDIN DE NIÑOS	11	\$ 3,280,000.00	72	13%
PRIMARIA	20	\$ 8,210,000.00	55	35%
SECUNDARIA	16	\$ 4,840,000.00	28	57%
TELESECUNDARIA	51	\$ 11,640,000.00	294	17%
MOBILIARIO	VARIAS	\$ 1,000,000.00		
TOTALES	97	\$ 28,970,000.00	449	22%