

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

INFORME TRIMESTRAL 3ER Y 4TO ANTI-CIPO

Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2009

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	2	ABRIL	2009
	día	mes	año

OFICIO DE APROBACION	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES	
					Programada Total	Meta Avance en el periodo 1/		APROBACION SEPLAN	Recursos depositados por Bancomob Programado A	Ejercido B	Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C		INICIO
COP-DR-FIES-0132008-04/12/08	13	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO)	TEPIC EL REFUGIO	SOP	1	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNALAS	81,677	81,677	57,945		12-May-08	29-Ago-08	* COMPLEMENTO EN FIES III Y IV 2007
COP-DR-FIES-0122008-04/12/08	14	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL DE REUNION (COMPLEMENTO)	SANTIAAGO IXQUINTLA EL PAPALOTE	SOP	1	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNALAS	17,926	17,926	17,926		17-Jul-08	26-Ago-08	* COMPLEMENTO EN FIES 2007 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)
COP-DR-FIES-0172008-18/12/08	15	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO) (REPROGRAMADO)	COMPOSTELA IXTAPA DE LA CONCEPCION	SOP	1	100%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA	173,740	173,740	173,739		23-Jun-08	15-Nov-08	* COMPLEMENTO EN FIEEF III Y IV 2007
COP-DR-FIES-0342008-31/12/08	16	CONSTRUCCION DE DOS PORTICOS DE ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	COMPOSTELA ZAQUALPAN	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNALAS	77,542	77,870	77,542		30-Jun-08	28-Nov-08	* COMPLEMENTO EN FIEEF III Y IV 2007
COP-DR-FIES-0102008-04/12/08	17	CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD (COMPLEMENTO)	HUAJICORI QUIVINDITA	SOP	1	100%	OBRA PERSONA JORNALAS	507,077	507,077	507,077		9-Jul-08	12-Oct-08	* COMPLEMENTO EN FIEEF III Y IV 2007
COP-DR-FIES-0142008-04/12/08	18	REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1	85%	LOCAL DE USOS MULTIPLES PERSONA JORNALAS	222,048	222,048	222,048		3-Jun-08		* COMPLEMENTO EN FIEEF III Y IV 2007 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COP-DR-FIES-0212008-28/12/08	19	ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A HUAJICORI SAN ANDRES MILPILLAS EN UNA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 DEL MPLO. DE HUAJICORI	HUAJICORI HUAJICORI	SOP	1	36%	ESTUDIO	250,000	250,000	120,454		9-Feb-09		RECURSO MUNICIPIO \$192,537
COP-DR-FIES-0152008-10/12/08	20	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES	TEPIC TEPIC	SOP	1		OBRA PERSONA JORNALAS	1,556,609	1,556,609					
	21	EQUIPAMIENTO DE ALUAS, TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHIA DE BANDERAS	BAHIA DE BANDERAS CRUZ DE HUANAQUAXTLE	SOP	1		EQUIPO ALUMNO		1,582,225					
	22	EQUIPAMIENTO DE ALUAS, TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPEC	TEPIC TEPIC	SOP	1		EQUIPO ALUMNO		1,654,295					
COP-DR-FIES-0162008-10/12/08	23	ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL Y ESTADIOS DE BEISBOL UBICADO POR LA AV. ESTADIOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. IGNACIO ALLENDE (MIMBERLES PUBLICOS)	TEPIC TEPIC	SOP	1		PROYECTO PERSONAS JORNALAS	1,563,866	1,563,866	469,160				

Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 1

Entidad Federativa: 18 Nayarit

INFORME TRIMESTRAL 3ER Y 4TO ANTIPO
Periodo: JUNIO 2008 - AGOSTO 2009

OFICIO DE APROBACION	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	APROBACION SEPLAN	Avance Financiero (pesos)			FECHAS		OBSERVACIONES
					Programada Total	Avance en el periodo %			Programado A	Ejercido B	Remolientos financieros de la cuenta C	Total D=B+C	INICIO	
COP-OP-FIES-020/2008	24	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCCENCIA DE ECONOMIA DE LA UAN (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1	100%	OBRA ALUMNO	1,051,962	1,051,962	1,051,962		15-Mar-07	29-Ago-07	COMPLEMENTO EN FIES 3er ANTIPO 2005
COP-OP-FIES-022/2008	25	CONSTRUCCION DE UNIDAD PARA PISCINA DE HIDROTERAPIA EN EL CREEE (COMPLEMENTO)	TEPIC	SOP	1	75%	OBRA PERSONA JORNALERS	286,627	286,627			17-Nov-08		COMPLEMENTO EN PROGRAMAS Y CONVENIOS
COP-OP-FIES-011/2008	26	CONSTRUCCION DE AVENIDA PRINCIPAL EN CD. DE LA SALUD DEL KM. 0+000 AL KM. 0+631.182	TEPIC	SOP	631.18	100%	METROS PERSONA JORNALERS	821,589	821,589	821,586		8-Sep-08	22-Nov-08	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
COP-OP-FIES-029/2008	29	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28 Y 29	VARIOS	SOP	1		SUPERVISIO N			793,378				
COP-OP-FIES-026/2008	30	AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL (COMPLEMENTO)	SANTIAO ICQUINTLA	SOP	1	80%	CENTRO DE SALUD PERSONAS JORNALERS	776,709	776,709			7-May-08		COMPLEMENTO EN PROCEDIES 2007
COP-OP-FIES-033/2008	31	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN GAZCON MERCADO UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN	TEPIC	SOP	1		ANEXO ALUMNOS			184,570				
COP-OP-FIES-023/2008	34	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A CECTEN NO. 8	COMPOSTELA	SOP	33	51%	KM PERSONA JORNALERS	808,046	808,046	427,342		8-Feb-08		PENDIENTE COMPLEMENTO POR 804,885
COP-OP-FIES-025/2008	35	REENCARPETAMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE CAMINOS (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO)(COMPLEMENTO)	VARIOS	SOP	350		KM PERSONA JORNALERS	1,000,000	1,000,000					COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
COP-OP-FIES-024/2008	36	MODERNIZACION DEL CAMINO PALMA GRANDE-TECOMATE (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO Y COMBUSTIBLE)(COMPLEMENTO)	TUXPAN	SOP	3.38	89%	KM PERSONA JORNALERS	3,000,000	3,000,000	2,652,413		30-Mar-08		COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y FE (BURSATILIZACION)
COP-OP-FIES-027/2008	37	PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (TERA ETAPA)	SANTIAO ICQUINTLA	SOP	1		CENTRO DE SALUD PERSONAS JORNALERS	5,000,000	5,000,000					
COP-OP-FIES-009/2009	38	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	TEPIC	SOP	1		OBRA PERSONA JORNALERS	868,075	1,500,000					
COP-OP-FIES-006/2009	39	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN	AHUACATLAN	SOP	1		OBRA PERSONA JORNALERS	1,250,000	1,250,000					
COP-OP-FIES-040/2009	40	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	SOP	1		OBRA PERSONA JORNALERS	1,250,000	1,250,000					
COP-OP-FIES-006/2009	41	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SOP	1		OBRA PERSONA JORNALERS	1,250,000	1,250,000					

Fecha:	2	ABRIL	2009
	dia	mes	año

