REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

Nayarit
Gobierno del Estado

COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBDIRECCION GENERAL DEL DEPORTE
DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE
INFORME DE AVANCES FISICO-FINANCIERO
OBRA 2009

MES: SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL MULTIGIMNASIO EN CIUDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN: TEPIC
ESTADO: NAYARIT
NUMERO DE CONTRATO: DGCM-47001002-003-09
IMPORTE DE CONTRATO $2,851,571.33
TIPO DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO: 28-Sep-09
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MORENO
RFC. CONTRATISTA: MOOM-611204-QM6

TIPO DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA
FRACCION SEGÚN LA LOPSRM FEDERAL: ARTICULO 30 FRACC. I
ANTICIPO DE INICIO DE OBRA %: 30%
RESPONSABLE DE LA OBRA:

CONVENIOS
NUMERO DE CONVENIO:
FECHA DE CONVENIO:
IMPORTE DE CONVENIO:
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROGRAMA DE OBRA SEGÚN CONTRATO

NO. CONSECUTIVO.	MES CALENDARIO	IMPORTE PROGRAMADO POR MES ($)	ACUMULADO PROGRAMADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO POR MES (%)	ACUMULADO PROGRAMADO	OBSERVACIONES
1	SEPTIEMBRE	$384,363.61	$384,363.61	13.48	13.48	
2	OCTUBRE	$890,182.24	$1,274,545.85	31.22	44.70	
3	NOVIEMBRE	$812,910.09	$2,087,455.94	28.51	73.20	
4	DICIEMBRE	$764,115.42	$2,851,571.36	26.80	100.00	

IMPORTE DEL ANTICIPO ($)	PORCENTAJE DEL ANTICIPO (%)
$855,471.40	30%

5259

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

Nayarit
Gobierno del Estado

COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBDIRECCION GENERAL DEL DEPORTE
DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE
INFORME DE AVANCES FISICO-FINANCIERO
OBRA 2009

MES: SEPTIEMBRE

AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

AVANCES						IMPORTES ACUMULADOS		
NO. CONSECUTIVO.	MES CALENDARIO	FINANCIERO REAL ($)		FISICO REAL (%)		ANTICIPOS AMORTIZADOS	AJUSTES DE COSTOS	OBSERVACIONES
		EN EL MES	ACUMULADO	EN EL MES	ACUMULADO			

AVANCE DE CONVENIOS

AVANCES						ACUMULADOS	
NO. CONSECUTIVO.	MES CALENDARIO	FINANCIERO REAL ($)		FISICO REAL (%)		AJUSTES DE COSTOS	OBSERVACIONES
		EN EL MES	ACUMULADO	EN EL MES	ACUMULADO		

TERMINACION DE LAS ACCIONES DE OBRA

FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS	LUGAR DE RECEPCION

RESPONSABLE _____
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

FECHA _____